

Kellelt: Ulvi Tuisk
Saadetud: 19.11.2025 16:02
Teema: KD 451

Tere

KD 451 Tolkuse looduskaitsealal Mustjõe loodusliku veerežiimi taastamise projekteerimistööde sõlmitud töövõtulepingu nr 3-6.11/2025/21 p 3.1.4 järgi oli lepingu lõpptähtaeg seitse (7) kuud lepingu sõlmimisest. Lepingu p 3.1.3 järgi tuli alates lepingu sõlmimisest kuue (6) kuu jooksul esitada lõplik projekt koos kõigi vajalike lubade ning kooskõlastustega.

Hilisem lepingu allkirjastamise kuupäev on 13.03.2025).

Kuludele lisatud tööde akt on koostatud 17.10.2025 ning Töövõtja poolt allkirjastatud 19.10.2025 ja Tellija poolt 23.10.2025. Seega hiljem kui lepingus kokkulepitud tähtaeg.

Kas Mustjõe loodusliku veerežiimi taastamise projekteerimistööde projekt koos vajalike lubade ja kooskõlastustega anti üle tähtaegselt (lepingu p 3.1.3 välja toodud tähtaeg) ja millega see on tõendatav või oli tulenevalt lepingust mõni põhjus üleandmise tähtaja ületamiseks?

Tervitades
Ulvi Tuisk

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Projektikoordinaator
Tel 58 800 236