

Lõpparuande vorm

„Kohaliku omavalitsuse üksuse riigikaitse kriisivalmiduse suurendamine“

Riigieelarvelise toetuse lepingu nr : NR 6.4-2.1.1/162ML

Aruande esitaja: Viljandi Vallavalitsus

Projekti läbiviimise aeg: 07.04.2024 – 30.12.2024

Aruande koostamise kuupäev: 07.01.2025

Projekti toetusega kaasnevad kulud (kululiik sh selgitus kulude arvutuse kohta)	Projekti eelarve kulud	Tegelikud kulud
Mobiilse elektrigeneraatori soetamine	21 350,00	19 152,78
Generaatori ühendamise valmiduse loomine 4-s evakuatsioonikohas	7 163,00	7 163,22
KULUD KOKKU:	28 513,00	26 316,00

Projekti tulemused (Kuidas projekt oma eesmärgi (d) täitis? Kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid? Millised /tulemused saavutati? Kuidas tehtud investeering/soetus muutis kohaliku omavalitsuse kriisivalmiduse taset)
<p>Siiani puudus evakuatsioonikohtades generaatorite ühendamise võimalus ja Viljandi vallal oli ainult üks mobiilne generaator, mis ei taganud kriisisituatsioonis tegelikke vajadusi, ellu viidud tegevuste tulemusel on evakuatsioonikohtade kriisikindluse mõistes viidud maksimumi lähedale. Viljandi valla kergsuskeskused on säilendõtkemad ja vähem haavatavad ning paranenud on valla kriisivalmidus tsiviil- ja riigikaitse kriisis. Projekti eesmärk on edukalt täidetud.</p>
Projekti tegevuste väljundid (Loetlege läbiviidud tegevused ja soetatud varad. Kirjeldage nende kasutamist. Kuidas on tagatud investeeringute kasutus, kättesaadavus ja töökorras hoidmine? Nimetage vastutaja ja säilitamise asukoht)
<p>Projekti planeeritud tegevused on edukalt ellu viidud. Hangiti mobiilne elektrigeneraator ja loodi generaatori ühendamise valmidus neljas evakuatsioonikohas.</p> <p>Mobiilset generaatorit saab vajadusel evakuatsioonikohtade vahel liigutada. Generaatorit haldab Viljandi Vallahaldus, kes vastavalt vajadusele korraldab generaatori transpordi vajalikku asukohta ning jälgib, et generaator oleks töökorras ning õigeaegselt hooldatud. Hetkel on generaatori säilitamise asukohaks Iva tee 17, Mäeltküla, Viljandi vald.</p> <p>Loodi generaatori ühendamise valmidus neljas evakuatsioonikohas:</p> <p>Kärstna Spordihoones, Kolga-Jaani spordisaalis, Heimtali Põhikooli spordihoones, Tarvaste Gümnaasiumi võimlas. Vastavalt vajadusele on võimalik evakuatsioonikohtades tagada mobiilse generaatoriga elektriühendus. Igal hoonel on oma käidukorraldaja, kes kontrollib ja hooldab seadmeid vastavalt hoolduskavala.</p>
Hinnang projekti elluviimisele (Kuidas kulges projekti elluviimine? Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi või kõrvalekaldeid võrreldes kavandatud, millest tulenevalt? Kuidas probleeme lahendati?)

Projekti elluviimine kulges edukalt, kõrvalekaldeid ei esinenud. Projekti tegelik maksumus kujunes 2197 euro võrra soodsamaks (tagasimakse teostatud - lisatud maksekorraldus nr 366).

Aruandele lisatud kuludokumentide koopiade loetelu

Arved nr:

24098, 24100, 191111, 191112, 202476

Maksekorraldused nr:

21687, 22289, 13995, 14310, 20186, 366

Aruande koostamise kuupäev: 07.01.2025

Aruande koostanud:

Eiko Tammist

toetuse saaja kontaktisik