

Tellija:
Töövõtja:
Alus:
Ehitise nimetus ja aadress:
Tööde tehniline iseloomustus:
Tööde eelarveline maksumus:
Akteeritud tööde maksumus:
Käesoleva aktiga loetakse kõik lepinguga sätestatud tööd tellijale üle antuks ja tellija poolt vastu võetuks.

Vindi 9 KÜ
Varpo Grupp OÜ
Vindi 9 Tallinn varjendi ehitustööde leping 02.02.2024
Tallinn, Kristiine, Vindi 9
Vindi 9 varjendi ehitus
52105,9 (ilma km 22%) EUR
26052,95 (ilma km 22%) EUR

TEOSTATUD TÖÖDE AKT NR.

240202-2

21/06/2024

Jrk	Lõpetatud etappide nimetused	Lepingu maksumus	Täidetud algusest		Jääk		s.h. aruandlus perioodil	
			Maksumus	Tööde maht	Maksumus	Tööde maht	Maksumus	Tööde maht
1	Lammutustööd	880	880	100 %	0	0 %	88	10 %
2	Põrandate betoneerimine	5362,5	5362,5	100 %	0	0 %	536,25	10 %
3	Tuletõkke tööd	660	660	100 %	0	0 %	660	100 %
4	Seite ja lagede katmine tuletõkke villaga	2178	2178	100 %	0	0 %	2178	100 %
5	Keskütte trasside katmine OSB plaadiga	3326,4	3326,4	100 %	0	0 %	332,64	10 %
6	Tuletõkke ukсед	1870	1870	100 %	0	0 %	1870	100 %
7	Evakuatsiooni ava/luuk	1018,6	1018,6	100 %	0	0 %	509,3	50 %
8	WC bokside ehitus	3328,6	3328,6	100 %	0	0 %	332,86	10 %
9	Lagede toetusmaterjal	1811,7	1811,7	100 %	0	0 %	1811,7	100 %
10	Tulekustutid,suitsuandurid	242	242	100 %	0	0 %	242	100 %
11	Töötasapinnad koos kraanikausside ja segistitega	2310	2310	100 %	0	0 %	577,5	25 %
12	Lauad , toolid	1017,5	1017,5	100 %	0	0 %	101,75	10 %
13	Riulid	2541	2541	100 %	0	0 %	2541	100 %
14	Riidenagid, prügikastid, peegel	1441	1441	100 %	0	0 %	1441	100 %
15	WC pott IFÖ Sign 6832 Soft Close	1430	1430	100 %	0	0 %	0	0 %
16	Kanal pumpla e, Grundfos Sololift2 CWC-3 SCH	968	968	100 %	0	0 %	0	0 %
17	Vee ja kanalisatsiooni torustik	902	902	100 %	0	0 %	902	100 %
18	Ventilatsiooni seade XHX 160W(464 m3/h) soojustagustus 68%	1562	1562	100 %	0	0 %	0	0 %
19	Ventilatsiooni torustik ja restid	2475	2475	100 %	0	0 %	2475	100 %
20	Generaatori jahutus 45 W(138 m3/h)	308	308	100 %	0	0 %	308	100 %
21	Generaatori heitgaaside väljaviik	1518	1518	100 %	0	0 %	1518	100 %
22	Diisलगeneraator 18VA(14,4kW)	6243,6	6243,6	100 %	0	0 %	0	0 %
23	Kilbimaterjal	484	484	100 %	0	0 %	387,2	80 %
24	Kaablid	1804	1804	100 %	0	0 %	1443,2	80 %
25	Pesad lülitid, kinnitusvahendid, kōrid jne.	968	968	100 %	0	0 %	774,4	80 %
26	Valgustid	1166	1166	100 %	0	0 %	733,15	63 %
27	Elektrikontrollmōōtmised, teostusjoonised, üleandmisdokumentatsioon	715	715	100 %	0	0 %	715	100 %
28	Ventilatsiooni mōōtmised, teostusjoonised, üleandmisdokumentatsioon	715	715	100 %	0	0 %	715	100 %
29	Vee ja kanalisatsiooni teostusjoonised	385	385	100 %	0	0 %	385	100 %
30	Elektri tehniline kontroll(inspektor)	385	385	100 %	0	0 %	385	100 %
31	Ventilatsiooni mōōdistuspass	385	385	100 %	0	0 %	385	100 %
32	Tehnoseadmete mōōdistus	385	385	100 %	0	0 %	385	100 %
33	Sanseadmete paigaldus	1320	1320	100 %	0	0 %	1320	100 %
	SUMMA	52105,9	52105,90	50,00 %	0,00	50,00 %	26052,95	50,00 %

KOKKU:	26052,95
KÄIBEMAKS 20%:	5210,59
TASUTAV SUMMA:	31263,54

Andis üle (Töövõtja)

Võttis Vastu (Tellija)

Indrek Pihjõe
/Allkirjastatud digitaalselt/

Leho Lemsalu
/Allkirjastatud digitaalselt/