



Radionet OÜ
marko@radionet.ee

17.07.2026 nr 11.3-1/26/3483

FINANTSKORREKTSIOONI OTSUS

Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi *vahendusasutus*) teeb finantskorrektsiooni otsuse **Radionet OÜ** (edaspidi *toetuse saaja*) projektile nr 20.3.04.23-0193 „**Radionet Märjamaa**“ (edaspidi *projekt*).

Finantskorrektsiooni põhjuseks on asjaolu, et toetuse saaja ei ole nõuetekohaselt tõendanud projekti tegevuste tegemist ja projekti tulemuse saavutamist abikõlblikkuse perioodil ning kogutud tõendite kogum viitab sellele, et vähemalt osa projekti olulistest tegevustest tehti pärast abikõlblikkuse perioodi lõppu.

Vahendusasutus otsustab:

1. kohaldada rikkumisele **10 % finantskorrektsiooni määra**;
2. vähendada projekti abikõlblikke **kulusid ja eelarvet 6 079, 50 euro võrra**, millest toetus moodustab 5 491, 00 eurot ja omafinantseering 588,50 eurot;
3. muuta otsust taotluse rahuldamise otsuse osalise kehtetuks tunnistamise ja muutmise kohta punkti 3 järgmiselt: „2. Projekti abikõlblik maksumus on 54 715, 46 eurot. Toetuse maksimaalne suurus on 49 419, 00 eurot ja omafinantseering minimaalselt 5 296, 45 eurot.“;

Otsus koosneb järgmistest osadest: [õiguslikud alused](#), [asjaolud ja selgitused](#), [finantskorrektsiooni põhjendused](#), [korrektsioonimäär](#), [rikkumise summa ja eelarve vähendamine](#), [ärakuulamine](#), [vaidlustamine](#).

ÕIGUSLIKUD ALUSED

- Vabariigi Valitsuse 29.11.2021 määrus nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“ (edaspidi ka *üldmäärus*) § 9 lg 7 punkt 1, § 11 lg 1 punkt 1, § 11 lõige 4;
- Ettevõtlus- ja infotehnoloogiainistri 03.05.2022 määruse nr 35 „Väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamise toetusmeetme tingimused ja kord“ (edaspidi *meetme määrus*) § 6 lõige 1, § 26, ja § 32;
- Riigi Tugiteenuste Keskuse 17.11.2023 toetuse taotluse rahuldamise otsus nr 11.4-24/23/1320 mida muudeti 02.02.2026 otsusega taotluse rahuldamise otsuse osalise kehtetuks tunnistamise ja muutmise kohta nr 11.3-1/26/469 (eelnevalt ja edaspidi *taotluse rahuldamise otsus* või *TRO*) punkt punktid 11, 11.1 ja 11.2 ;

ASJAOLUD JA SELGITUSED

1. Vahendusasutusele esitatud taotluse kohaselt on projekti eesmärgiks luua toetusmeetme abil kaablivõrk võimalikult paljudele aadressiobjektidele. Projekti teostumisel on võimalik tarbijal valida operaatorneutraalne teenus, mis on tulevikukindel. Projekt viiakse ellu Raplamaal, Märjamaa vallas, Orgita külas.
2. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.01.2024 – 31.12.2025. Juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse saavate aadressiobjektide arv oli 38, mis on välja toodud 17.11.2023 otsuse nr 11.4-24/23/1320 Lisas 1 „Juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse saavate aadressiobjektide nimekiri“. Toetuse saaja esitas 18.12.2025 avalduse aadressiobjektide vähendamiseks. Muudatuse põhjuseks tõi toetuse saaja välja asjaolu, et Maanteeamet ei andnud luba ehitamiseks. Seisuga 02.02.2026 vähendati otsusega *taotluse rahuldamise otsuse osalise kehtetuks tunnistamise ja muutmise kohta* nr11.3-1/26/469 liitumise võimaluse saavate aadressiobjektide arvu 19 ni.
3. Projekti kogumaksumus on 60 794,96 eurot, millest toetus on 54 910, 01 eurot ja omafinantseering 5 884, 95 eurot. Toetuse määr on kuni 90,32% projekti toetatavatest kuludest ja maksimaalne suurus 54 910,01 eurot. Väljamakseid toetuse saajale tehtud ei ole.
4. Taotluse rahuldamise otsuse p 11 kohaselt on toetuse saaja kohustatud projekti elluviimisel järgima üldmääruses, meetme määruses ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud, sh kohustub toetuse saaja muuhulgas p 11.1, 11.2, 11.16 ja 11.17 kohaselt:
 - ehitama abikõlblikus sihtpiirkonnas juurdepääsuvõrk viisil, mis loob sellega liitumise võimaluse taotlemise rahuldamise otsuse lisas 1 sätestatud aadressiobjektidele, arvestades meetme määruses ja käesolevas otsuses sätestatud tingimusi;
 - ehitama liitumised meetme määruses sätestatud tingimustel liitumise taotluse esitanud aadressiobjektidele. Toetuse saaja kohustub looma Lisas 1 nimetatud aadressiobjektidele juurdepääsuvõrguga liitumise võimalused hiljemalt abikõlblikkuse perioodi lõpuks;
 - teavitama vahendusasutust kirjalikult kõigist esitatud andmetes toimunud olulistest muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada juurdepääsuvõrgu ehitust või toetuse saaja kohustuste täitmist;
 - informeerima vahendusasutust juurdepääsuvõrgu ehitust takistavatest olulistest asjaoludest ning kõikidest olulistest kavandatavatest muudatustest.
5. Vahendusasutus teostas 10.04.2026 kohapealse kontrolli. Kontrolli eesmärgid olid tuvastada, kas tegevused on ellu viidud vastavalt taotluse rahuldamise otsuses toodule või toetuse andmise tingimustele. Kas andmesidevõrk on rajatud vastavalt toetuse taotlusele ning ehitusprojektile. Kontrollitakse, kas teavitusnõuded on täidetud.
6. Kohapealse kontrolli käigus ja vastustest kohapealse kontrolli käigus tehtud tähelepanekutele tuvastati, et esineb kahtlus projekti valmimise osas abikõlbliku perioodi jooksul:
 - Esitatud dokumentides¹ toodud kuupäevad tööde planeerimiseks ja teostamiseks ei ole piisavad, et sellises mahus projekt valmiks tähtaegselt. Nt RB Haldus OÜ-ga sõlmitud

• ¹ Projekteerimistööd on teinud OÜ Kirjanurk. Projekti ei ole eraldiseisvalt allkirjastatud, seletuskirja lõpus on toodud valmimise kuupäevaks 17.10.2025;

• Ehitusteatis nr 2511201/50660 on esitatud 29.09.2025 (ehitusregistri kood 221494501). Märjamaa Vallavalitsus kooskõlastas 22.10.2025 protokoll nr 2-1.3/48 protokollilise otsusena ELA SA sidekaabli ehitamise vastavalt tööprojektile nr 11159P "Orgita küla sidevõrk" ja asendiplaanile nr 11159P Märjamaa

ehitamise töövõtuleping nr R2025_12_12 12.12.2025. Märjamaa Vallavalitsus väljastas kaevetööde loa nr 7-2.12/4095-1 17.12.2025 18.12.2025. Projekti abikõlblikkuse periood lõppes 31.12.2025. Tööde teostamiseks oli aega 13 kalendripäeva ja 7 tööpäeva. Valdav enamus töid projekteeriti ja tehti avatud meetodil ehk kaevamise teel². Vahendusasutusele esitatud samaväärsete st ehitusmahtudega projekte viiakse ellu keskmiselt kuu kuni poolteist. Seda järeldust toetab tööde ajakriitilisus: töövõtuleping sõlmiti 12.12.2025 ning kaevetööde luba väljastati 18.12.2025, mistõttu jäi abikõlblikkuse perioodi lõpuni väga piiratud aeg. Arvestades projekti mahte — sidetrassi rajamine 3373 m, sh 2903 m avatud meetodil, sidekaevude ja sidekappide paigaldus ning taastamistööd — ei ole esitatud tõendite põhjal usaldusväärselt kinnitatav, et kogu vajalik tööde kogum oli lõpetatud 31.12.2025 seisuga.

- Kohapealse kontrolli käigus 10.04.2026 vesteldi kohalike elanikega (Kinnistu Tarmo - Tarmo Toimetaja; Kinnistu Kastani - Kadri Kösel; Kinnistu Orava - Ott Nootre), kes on ühtlasi ka abikõlbliku aadressiobjekti esindajad ja kellele on rajatud 2026. aasta kevadel kliendiliinid hoonesse. Küsimusele, *millal toimusid trassi ehitustööd*, vastati, et need toimusid 2026. aasta jaanuaris. Tarmo Toimetaja-lt küsiti ka kirjalik kinnitus.
- Kohalike aadressiobjektide esindajate ütlused ei ole käesolevas otsuses ainsaks ega määravaks tõendiks, kuid need langevad kokku teiste tõenditega, eelkõige fotodel kajastuvate ilmastikuolude, Kuusiku meteoroloogiajaama andmete, kaevetööde jälgede seisundi ning toetuse saaja dokumentides esinevate ajaliste vastuoludega. Tõendite kogumis toetavad need järeldust, et vähemalt osa olulistest töödest tehti pärast 31.12.2025.
- Kohapealse kontrolli hetkel ei olnud kaevetööde jälgi likvideeritud ja haljastust taastatud. Mõned kaevetööde jäljed olid vajunud (lisa 1 fotod 27, 28, 29 ja 30), st esines sulamisega kaasnev maa vajumine, kui kaevatud on külmunud maad. Samades asukohtades toimusid

valla kinnistutele: Saare tee, Viiekorruseliste tee, Viilu tee, Viilu põik, Orgita keskus 13a, Midrimaa, Aia ja Haljasala, asukohaga Orgita küla, Märjamaa vald, Rapla maakond;

- Toetuse saaja on võtnud kahel korral ehitustööde hinnapakkumusi. Esimesel korral, toetuse saaja selgituse kohaselt projekti koordinaatorile (10.02.2026 kiri SFOS postkastis), ühtegi pakkumust ei esitatud. Teisel korral osutus edukaks RB Haldus OÜ pakkumus ning leping sõlmiti 12.12.2025;
- Kaevetööde luba on Märjamaa Vallavalitsuse poolt väljastatud 18.12.2025;
- Toetuse saaja on esitanud sama objekti kohta kaks erinevat ehituspäevikut. Ühe päeviku kohaselt toimusid ehitustööd perioodidel 01.12.2025 – 05.12.2025, 09.12.2025 – 14.12.2025, 15.12.2025 – 21.12.2025 ja 23.12.2025 – 30.12.2025. Teise päeviku kohaselt 15.12.2025 – 21.12.2025 ja 23.12.2025 – 30.12.2025. Toetuse saaja on kirjavahetuses (10.02.2026) projekti koordinaatorile selgitanud, et „Dokumentides on kuupäevadega eksitud, lisan kaasa õiged dokumendid“;
- Toetuse saaja on esitanud kaetud tööde akti mis on koostatud 30.12.2025;
- Esitatud on RB Haldus OÜ ja toetuse saaja vahel sõlmitud tööde üleandmise - vastuvõtmise akt nr 1 seisuga 31.12.2025. Töö nimetus „Magistraal mikrotorustiku ehitamine, magistraalkaabli puhumine, teostusjoonise koostamine“ maksumusega 103 006, 80 eurot koos käibemaksuga. Akti lisa sisaldab abikõlblikke aadresse ja lisaks käesoleva projekti väliselt ehitatud aadresse;
- Kasutusteatis nr 2611301/02866 esitatud seisuga 10.03.2026. Ehitisregistrisse on juurde lisatud teostusjoonised mis on allkirjastatud 31.12.2025;

² Seda kinnitavad toetuse saaja esitatud fotod, kus on näha tööde meetodid. Küntud on ainult Saare teel, kus lisaks toimusid ja puurimis ja kaevamistööd.

tööd ka lisa 1 fotode 2, 3, 14, 18, 21, 24, 23 ja 26 kohaselt siis kui lumi oli maas ja ilm talvine. Sealhulgas fotol 21 ei ole kaevetöid veel alustatud.

Lähim meteoroloogiajaam Orgita külale on Kuusiku meteoroloogiajaam. Jaama andmete kohaselt oli perioodil 15.12-31.12.2025³ ööpäeva keskmine temperatuur miinuses 5 korral, ööpäeva minimaalne õhutemperatuur miinuses 7 korral ja ööpäeva maksimaalne temperatuur miinuses 2 korral. See ei ole piisav, et maa oleks saanud läbivalt külmuda, et peale kaevetöid maapinna sulades oleks tekkinud vajumised. Küll aga oli alates 01.01 kuni 31.01.2026 oli keskmine ööpäevane temperatuur jooksvalt miinuses, mis oli piisav maapinna külmumiseks.

- Toetuse saaja esitas 18.05.2026 e-kirjaga fotod ehitustöö käigust ja 01.07.2026 e-kirjaga fotod⁴ objektil kasutatud tehnikast tõestamaks, et töid tehti abikõlblikul perioodil ja kasutatava tehnika hulk võimaldas seda teha. Fotodel puuduvad metaandmed sh kuupäevad, mis ajal on fotod tehtud. Ilmaolud varieeruvad ehk tehnika ei ole kasutusel samaaegselt ning fotodel toodud ilmaolud, ei sobi kõikide fotode puhul kokku detsembri kuu ilmaoludega. Samas saab fotode puhul lähtuda fotodel olevast infost.

Osa toetuse saaja esitatud fotodest, mis puudutavad projektiga hõlmatud tänavaid, on tehtud ajal, mil Orgita külas oli lumi maas ja õhutemperatuur oli alla nulli. Ilmastikuolud (nt lumekihi paksus) on fotodel erinevad, mistõttu ei saa loogiliselt järeldada nagu toetuse saaja väidab⁵, et tehnikat kasutati samaaegselt. Ilmaolude hindamiseks on aluseks võetud Orgita külale lähima Kuusiku meteoroloogiajaama andmed. Jaama andmete kohaselt oli perioodil 15.12-31.12.2025 lumi maas aasta kolmel viimasel päeval ja püsivalt maas terve 2026. aasta jaanuari⁶. Sealhulgas varjeerus ka lume paksus.

Lisas 1 toodud fotode kohaselt on lumega töid tehtud Märjamaa-Koluvere tee ääres, Runnu tee ääres, Viilu tee ääres, Viilu põik ääre, Saare tee ääres ja Viilu põigu ja Orgita keskuse vahelisel haljasalal. Arvestades projekti kogumahtu⁷ on fotodelt näha, et töid on tehtud enamusel projektiga kaetud alal.

Arvestades tööde mahtu, mis on toodud fotodel, kus pinnas on lumine, ei ole eluliselt usutav, et tööd suudeti lõpetada 2025. aasta lõpu seisuga. Sisuliselt oleks enamusel projektiga hõivatud teeladel pidanud projekti tööd valmima kolme kalendripäevaga. Esiteks ei ole sidevõrgu rajamine ainult trasside ehitamine, lisaks tuleb koostada ka sidekapid kaevud ja puhuda sisse kiud. Nende tööde kohta toetuse saaja sõnul fotosid

³ Lisa 2 Kuusiku meteoroloogilised andmed (Keskkonnaagentuur e-kiri 07.07.2026)

⁴ Lisa 3 Kasutatud tehnika fotod 1 kuni 17

⁵ Toetuse saaja 18.07.2026 e-kiri

⁶ Lisa 2 Kuusiku meteoroloogilised andmed (Keskkonnaagentuur e-kiri 07.07.2026)

1. ⁷ Ehitusprojekti kohased ehituse mahud:

- Sidetrassi rajamine – 3373 m;
sellest avatud meetodil – 2903 m;
sellest kinnisel meetodil – 470 m.
- Sidekaevude paigaldamist (Vesimentor + KKS-2) 2 tk;
- Sidekapi paigaldus 2 tk;
- Haljasala taastamist (lisandub erakinnistu sees taastatav ala) – 2864 m²;
- Kruusakatte/killustikkatte taastamist (lisandub erakinnistu sees taastatav ala) – 49 m.

esitada ei ole. Sideehituses ei ole võimalik etappe välja ehitada paralleelselt, kaevetöid tegevad ettevõtted ei oma reeglina sidekappide koostamise ja sidekiudude paigaldamise oskusi. Seda teevad selleks spetsialiseerunud ettevõtted ja tegemist on oma kindlat ajakulu omavate töödega.

Samuti ühtivad aadressiobjektide esindajate väljaütlemised kohapealse kontrolli raames tehtud tööde aja kohta ka fotodel toodud ilmastikoludega. Need ei ole meteoroloogiliste andmete alusel 2025. aasta detsembri kuu ilmastikuolud vaid sobivad 2026. aasta jaanuarisse. Lisa 1 fotodel 2 ja 23 on toodud Viilu tee ja Viilu tee põik, kus ääres asub Tarmo kinnistu, ehitati kinnistu omaniku sõnul 2026. aasta jaanuaris. Lisa 1 fotol 6 on toodud tööd Saare teel, kust edasi läheb liin ka Orava kinnistuni, kus kinnistu omanik kinnitas, et töid tehti 2026. aasta alguses. Lisa 1 fotodel 9, 18 ja 26 on toodud Runnu tee ääres olev Kastani kinnistu, kinnistu omanik Kadri Kösel kinnitas, et tööd toimusid 2026. aasta jaanuaris.

7. Vastavalt meetme määruse § 7 lg 1 kohaselt on projekti abikõlblikkuse periood, mille kestel tehakse projekti tegevusi ja tekivad projekti kulud. Lg 2 kohaselt lõpeb projekti abikõlblikkuse periood hiljemalt 31. detsembril 2025. § 21 lg 1 kohaselt kohustub toetuse saaja looma taotluse rahuldamise otsuses märgitud aadressiobjektidele juurdepääsuvõrguga liitumise võimalused hiljemalt abikõlblikkuse perioodi lõpuks.
8. Järelevalvemenetluses tuginetakse kohapealse kontrolli käigus kogutud tõenditele ja kohapealse kontrolli raames tehtud tähelepanekutele, esitatud vastustele, ning eraldiseisvalt järelevalve menetluses täiendavaid menetlustoiminguid ei tehtud.

FINANTSKORREKTSIOONI PÕHJENDUSED

9. Meetme määruse § 7 lg 3 kohaselt lõpeb projekti abikõlblikkuse periood hiljemalt 31.12.2025.a ning lg 4 kohaselt võib vahendusasutus toetuse saajast mitteolenevate asjaolude ilmumise korral pikendada projekti abikõlblikkuse perioodi tingimusel, et projekti oodatav tulemus saavutatakse ning tegevused lõpetatakse hiljemalt 31.12.2025. Meetme määruse § 7 lõige 4 võimaldas abikõlblikkuse perioodi pikendada üksnes selliselt, et projekti tegevused lõpetatakse hiljemalt 31.12.2025. Seega ei saanud toetuse saajal ka mõjuva põhjuse olemasolul tekkida õigust teha toetatavaid tegevusi või saavutada projekti tulemust pärast nimetatud kuupäeva.
10. Meetme määruse § 10 lg 1 ja § 21 lg 1 kohaselt kohustub toetuse saaja looma taotluse rahuldamise otsuses märgitud aadressiobjektidele juurdepääsuvõrguga liitumise võimalused hiljemalt abikõlblikkuse perioodi lõpuks. Meetme määruse § 24 lg 1 kohaselt loetakse projekt valminuks, kui aadressiobjektidele on loodud juurdepääsuvõrguga liitumise võimalus. Seega pidi projekti tegevused olema lõpetatud ja tulemused saavutatud ehk juurdepääsuvõrguga liitumise võimalus loodud hiljemalt 31.12.2025.
11. Juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse loomine tähendab meetme määruse § 4 lg 7 alusel juurdepääsuvõrgu lõpp-punkti rajamist vähemalt aadressiobjekti kinnistupiirini või selle vahetusse lähedusse liini ehitamiseta. Kahe või enam korteriga elamu puhul tähendab see lõpp-punkti rajamist kortermaja üldkasutatavasse ruumi või selle puudumisel kortermaja kinnistupiirini majasiseste liinide ehitamiseta. Paaris- või ridamaja puhul tähendab see lõpp-punkti rajamist aadressiobjekti kinnistupiirini liinide ehitamiseta. Meetme määruse seletuskirjas on selle lõike selgituseks välja toodud järgmist: „lõige 7 defineerib juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse loomise. Elektroonilise side seaduse § 2 punkti 70 kohaselt on üldkasutatav elektroonilise side võrgu lõpp-punkt (edaspidi lõpp-punkt) üldkasutatava elektroonilise side võrgu füüsiliselt kindlaks määratud punkt, kus kliendile on loodud juurdepääs või võimalus juurdepääsuks üldkasutatavale elektroonilise side võrgule. Kaabelvõrkude puhul tuleb seda lõiget lugeda kahel viisil – esiteks võib toetuse saaja rajada juurdepääsuvõrgu passiivse lairibataristu lõpp-punkti kinnistul asuvatele aadressiobjektidele oluliselt lähemale, näiteks maja

kõrvale (vähemalt aadressiobjektide kinnistuspiirini) või piirduda kinnistust väljas, selle vahetus läheduses asuva lõpp-punktiga, kui tehniliselt ja majanduslikult on ebaotstarbekas kõikidele aadressiobjektidele igaks juhuks liitumise võimaluse loomine kinnistu piiril. Sealhulgas on aktsepteeritav ka selline lahendus, kus aadressiobjektidele, kellele luuakse juurdepääsuvõrguga liitumise võimalus, aga kes sellega kohe liituda ei soovi, ei tehta eraldi väljavõtteid iga kinnistu juures, vaid rajatava juurdepääsuvõrgu ülesehitus võimaldab soovi korral hiljem need väljavõtted teha viisil, mis ei nõua juba rajatud juurdepääsuvõrgu ümber ehitamist/laiendamist. Näiteks on olemas mikrotoru, kuhu saab liitumise võimaluse saanud aadressiobjekti jaoks hiljem paigaldada kaabli alates vahejaotuspunktist kuni lõppkasutaja aadressiobjektini. Sellisel juhul loetakse lõpp-punktiks kohta, kus aadressiobjektile on loodud võimalus juurdepääsuvõrguga liitumiseks, isegi kui see lõpp-punkt ei asu vahetult aadressiobjekti läheduses.“

12. Vastavalt meetme määruse § 29 lg 4 p-le 1 on toetuse saaja kohustatud abikõlblikus sihtpiirkonnas ehitama juurdepääsuvõrgu viisil, mis loob sellega liitumise võimaluse taotluse rahuldamise otsuses sätestatud aadressiobjektidele, arvestades meetme määruhes ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tingimusi ning p 2 kohaselt ehitama liitumised meetme määruhes sätestatud tingimustel liitumise taotluse esitanud aadressiobjektidele.
13. Toetuse saaja kohustus on esitada sellised andmed ja dokumendid, mis võimaldavad vahendusasutusel kontrollida, et toetatavad tegevused on tehtud ning projekti tulemus saavutatud abikõlblikkuse perioodil. Käesolevas menetluses esitatud dokumendid on olulistest osades vastuolulised ning neid ei toeta sõltumatud ja usaldusväärsed tõendid tööde lõpetamise kohta 31.12.2025 seisuga. Seetõttu ei ole toetuse saaja tõendanud, et makse tegemise ja toetuse täies ulatuses säilitamise eeldused olid täidetud.

KORREKTSIOONIMÄÄR 10%

14. Vastavalt meetme määruse § 24 lg 1 makstakse toetust toetuse saajale pärast projekti valmimist ning projekt loetakse valminuks, kui aadressiobjektidele on loodud juurdepääsuvõrguga liitumise võimalus. Sama paragrahvi lõike 8 alusel makstakse toetus välja pärast projekti kulude ja tulemuste tõendamist ning lõpparuande kinnitamist. Juhul kui projekt on riskihindamise tulemusel sattunud kohapealse kontrolli valimisse, siis meetmemääruse § 24 lg 7 alusel viib vahendusasutus enne toetuse maksmist läbi §-s 25 sätestatud juurdepääsuvõrgu valmiduse kontrolli.
15. Vastavalt meetme määruse § 32 toimub toetuse tagasinõudmine ja tagasimaksmine vastavalt üldmääruse §-le 11.
16. Üldmääruse § 11 lg 1 p 1 alusel on vahendusasutusel õigus teha taotluse rahuldamise otsuse täielikult või osaliselt kehtetuks tunnistamise otsus või projektile eraldatud toetus tagasi nõuda proportsionaalselt rikkumise ulatusega, kui toetuse saamise või kasutamisega seotud kohustust või nõuet ei ole osaliselt või täielikult täidetud. Ning sama paragrahvi lõike 4 alusel vähendatakse kohustuse või tingimuse täitmata jätmise laadist tulenevalt toetust 2, 5, 10, 25, 50, 75 või 100 protsenti projektile või selle tegevusele eraldatud toetusest.
17. Vahendusasutus leiab, et antud juhul on proportsionaalne kohaldada 10%-list korrektsooni. Toetuse saaja ei ole suutnud tõendada, et võrk valmis abikõlblikkuse perioodil. Nii toetuse saaja esitatud dokumendid kui ka kohapealse kontrolli käigus kogutud tõendid viitavad sellele, et võrk valmis ehk ehitati lõplikult välja pärast abikõlblikkuse perioodi lõppu. Vahendusasutus peab 10% finantskorrektsooni määra proportsionaalseks. Väiksem korrektsoonimäär, st 2% või 5%, ei oleks rikkumise laadi arvestades piisav, sest rikkumine ei seisne üksnes vormilises puuduses, vaid puudutab projekti tähtaegset valmimist ja toetuse maksmise põhieeldust. Samas ei ole käesolevas asjas põhjendatud 25% või sellest suurema korrektsoonimäära kohaldamine, kuna kohapealse kontrolli ajaks oli juurdepääsuvõrk sisuliselt rajatud ning otsuses kirjeldatud asjaolud ei näita, et projekti eesmärk oleks lõplikult saavutamata jäänud või et toetust oleks

kasutatud mittetoetatavate tegevuste rahastamiseks kogu projekti ulatuses. Rikkumise mõju seisneb eelkõige selles, et projekti tegevuste ja tulemuse tähtaegne saavutamine ei ole tõendatud ning osa tegevustest on tõendite kogumi põhjal tehtud pärast abikõlblikkuse perioodi lõppu. Seetõttu on 10% korrigeerimine piisav võimaliku finantsmõju neutraliseerimiseks ega muutu karistuslikuks.

18. Vahendusasutus peab 10% finantskorrigeerimise määra proportsionaalseks, arvestades rikkumise laadi, ulatust ja mõju toetuse andmise tingimuste täitmisele. Rikkumine puudutab projekti üht keskset tingimust — tegevuste tegemist ja tulemuse saavutamist abikõlblikkuse perioodil. Tegemist ei ole üksnes vormilise või väheolulise dokumenteerimispuudusega, vaid asjaoluga, mis puudutab toetuse maksmise ja projekti nõuetekohase lõpetamise põhieeldust. Seetõttu ei oleks 2% ega 5% korrigeerimismäär piisav rikkumise olulisuse ja võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumise riski arvestades.

RIKKUMISE SUMMA JA EELARVE VÄHENDAMINE

19. Lähtuvalt antud otsusest, loeb vahendusasutus kuludest abikõlbmatuks 6 079, 50 eurot ($60\,794,96 \times 10\%$), millest toetus moodustab 5 491, 00 eurot ja omafinantseering 588, 50 eurot.

ÄRAKUULAMINE

20. Otsuse eelnõu saadeti toetuse saajale tutvumiseks 15.07.2026. Toetuse saaja teatas 17.07.2026 e-kirjaga, et ta ei soovi esitada selgitusi ja lisatõendeid.

VAIDLUSTAMINE

21. Otsuse peale on õigus esitada vaie vahendusasutusele 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama (ÜSS § 31 lg 1, § 32 lg 3 ja haldusmenetluse seaduse § 75).

(allkirjastatud digitaalselt)

Anna Zolin
avaliku taristu talituse juhataja
toetuste rakendamise osakonna juhataja ülesannetes

Lisa 1. Fotod

Lisa 2. Kuusiku meteoroloogilised andmed

Lisa 3. Kasutatud tehnika

Koostaja: Mehis Tamm
506 1626
Mehis.Tamm@rtk.ee