

## Lõpparuande vorm

### „Kohaliku omavalitsuse üksuse riigikaitsealise kriisivalmiduse suurendamine“

Riigieelarvelise toetuse lepingu nr : 6.4-2.1.1/169ML 07.06.2024

Aruande esitaja: Põltsamaa Vallavalitsus

Projekti läbiviimise aeg: 9.05.2024-30.11.2024

Aruande koostamise kuupäev: 17.01.2025

Projekti toetusega kaasnevad kulud (kululiik sh selgitus kulude arvutuse kohta)	Projekti eelarve kulud	Tegelikud kulud
<b>Generaatori võimekuse loomine (Puurmani rahvamaja)</b>	<b>1110 eurot</b>	<b>1110 eurot</b>
<b>KULUD KOKKU:</b>	<b>1110 eurot</b>	<b>1110 eurot</b>

**Projekti tulemused** (Kuidas projekt oma eesmärgi (d) täitis? Kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid? Millised /tulemused saavutati? Kuidas tehtud investeeering/soetus muutis kohaliku omavalitsuse kriisivalmiduse taset)

Projektiga loodi piirkondlikesse kerkuskeskustesse (Puurmani rahvamaja, Pisisaare spordihoone, Adavere Põhikool, Vägari Lasteaed-Algkool ja Lustivere Põhikool) generaatori võimekus, et oleks valmidus hooned generaatoritele ümberlülitada. Sellega seoses teostati hoonetes vajalikud ümberehitustööd. Puurmani rahvamaja generaatori võimekus loodi Päästeameti toetuse (1110 eurot) toel. Ülejäänud kerkuskeskustes teostati tööd valla eelarvelistest vahenditest summas 6746 eurot.

**Projekti tegevuste väljundid** (Loetlege läbiviidud tegevused ja soetatud varad. Kirjeldage nende kasutamise. Kuidas on tagatud investeeeringute kasutus, kättesaadavus ja töökorras hoidmine? Nimetage vastutaja ja säilitamise asukoht)

Kõikidesse kerkuskeskustesse loodi generaatori võimekus ja teostati vajalikud elektritööd, koostati elektriauditid ja vajalik dokumentatsioon, viidi läbi katsetused ning instrueeriti hoone kasutajaid ja valla ametnikke. Loodud generaatori võimekuse jätkusuutlikus tagatakse korralise hoolduse ja personali juhendamiseks. Eeltoodu eest vastutab Põltsamaa Vallavalitsuse majandusosakonna juhataja.

**Hinnang projekti elluviimisele** (Kuidas kulges projekti elluviimine? Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi või kõrvalekaldeid võrreldes kavandatuga, millest tulenevalt? Kuidas probleeme lahendati?)

Projekt viidi ellu vastavalt kavandatule.

**Aruandele lisatud kuludokumentide koopiade loetelu**


Töövõtuleping 16.09.2024

Pakkumuse maksumuse vorm 30.04.2024

Elektripaigaldise kasutuselevõtu eelnev audit 11.11.2024

Arve nr 202411007

Kviitung 29.11.2024



Aruande koostamise kuupäev: 17.01.2025

Aruande koostanud: Kersti Paas, majandusosakonna juhataja