

## Lõpparuande vorm „Saarte kriisivalmiduse suurendamine“

Riigieelarvelise toetuse lepingu nr : 6.4.-2.1.1/103ML

Aruande esitaja: Pärnu Linnavalitsus

Projekti läbiviimise aeg: 18.04. – 01.08.2023

Aruande koostamise kuupäev: 29.08.2023

<b>Projektitaotluse eelarve</b> (kulud tuleb esitada liikide kaupa ning peavad olema põhjendatud, mõistlikud ja tegevuse elluviimiseks ning tulemuse saavutamiseks vajalikud)	<b>Taotluses esitatud summa</b>	
Generaatorite soetamine, 2 tk Elektritööde projekteerimine Elektritööde teostamine	<b>8740.-</b>	
<b>Projekti toetusega kaasnevad kulud</b> (kululiik sh selgitus kulude arvutuse kohta)	<b>Taotluses esitatud summa</b>	<b>Tegelikud kulud</b>
Generaatorite soetamine, 2 tk (võetud hinnapakkumused, lisatud arve)	<b>2196.-</b>	<b>2196.-</b>
Elektritööde projekteerimine (lisatud arve)	<b>1960.-</b>	<b>1980.-</b>
Elektritööde teostamine (võetud hinnapakkumused, lisatud arve)	<b>4584.-</b>	<b>4584.-</b>
<b>KULUD KOKKU</b> (saadud toetus):	<b>8740.-</b>	<b>8760.-</b>

<b>Projekti tulemused</b> (Kuidas projekt oma eesmärgi (d) täitis? Kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid? Millised tulemused saavutati? Kuidas tehtud investeering/soetus muutis kohaliku omavalituse kriisivalmiduse taset)
<p>Projekti tulemusel on suurenenud Manija saarel hädaolukorraks valmisolek, on parandatud elutähtsate teenuste ning evakuatsioonikoha toimetulekut elektrikatkestuste tingimustes.</p> <p>Projektiga on suurendatud Pärnu linna võimekust Manija saarel kriisisituatsioonis elanike abistamisel.</p> <p>Pärnu linna kriisivalmiduse tase Manija saarel on tõusnud olulisel määral.</p> <p>Suurenenud on Manija saare elanike turvatunne.</p>
<b>Projekti tegevuste väljundid</b> (Loetlege läbiviidud tegevused ja soetatud varad. Kirjeldage nende kasutamine. Kuidas on tagatud investeeringute kasutus, kättesaadavus ja töökorras hoidmine? Nimetage vastutaja ja säilitamise asukoht)
<p>Kriisivalmiduse suurendamiseks teostati käesoleva projektiga järgmised tegevused:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Projekteeriti ja loodi generaatorite ühendamise valmidus Manija saarekeskuse hoonele ja Manija sadamale, teostati vajalikud elektritööd. Projekteerimise teostas OÜ RR Elekter ja elektritööd teostas OÜ Vallikäär.</li></ol>

<p>2. Soetati 2 generaatorit firmalt OÜ Aircom.</p> <p>Generaatorid paigutatakse Manija sadama kuuri, et võimaliku hädaolukorra puhul oleks neid logistiliselt sealt kõige lihtsam liigutada. Generaatorite töökorras hoidmise eest vastutab Pärnu Haldusteenused.</p>
<p><b>Hinnang projekti elluviimisele</b> <i>(Kuidas kulges projekti elluviimine? Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi või kõrvalekaldeid võrreldes kavandatuga, millest tulenevalt? Kuidas probleeme lahendati?)</i></p> <p>Projekti elluviimine kulges edukalt. Kõrvalekaldeid tegevuste läbiviimisel ja projekti tulemustes võrreldes kavandatuga ei esinenud.</p>
<p><b>Aruandele lisatud kuludokumentide koopiade loetelu</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. OÜ RR Elekter arve nr 2023014</li> <li>2. Maksekorraldus nr 560329</li> <li>3. OÜ Vallikäärü arve nr 20275</li> <li>4. Maksekorraldus nr 565677</li> <li>5. OÜ Aircom arve nr 140709</li> <li>6. Maksekorraldus nr 558189</li> </ol>

Aruande koostamise kuupäev: 29.08.2023

Aruande koostanud: Anu Peterson, keskkonna- ja heakorraspetsialist