

## Karuaia ehituse ajagraafik

Ajavahemik	Tegevus
03.04 - 07.04	Välispiirde viimistlemine, haljastustööd, "sabade" lõpetamine.
03.04 - 04.04	Lisavärava tootmine
06.04 - 07.04	Lisavärava U-raua tarne Tartu lattu, järkamine, kinnitused
10.04 - 11.04	Lisavärava kuumtsink
12.04 - 13.04	Lisavärava värvimine
10.04 - 17.04	Söödapuuri katus, väravate paigaldus, välispiirde karjuse paigaldus
18.04	KARU liigutamine
18.04 - 19.04	Kaevetööd vaheaial, postiaukude puurimine
20.04 - 21.04	Postide betoneerimine
24.04 - 02.05	Vaheaia paneelide paigaldus, ülemiste moodulite paigaldus, tagasitäide, vana aia lammutus, vaheaia elektrikarjuse paigaldus
	Turvapiirde paigaldus ja haljastuse taastamine vastavalt ilmastikuoludele.

Lugupidamisega,

Tõnis Arroval  
Terasteenus OÜ projektijuht  
5264845