

ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	% Complete	Predecessors	1st Half					2nd Half					1st	
									Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
1			Riigitee rekonstrueerimine: 13111 km 5,22-5,43 Uusküla spa	48 days	Mon 04.08.25	Wed 08.10.25	0%											04.08		08.10
2			Ettevalmistus, raadamine, koristus	14 days	Mon 04.08.25	Thu 21.08.25	0%											04.08		21.08
3			Side ja välisvalgustuse rajamine	7 days	Fri 22.08.25	Mon 01.09.25	0%	2										22.08		01.09
4			Kergliiklustee aluskonstruktsioonide ehitus, vajalike mõõdistusprotseduuride teostamine	12 days	Fri 22.08.25	Mon 08.09.25	0%	2										22.08		08.09
5			Sõidutee freesimine	1 day	Fri 22.08.25	Fri 22.08.25	0%	2										22.08		22.08
6			Sõidutee aluskonstruktsioonide korrigeerimine, vajalike mõõdistusprotseduuride teostamine	4 days	Mon 25.08.25	Thu 28.08.25	0%	5										25.08		28.08
7			Sõidutee asfalteerimine	1 day	Fri 29.08.25	Fri 29.08.25	0%	6										29.08		29.08
8			Kergliiklustee asfalteerimine	1 day	Mon 01.09.25	Mon 01.09.25	0%	7										01.09		01.09
9			Künniste ehitus	3 days	Mon 15.09.25	Wed 17.09.25	0%	7FS+10 days										15.09		17.09
10			Teepeenarde korrigeerimine	4 days	Tue 02.09.25	Fri 05.09.25	0%	8										02.09		05.09
11			Liiklusmärkide jms. Paigaldus	3 days	Mon 08.09.25	Wed 10.09.25	0%	10										08.09		10.09
12			Valgustusmastide paigaldus, mõõteraportite koostamine	10 days	Tue 09.09.25	Mon 22.09.25	0%	8FS+5 days										09.09		22.09
13			Geodeesia ja muude raportite koostamine	10 days	Thu 11.09.25	Wed 24.09.25	0%	11										11.09		24.09

Project: Uusküla, Spa-Hotell

Date: Fri 18.07.25

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Critical

Critical Split

Progress

ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	% Complete	Predecessors	1st Half					2nd Half					1st																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May		Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
14			Teostusdokumentatsiooni koondamine, KOV üleandmisprotseduurid	10 days	Thu 25.09.25	Wed 08.10.25	0%	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								



Project: Uusküla, Spa-Hotell Date: Fri 18.07.25	Task		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
	Split		External Milestone		Duration-only		Deadline	
	Milestone		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Critical	
	Summary		Inactive Milestone		Manual Summary		Critical Split	
	Project Summary		Inactive Summary		Start-only		Progress	