

Suurupi alumise sihi restaureerimine
Tööde graafik

ID	Tööde kirjeldus	Kestvus	Algus	Lõpp	September 2023	October 2023	November 2023	December 2023	January 2024	February 2024	March 2024	April 2024	May 2024	June 2024	July 2024	August 2024	September 2024	October 2024	November 2024	December 2024
1																				
2	Suurupi alumise sihi tuleorni restaureerimine	341 days	Mon 28.08.23	Mon 16.12.24	[Gantt bar from 28.08.23 to 16.12.24]															
3	Ehitustööde organiseerimise kava	30 days	Mon 28.08.23	Fri 06.10.23	[Gantt bar from 28.08.23 to 06.10.23]															
4																				
5	Materjalide varumine	86 days	Thu 19.10.23	Thu 15.02.24	[Gantt bar from 19.10.23 to 15.02.24]															
6	Konstruksioonide seisukorra hindamine (sokkel ja vundament). Tööde tehnoloogia kooskõlastamine	6 days	Thu 19.10.23	Thu 26.10.23	[Gantt bar from 19.10.23 to 26.10.23]															
7	Konstruksioonide seisukorra hindamine (välisseina ja katuse konstruktsioon). Tööde tehnoloogia kooskõlastamine	5 days	Mon 11.12.23	Fri 15.12.23	[Gantt bar from 11.12.23 to 15.12.23]															
8	Fassaadile puitmaterjali tellimine ja ettevalmistamine	45 days	Fri 15.12.23	Thu 15.02.24	[Gantt bar from 15.12.23 to 15.02.24]															
9																				
10																				
11	Põhiline kasutusvalmidus	256 days	Mon 16.10.23	Mon 07.10.24	[Gantt bar from 16.10.23 to 07.10.24]															
12	Ettevalmistustööd	5 days	Mon 16.10.23	Fri 20.10.23	[Gantt bar from 16.10.23 to 20.10.23]															
13	Sokli lahtikaevamine ja puhastamine	7 days	Thu 19.10.23	Fri 27.10.23	[Gantt bar from 19.10.23 to 27.10.23]															
14	Sokli vuukimine ja plommimine	13 days	Thu 26.10.23	Mon 13.11.23	[Gantt bar from 26.10.23 to 13.11.23]															
15	Maanduskontuuri paigaldus	10 days	Mon 30.10.23	Fri 10.11.23	[Gantt bar from 30.10.23 to 10.11.23]															
16	Tagasitüüde ja sillutise taastamine	5 days	Tue 14.11.23	Mon 20.11.23	[Gantt bar from 14.11.23 to 20.11.23]															
17	Tellingute paigaldamine ja katmine	10 days	Tue 21.11.23	Mon 04.12.23	[Gantt bar from 21.11.23 to 04.12.23]															
18	Olemasoleva katusekatte ja seinalaudise eemaldamine	25 days	Tue 05.12.23	Mon 08.01.24	[Gantt bar from 05.12.23 to 08.01.24]															
19	Kandekonstruktsioonide proteesimine/asendamine	30 days	Tue 09.01.24	Mon 19.02.24	[Gantt bar from 09.01.24 to 19.02.24]															
20	Katusetööd	80 days	Tue 20.02.24	Mon 10.06.24	[Gantt bar from 20.02.24 to 10.06.24]															
21	Tuuletõkketõkka paigaldus	20 days	Tue 20.02.24	Mon 18.03.24	[Gantt bar from 20.02.24 to 18.03.24]															
22	Fassaadilaudise paigaldus	65 days	Tue 21.05.24	Mon 19.08.24	[Gantt bar from 21.05.24 to 19.08.24]															
23	Puitfassaadi laudise teistkordne värvimine	10 days	Tue 20.08.24	Mon 02.09.24	[Gantt bar from 20.08.24 to 02.09.24]															
24	Avatüüde restaureerimine	70 days	Tue 11.06.24	Mon 16.09.24	[Gantt bar from 11.06.24 to 16.09.24]															
25	Piksekaitse	10 days	Tue 03.09.24	Mon 16.09.24	[Gantt bar from 03.09.24 to 16.09.24]															
26	Tellingute demontaaž	5 days	Tue 17.09.24	Mon 23.09.24	[Gantt bar from 17.09.24 to 23.09.24]															
27	Sisepindade pesu ja kahjustatud kohtade proteesimine/asendamine sh trepi restaureerimine	40 days	Tue 06.08.24	Mon 30.09.24	[Gantt bar from 06.08.24 to 30.09.24]															
28	Koristus ja heakorratööd	10 days	Tue 24.09.24	Mon 07.10.24	[Gantt bar from 24.09.24 to 07.10.24]															
29	Lõplik valmidus ja tööde üleandmine	50 days	Tue 08.10.24	Mon 16.12.24	[Gantt bar from 08.10.24 to 16.12.24]															
30	Dokumentatsiooni üleandmine ja vaegtööde kõrvaldamine	50 days	Tue 08.10.24	Mon 16.12.24	[Gantt bar from 08.10.24 to 16.12.24]															