

ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	September 2022												October 2022											
							25	28	31	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	
1			ETTEVALMISTAMINE	5 days	Mon 12.09.22	Fri 16.09.22																								
2			Geodeetilise mõõdistusvõrgu punkti kaitsmine PK 1741+96 tee teljest 13,5 m paremal; punkti nrKardla-1	5 days	Mon 12.09.22	Fri 16.09.22																								
3			MULLATÖÖD	41 days	Fri 26.08.22	Fri 21.10.22																								
4			Põhitee täies mahus	41 days	Fri 26.08.22	Fri 21.10.22																								
5			Ehituseks sobiva täitepinnase kaevandamine, sh ajutise tee likvideerimine, sh kaeviku planeerimine ja tihendamine; transport mahalaadimiskohta;sh ülejääva materjali utiliseerimine	7 days	Tue 06.09.22	Wed 14.09.22																								
6			Kõva pinnase kaevamine, asfaltkate alumised kihid põhitee katte tugevdusvõrgu, sh plastist võrk, alt	5 days	Thu 08.09.22	Wed 14.09.22																								
7			Uute kraavide kaevamine, sh oleva mulde nõlvad, sh kaeviku planeerimine ja tihendamine	5 days	Tue 06.09.22	Mon 12.09.22																								
8			Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest, sh kaevandamine karjääris, materjali hind ja transport ning planeerimine ja tihendamine - peenliiv drenkihi alla töökihti, Cu2...3, min filtr. 0,2 m/24h, ja põhitee äärekiviga lõikude peenra täide	5 days	Wed 07.09.22	Tue 13.09.22																								
9			Dreenkiht, sh kaevandamine karjääris, materjali hind ja transport ning planeerimine ja tihendamine - keskliiv, Cu> 3, min filtr. 2,0 m/24h hmin=35cm	6 days	Thu 08.09.22	Thu 15.09.22																								
10			Erosioonitõkkematt, puhas pind ilma ülekateteta	41 days	Fri 26.08.22	Fri 21.10.22																								
11			Lubjakivi killustik kraavi põhja, naftasaaduste ja hõljuvaine sidumiseks hmin=10cm	19 days	Fri 26.08.22	Wed 21.09.22																								
12			Lubjakivikillustik geotekstiilil NGS 2, kraavi nõlvad ja põhi, puhas pind ilma ülekateteta hmin=15cm	24 days	Fri 26.08.22	Wed 28.09.22																								
13			Munakivid geotekstiilil NGS 2, kraavi nõlvad ja põhi, puhas pind ilma ülekateteta hmin=15cm	5 days	Thu 29.09.22	Wed 05.10.22																								
14			Geotekstiil, tugevdav, puhas pind ilma ülekateteta NGS2	16 days	Fri 26.08.22	Fri 16.09.22																								
15			Geovõrk	16 days	Fri 26.08.22	Fri 16.09.22																								
16			Ramp 1	20 days	Fri 26.08.22	Thu 22.09.22																								
17			Uute kraavide kaevamine, sh oleva mulde nõlvad, sh kaeviku planeerimine ja tihendamine	3 days	Fri 16.09.22	Tue 20.09.22																								
18			Täide kohalikust pinnasest, sh ajutise tee likvideerimisel saadav pinnas, sh planeerimine ja tihendamine - rambide haljasalade ja bermide täitesse	20 days	Fri 26.08.22	Thu 22.09.22																								
19			Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest, sh kaevandamine karjääris, materjali hind ja transport ning planeerimine ja tihendamine , sh ajutise tee ja R2 ühine mulle 5656 m3 - töökihi alusesse täitesse	12 days	Fri 26.08.22	Mon 12.09.22																								
20			Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest, sh kaevandamine karjääris, materjali hind ja transport ning planeerimine ja tihendamine - peenliiv drenkihi alla töökihti, Cu2...3, min filtr. 0,2 m/24h, ja põhitee äärekiviga lõikude peenra täide	3 days	Tue 13.09.22	Thu 15.09.22																								
21			Dreenkiht, sh kaevandamine karjääris, materjali hind ja transport ning planeerimine ja tihendamine - keskliiv, Cu> 3, min filtr. 1,0 m/24h hmin=20cm	2 days	Mon 19.09.22	Tue 20.09.22																								
22			Ramp 2	20 days	Fri 26.08.22	Thu 22.09.22																								

Project: Põhimaantee nr 2 Käre
Date: Fri 26.08.22

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

Page 1

ID		Task Name	Duration	Start	Finish	September 2022												October 2022											
						25	28	31	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	
23			Uute kraavide kaevamine, sh oleva mulde nõlvad, sh kaeviku planeerimine ja tihendamine	11 days	Tue 06.09.22	Tue 20.09.22																							
24			Täide kohalikust pinnasest, sh ajutise tee likvideerimisel saadav pinnas, sh planeerimine ja tihendamine - rambide haljasalade ja bermide täitesse	20 days	Fri 26.08.22	Thu 22.09.22																							
25			Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest, sh kaevandamine karjääris, materjali hind ja transport ning planeerimine ja tihendamine , sh ajutise tee ja R2 ühine mulle 5656 m3 - töökihi alusesse täitesse	4 days	Wed 07.09.22	Mon 12.09.22																							
26			Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest, sh kaevandamine karjääris, materjali hind ja transport ning planeerimine ja tihendamine - peenliiv drenkihi alla töökihti, Cu2...3, min filtr. 0,2 m/24h, ja põhitee äärekiviga lõikude peenra täide	4 days	Mon 12.09.22	Thu 15.09.22																							
27			Dreenkiht, sh kaevandamine karjääris, materjali hind ja transport ning planeerimine ja tihendamine - keskliiv, Cu> 3, min filtr. 1,0 m/24h hmin=20cm	4 days	Thu 15.09.22	Tue 20.09.22																							
28			Kardla-Vorbuse tee	27 days	Fri 26.08.22	Mon 03.10.22																							
29			Ehituseks sobiva täitepinnase kaevandamine, sh ajutise tee likvideerimine, sh kaeviku planeerimine ja tihendamine; transport mahalaadimiskohta;sh ülejääva materjali utiliseerimine	12 days	Fri 26.08.22	Mon 12.09.22																							
30			Uute kraavide kaevamine, sh oleva mulde nõlvad, sh kaeviku planeerimine ja tihendamine	27 days	Fri 26.08.22	Mon 03.10.22																							
31			Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest, sh kaevandamine karjääris, materjali hind ja transport ning planeerimine ja tihendamine , sh ajutise tee ja R2 ühine mulle 5656 m3 - töökihi alusesse täitesse	14 days	Fri 26.08.22	Wed 14.09.22																							
32			Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest, sh kaevandamine karjääris, materjali hind ja transport ning planeerimine ja tihendamine - peenliiv drenkihi alla töökihti, Cu2...3, min filtr. 0,2 m/24h, ja põhitee äärekiviga lõikude peenra täide	15 days	Fri 26.08.22	Thu 15.09.22																							
33			Dreenkiht, sh kaevandamine karjääris, materjali hind ja transport ning planeerimine ja tihendamine - keskliiv, Cu> 3, min filtr. 1,0 m/24h hmin=20cm	16 days	Fri 26.08.22	Fri 16.09.22																							
34			Ajutine tee Kärevere	6 days	Wed 07.09.22	Wed 14.09.22																							
35			Ehituseks sobiva täitepinnase kaevandamine, sh ajutise tee likvideerimine, sh kaeviku planeerimine ja tihendamine; transport mahalaadimiskohta;sh ülejääva materjali utiliseerimine	6 days	Wed 07.09.22	Wed 14.09.22																							
36			KATEND	46 days	Fri 26.08.22	Fri 28.10.22																							
37			Põhitee täies mahus	46 days	Fri 26.08.22	Fri 28.10.22																							
38			Olemasoleva katendi freesimine põhitee katte tugevdusvõrgu pealt, ning mahasõitudelt ja ristmikelt	3 days	Mon 05.09.22	Wed 07.09.22																							
39			Ajutiste teede freesimine	1 day	Tue 06.09.22	Tue 06.09.22																							
40			Killustikalus - Põhitee, mahasõidud	13 days	Fri 26.08.22	Tue 13.09.22																							
41			Seguris valmistatud mustkillustikust alus MUK 32	15 days	Mon 29.08.22	Fri 16.09.22																							
42			Purustatud kruusast sirbikujulise profiiliga kate, „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” Lisa 10 segu nr 6 - mahasõitudel üleminek asf. kattelt olevale kattele	22 days	Thu 29.09.22	Fri 28.10.22																							

Project: Põhimaantee nr 2 Käre
Date: Fri 26.08.22

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Start-only

Progress

Manual Progress

Deadline

Page 2

ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	September 2022														October 2022										
							25	28	31	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30		
43			Tihedast asfaltbetoonist AC 8 surf segu - Jalgteed	5 days	Mon 17.10.22	Fri 21.10.22																									
44			Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf segu - Mahasõidud	7 days	Thu 13.10.22	Fri 21.10.22																									
45			Poorsest asfaltbetoonist AC 32 base kiht - Põhitee	15 days	Tue 30.08.22	Mon 19.09.22																									
46			Killustikmastiksfalatkate SMA16 - Põhitee	13 days	Mon 12.09.22	Wed 28.09.22																									
47			Betoonäärekivid, koos alustega 15x30	12 days	Fri 26.08.22	Mon 12.09.22																									
48			Tardkiviäärekivid, koos alustega 15x30	12 days	Fri 26.08.22	Mon 12.09.22																									
49			Tehiskivist sillutuskate, koos alustega h=6cm	5 days	Fri 09.09.22	Thu 15.09.22																									
50			Peenarde kindlustamine paekivikillutikust seguga - Mahasõidud, lõigu lõpus põhitee katte üleminek	25 days	Mon 19.09.22	Fri 21.10.22																									
51			Peenarde kindlustamine paekivikillutikust seguga -mahasõidud	5 days	Mon 17.10.22	Fri 21.10.22																									
52			Killustikalus - Jalgteed	3 days	Thu 13.10.22	Mon 17.10.22																									
53			Leetsi kinnistule juurdepääsutee projekteerimine ja ehitamine vastavalt detailpraneeringu joonisele sh pindamine	16 days	Fri 26.08.22	Fri 16.09.22																									
54			Kärevere liivaladu kinnistule mahasõidu projekteerimine ja ehitamine	30 days	Fri 26.08.22	Thu 06.10.22																									
55			Peenarde kindlustamine paekivikillutikust seguga - Põhitee	25 days	Mon 19.09.22	Fri 21.10.22																									
56			Ramp 1	25 days	Mon 19.09.22	Fri 21.10.22																									
57			Killustikalus -Ramp 1	3 days	Mon 19.09.22	Wed 21.09.22																									
58			Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf segu - Ramp 1	2 days	Tue 04.10.22	Wed 05.10.22																									
59			Poorsest asfaltbetoonist AC 20 base kiht - Rambid, Kardla - Vorbuse tee ja tagasipööre	2 days	Fri 30.09.22	Mon 03.10.22																									
60			Peenarde kindlustamine paekivikillutikust seguga - Ramp 1	12 days	Thu 06.10.22	Fri 21.10.22																									
61			Ramp 2	25 days	Mon 19.09.22	Fri 21.10.22																									
62			Killustikalus - Ramp 2	25 days	Mon 19.09.22	Fri 21.10.22																									
63			Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf segu - Ramp 2	2 days	Tue 04.10.22	Wed 05.10.22																									
64			Poorsest asfaltbetoonist AC 20 base kiht - Rambid, Kardla - Vorbuse tee ja tagasipööre	2 days	Fri 30.09.22	Mon 03.10.22																									
65			Peenarde kindlustamine paekivikillutikust seguga - Ramp 2	12 days	Thu 06.10.22	Fri 21.10.22																									
66			Kardla-Vorbuse tee	41 days	Fri 26.08.22	Fri 21.10.22																									
67			Killustikalus - Kardla - Vorbuse tee ja tagasipööre	7 days	Fri 26.08.22	Mon 05.09.22																									
68			Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf segu - Kardla - Vorbuse tee ja tagasipööre	1 day	Fri 30.09.22	Fri 30.09.22																									
69			Poorsest asfaltbetoonist AC 20 base kiht - Rambid, Kardla - Vorbuse tee ja tagasipööre	16 days	Thu 08.09.22	Thu 29.09.22																									
70			Peenarde kindlustamine paekivikillutikust seguga - Kardla - Vorbuse tee ja tagasipööre	15 days	Mon 03.10.22	Fri 21.10.22																									
71			DRENAAŽ JA TRUUBID	25 days	Tue 06.09.22	Mon 10.10.22																									
72			Sademevee plastiktoru	2 days	Tue 06.09.22	Wed 07.09.22																									
73			Vaatluskaev, plast, 1,5 t umbluuk, haljasalal,	2 days	Tue 06.09.22	Wed 07.09.22																									
74			Sademevee torude väljavoolude kindlustamine, vt joonised 3 ja 5.5	25 days	Tue 06.09.22	Mon 10.10.22																									
75			Plastiktruup dia=500mm	5 days	Wed 07.09.22	Tue 13.09.22																									
76			KONSTRUKTSIOONID	26 days	Fri 26.08.22	Fri 30.09.22																									
77			T1 SuurulukI tunnel PK 1708+50,75	26 days	Fri 26.08.22	Fri 30.09.22																									
78			T1 metallkonstruktsioonide värvimine	21 days	Fri 26.08.22	Fri 23.09.22																									

Project: Põhimaantee nr 2 Käre
Date: Fri 26.08.22

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

Page 3

ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	September 2022												October 2022											
							25	28	31	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	
79			Sadeveesüsteemi ehitus	17 days	Thu 01.09.22	Fri 23.09.22																								
80			T1 betoonpragude sulgemine	17 days	Thu 08.09.22	Fri 30.09.22																								
81			T2 Suuruluki tunnel PK 1734+62,5	22 days	Thu 01.09.22	Fri 30.09.22																								
82			T2 tugiosade rihtimine	5 days	Thu 08.09.22	Wed 14.09.22																								
83			Sadeveesüsteemi ehitus	17 days	Thu 01.09.22	Fri 23.09.22																								
84			T2 metallkonstruktsioonide värvimine	12 days	Thu 08.09.22	Fri 23.09.22																								
85			T2 betoonpragude sulgemine	17 days	Thu 08.09.22	Fri 30.09.22																								
86			LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID	46 days	Fri 26.08.22	Fri 28.10.22																								
87			Liiklusmärgid koos posti ja vundamendiga 2. suurusgrupp	26 days	Tue 13.09.22	Tue 18.10.22																								
88			Tekstilised juhatusmärgid Suurtäht 300mm	26 days	Tue 13.09.22	Tue 18.10.22																								
89			Teemärgistus värviga, bussiplatvormi teepoolsed kivid, liiklussaared nr 993	8 days	Thu 29.09.22	Mon 10.10.22																								
90			Teemärgistus termovaluplastikuga	12 days	Fri 16.09.22	Mon 03.10.22																								
91			Pörkepiire, põhitee servas H1, Wmax=1,3m	26 days	Fri 16.09.22	Fri 21.10.22																								
92			Pörkepiire, põhitee keskiire H2, Wmax=1,3m	26 days	Fri 16.09.22	Fri 21.10.22																								
93			Pörkepiire, rambid ja Kardla-Vorbuse tee N2, Wmax=1,3m	8 days	Wed 12.10.22	Fri 21.10.22																								
94			Terminalid	16 days	Fri 30.09.22	Fri 21.10.22																								
95			Torupiire H=1,1m	5 days	Mon 17.10.22	Fri 21.10.22																								
96			Tähispost, sh piirdel	10 days	Mon 17.10.22	Fri 28.10.22																								
97			Suundohutuslambid, sünkroonis töötavad	46 days	Fri 26.08.22	Fri 28.10.22																								
98			Tõkestav gabariitvärav L=8,75m; L=10,3 m	30 days	Mon 12.09.22	Fri 21.10.22																								
99			VMS infotabloo	20 days	Mon 05.09.22	Fri 30.09.22																								
100			Suuruluki tunnelite pörkepiirete ja müratõkke seinte projekteerimine ja ehitamine	41 days	Fri 26.08.22	Fri 21.10.22																								
101			MAASTIKUKUJUNDUS	46 days	Fri 26.08.22	Fri 28.10.22																								
102			Muru kasvualuse rajamine ja külv, - nõlvade ja kraavide kindlustus, haljastus, põhitee ja rambide äärekiviga lõigud, jalgteede tugipeenrad TTK muruklass III, hmin=5cm	46 days	Fri 26.08.22	Fri 28.10.22																								
103			Metsastamine, sh aluspinnase planeerimine ja tihendamine - ulukitunnelite sisse- ja väljapääsude piirkond, ajutiste teede rekultiveerimine	40 days	Mon 05.09.22	Fri 28.10.22																								
104			Kaherealise heki (kuusk) istutamine koos kasvualuse rajamisega	40 days	Mon 05.09.22	Fri 28.10.22																								
105			Bussiooteplatvormid, sh äärekivid, vundamendid, prügikast, pink jne	41 days	Fri 26.08.22	Fri 21.10.22																								
106			Võrkaia ehitamine, metallpostidel, posti samm 3.0 m h=1,5 m	46 days	Fri 26.08.22	Fri 28.10.22																								
107			Autovärava ehitamine h=1,5 l=4,5m	15 days	Mon 10.10.22	Fri 28.10.22																								
108			Jalgvärava ehitamine, ulukitarale h=2,2 l=1,2	15 days	Mon 10.10.22	Fri 28.10.22																								
109			Ulukitara ehitamine, meralltraadist võrkaed h=2,4	46 days	Fri 26.08.22	Fri 28.10.22																								
110			Ulukirestid mahasõitudel l=5,2 pikkus=6,0	20 days	Fri 26.08.22	Thu 22.09.22																								
111			Tagasihüppekoht, kahesuunaline, sh postid, prussid, ulukiaiad, mulle, hajlastus, plastrivad jne	46 days	Fri 26.08.22	Fri 28.10.22																								
112			Tagasihüppekoht, ühesuunaline, sh postid, prussid, ulukiaiad, mulle, hajlastus, plastrivad jne	46 days	Fri 26.08.22	Fri 28.10.22																								

Project: Põhimaantee nr 2 Käre
Date: Fri 26.08.22

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

Page 4

ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	September 2022																									October 2022									
							25	28	31	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30												
113			Kahepaiksete ja roomajate suunavad piirded, 30–50 cm kõrgune läbipaistmatu plastikriba ulukiaia allosas	20 days	Mon 03.10.22	Fri 28.10.22																																			
114			Müratõkkeseina ehitamine, heliisolatsiooni kategooria: B3, helineelde kategooria maantepoolsel küljel: A3. Seina ülemine 1.0 m läbipaistvast materjalist. h=3m	20 days	Fri 26.08.22	Thu 22.09.22																																			
115			Müratõkkeseina ehitamine, heliisolatsiooni kategooria: B3, helineelde kategooria maantepoolsel küljel: A3. Läbipaistmatu sein. H=3m	25 days	Fri 26.08.22	Thu 29.09.22																																			
116			Põhivalmidus saavutatud (meeskonna prognoos)	0 days	Fri 28.10.22	Fri 28.10.22																										 28.10.22									

Project: Põhimaantee nr 2 Käre
Date: Fri 26.08.22

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

Page 5