

## Teostatud Töö osade kohta

november

(Periood)

<b>Töövõtja:</b>	<b>Uniro Grupp OU</b>	<b>Tellija:</b>	<b>MTU Meremäe Vabatahtlikud Pää</b>
Address:	Turu 34b, Tartu, 51014	Address:	Petseri tee 45, Meremäe küla, Setomaa vald 65302
Töövõtja esindaja nimi ja tel:	Roman Gavrilov, tel. 580018	Tellija esindaja	Mikk Kooser
<b>Lepingu nr:</b>	<b>EHITUSTÖÖDE TÖÖVÖTULEPING nr 1</b>		
Projekti nimetus:	Meremäe päästetepoo rekonstrueerimine		
Ehituse address:	Petseri tee 45, Meremäe küla, Setomaa vald 65302		

## TEOSTATUD LEPINGULISED TÖÖD

Jrk nr	Kood	Tööde nimetus	TEOSTATUD TÖÖD			Lepingu hinna jääk	
			Aruande perioodil	Lepingu algusest kokku		€	%
			€	€	%	€	%
1		Konstruktivse osa joonised (vajadusel)	1650,00	2750,00	100,00%	0,00	0,00%
2		Eriosade projekteerimine					
3		Küttesüsteemide põhiprojekt	1287,00	1287,00	60,00%	858,00	40,00%
4		Veevarustuse ja kanalisatsiooni põhiprojekt	1110,00	1110,00	60,00%	740,00	40,00%
5		Ventilatsioonisüsteemide põhiprojekt	0,00	0,00	0,00%	2150,00	100,00%
6		Tugevoolu põhiprojekti	2160,00	2160,00	90,00%	240,00	10,00%
7		Nõrkvoolu ja automaatika põhiprojekt	990,00	990,00	90,00%	110,00	10,00%
8		Täitedokumentatsiooni vormistamine koos	800,00	800,00	50,00%	800,00	50,00%
9		Ettevalmistus ja lammutus					
10		Ettevalmistustööd	0,00	1000,00	100,00%	0,00	0,00%
11		Hoonete ja rajatiste kaitse	0,00	300,00	100,00%	0,00	0,00%
12		Betoonpõrandate lammutamine hoones koos	0,00	3213,00	100,00%	0,00	0,00%
13		Puitpõrandate lammutamine hoones koos	0,00	609,00	100,00%	0,00	0,00%
14		Vaheseinte lammutamine hoones koos	0,00	1344,00	100,00%	0,00	0,00%
15		Hooneosa eterniitkatuse lammutamine koos					
16		Ukse- ja aknaavade lammutus	0,00	517,00	100,00%	0,00	0,00%
17		Hoonevälised ehitised					
18							
19		Septiku paigaldus 6m3 vastavalt tootja	420,00	4200,00	100,00%	0,00	0,00%
20		Välisvõrgud					
21		Väliskanalisatsiooni paigaldus 160mm, koos	165,60	1656,00	100,00%	0,00	0,00%
22		Välivalgus fassaadil, uste kohal	465,60	465,60	60,00%	310,40	40,00%
23		Maa-ala pinnakatted					
24		Betoonplatsi killustikalused	571,20	571,20	70,00%	244,80	30,00%
25		Aluspõrandad					
26		Põrandate killustikalused 200mm	0,00	3900,00	100,00%	0,00	0,00%
27		Garaaži lihvitud betoonpõrand 150mm, arm 10,	0,00	10980,00	100,00%	0,00	0,00%
28		Lihvitud betoonpõrandad 100mm, arm 8,	0,00	8880,00	100,00%	0,00	0,00%
29		Välisuste alla tsingitud 50x50 vinklite paigaldus	0,00	980,00	100,00%	0,00	0,00%
31		100 mm XPS 300 paigaldus põranda perimeetril	0,00	525,00	100,00%	0,00	0,00%
32		200 mm EPS 120 põranda soojustus	0,00	2423,50	100,00%	0,00	0,00%
33		Kile paigaldus, min 0,2mm	0,00	372,80	100,00%	0,00	0,00%
34		Vuukide lõikamine 4x4m	0,00	248,00	100,00%	0,00	0,00%
35		Remondikanali ehitus (pikkus 12000mm, laius	935,04	4675,20	100,00%	0,00	0,00%
36		Kandvad ja välisseinad					
37		Akna- ja ukseavade kinni ladumine	0,00	1425,00	100,00%	0,00	0,00%
38		Aknaplekkide paigaldus	0,00	0,00	0,00%	375,00	100,00%
39		Trepielemendid					
40		Käsi puude paigaldus sisetrepil, (kahe toru piire)	0,00	0,00	0,00%	738,00	100,00%
41		Aknad					
42		Puitaknad karastatud klaasiga, väljast värvitud	360,00	720,00	100,00%	0,00	0,00%
43		PVC aknad, 3k paketi	4060,00	8120,00	100,00%	0,00	0,00%
44		Välisüksed ja väravad					
45		Terasüksed 1200X2100 koos liistudega	0,00	0,00	0,00%	850,00	100,00%
46		Tõstanduksed käiguuksega, automaatikaga (kõik	4700,00	9400,00	100,00%	0,00	0,00%
47		Tõstanduksed automaatikaga (kõik paneelid	1940,00	3880,00	100,00%	0,00	0,00%
48		Tõstanduksed automaatikaga (kõik paneelid	5200,00	10400,00	100,00%	0,00	0,00%
49		Piirded ja käiguteed					
50		Käiguteede rajamine püüningule h=500mm,	0,00	990,00	100,00%	0,00	0,00%
51		Katusetarindid					

52	Hooneosa eterniitkatuse lammutamine koos	0,00	5863,00	100,00%	0,00	0,00%
53	Kandekonstruktsiooni tugevdamine	0,00	2826,00	100,00%	0,00	0,00%
54	Aluskatte paigaldamine	0,00	1177,50	100,00%	0,00	0,00%
55	Distantssliit 32mm	0,00	2119,50	100,00%	0,00	0,00%
56	Alusroovituse paigaldus 50x100 vastavalt eterniiti	0,00	4239,00	100,00%	0,00	0,00%
57	Asbestivaba eterniitplaadi paigaldus, h hall	0,00	6594,00	100,00%	0,00	0,00%
58	Pööningu soojustamine tsellu-puistevillaga 500mm	0,00	0,00	0,00%	6150,00	100,00%
59	Puistevillale tuulesuunajate ehitus 2m ulatuses	648,00	648,00	100,00%	0,00	0,00%
60	Räästakastide ehitus, räästakasti laius 800mm	0,00	3200,00	100,00%	0,00	0,00%
61	Sadeveesüsteem	0,00	3430,00	100,00%	0,00	0,00%
62	Vaheseinad					
63	Siseaknad EI30	2600,00	5200,00	100,00%	0,00	0,00%
64	Siseuksed					
65	Terasuks 1950x1900, EI30, kahepoolne	0,00	700,00	50,00%	700,00	50,00%
66	Terasuks 900x2100, EI30	0,00	425,00	50,00%	425,00	50,00%
67	Terasuks 1500x2000, EI30, kahepoolne	0,00	650,00	50,00%	650,00	50,00%
68	Terasuks 700x2100, EI30	0,00	375,00	50,00%	375,00	50,00%
69	Lukustus ja varustus	0,00	0,00	0,00%	1500,00	100,00%
70	Sulgurid	0,00	0,00	0,00%	600,00	100,00%
71	Veevarustus ja kanalisatsioon					
72	Veevarustus	980,00	980,00	70,00%	420,00	30,00%
73	Kanalisatsioon	220,00	2200,00	100,00%	0,00	0,00%
74	Sanitaartechnika seadmed	600,00	600,00	50,00%	600,00	50,00%
75	Garaaži põrandale 100mm rennide paigaldus	0,00	2697,00	100,00%	0,00	0,00%
76	Isolatsioonid	400,00	400,00	50,00%	400,00	50,00%
77	Küte, ventilatsioon ja jahutus					
78	Küttetorustikud	1080,00	1080,00	60,00%	720,00	40,00%
79	Põrandaküttetorustiku paigaldus	1057,50	3525,00	100,00%	0,00	0,00%
80	Küttekalorifeelide paigaldus garaažiosas	480,00	4800,00	100,00%	0,00	0,00%
81	Vesi-õhk soojuspumba paigaldus koos	10150,00	10150,00	70,00%	4350,00	30,00%
82	Tuletõrjevastus					
83	Tulekustutid 6kg pulber koos paigaldusega	0,00	0,00	0,00%	550,00	100,00%
84	Tugevoolupaigaldis					
85	Elektri peajaotussüsteemid	770,00	770,00	70,00%	330,00	30,00%
86	Kaabliteed	980,00	980,00	70,00%	420,00	30,00%
87	Kaabeldus (pinnapealne torus, olmeosas)	1260,00	1260,00	70,00%	540,00	30,00%
88	Valgustussüsteemid	2520,00	2520,00	70,00%	1080,00	30,00%
89	Installatsioonimaterjalid	980,00	980,00	70,00%	420,00	30,00%
90	Piksekaitse ja maandus	1470,00	1470,00	70,00%	630,00	30,00%
91	Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika					
92	Andmevõrgud, telefoni- ja infoedastussüsteemid	1470,00	1470,00	70,00%	630,00	30,00%
93	Valveseadmete paigaldus	1960,00	1960,00	70,00%	840,00	30,00%
94	Ajutised ehitised ehitusplatsil	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
95	Soojakud ja olmeruumid	700,00	1312,50	75,00%	437,50	25,00%
96	Tellingud, lavad, tõstukid	1680,00	3150,00	75,00%	1050,00	25,00%
97	Juhtimiskulud					
98	ITP palgad	10000,00	18750,00	75,00%	6250,00	25,00%
99	Kontori ülalpidamiskulud	300,00	562,50	75,00%	187,50	25,00%
##	Valve	300,00	562,50	75,00%	187,50	25,00%
##	Sidekulud	100,00	187,50	75,00%	62,50	25,00%
##	Trasnpordikulud	800,00	1500,00	75,00%	500,00	25,00%
##	Ehitusplatsi korrashoid/prügivedu	1760,00	3300,00	75,00%	1100,00	25,00%
##	Lõppkoristus	588,00	588,00	30,00%	1372,00	70,00%
##	Lepingu erikulud					
##	Ehitustööde CAR kindlustus, ka garantiiperiood	0,00	3500,00	100,00%	0,00	0,00%
##	0	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
<b>A Lepingulised tööd kokku:</b>		<b>72 667,94</b>	<b>199 594,30</b>	<b>83%</b>	<b>40 893,20</b>	<b>17%</b>

## LISA- JA MUUDATUSTÖÖD

Jrk nr	Kood	Tööde nimetus	TEOSTATUD TÖÖD			Lepingu hinna jääk	
			Aruande perioodil	Lepingu algusest kokku		€	%
			€	€	%	€	%
1		Kõrval olevate bokside katusetööd	0,00	12627,00	100,00%	0,00	0,00%
2		0	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
<b>B Lisatööd kokku:</b>			<b>0,00</b>	<b>12 627,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

		A Lepingulise tööd+B Lisatööd kokku:		72 667,94	212 221,30	83,84%	40 893,20	16,16%
		Käibemaks		15986,9468	46688,686		8996,504	
		Kokku koos käibemaksuga		88 654,89	258 909,99		49 889,70	
		<b>Kuulub tasumisele (koos km-ga)</b>		<b>88 654,89 €</b>				

Koostas:

(Alltöövõtja)

Kontrollis:

(Tellija)

Kuupäev:

Kuupäev: