



Skepast&Puhkim OÜ
info@skpk.ee
Laki 34, Tallinn
12915 Harju maakond

03.02.2025 nr 8-1/21-362/1914-1

**Lepingu nr 3.2-3/21/2607-1 „Riigitee nr 4
Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 78,8-99,0
Konuvere – Pärnu-Jaagupi lõigu eelprojekti
koostamine“ lõpptähtaja ülemineku
kinnitus**

1. SISSEJUHATUS

- 1.1. Transpordiameti ja Skepast&Puhkim OÜ vahel on 23.09.2021 sõlmitud töövõtuleping nr 3.2-3/21/2607-1 „Riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 78,8-99,0 Konuvere – Pärnu-Jaagupi lõigu eelprojekti koostamine“ ja 21.11.2023 Lepingu muudatus nr 5 (edaspidi Leping).
- 1.2. Kui käesolevas kirjas ei ole märgitud teisiti, siis omavad käesolevas kirjas kasutatud suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu neile on omistatud Lepingus.

2. AJAGRAAFIKUT MÕJUTANUD TÄHTSUST OMAVAD ASJAOLUD

- 2.1. Transpordiamet on seisukohal, et Leping Töövõtjaga on läinud üle kokkulepitud tähtaja. Lepingu tähtaja ületus oli põhjustatud järgnevas:
 - 2.1.1. Vastavalt Lepingu punktile 3.2. kohustus Töövõtja lähtuma Töö osade ja Töö üleandmisel Lepingu muudatuses nr 5 toodud tähtaegadest, mille alusel oli lõpliku Töö üleandmise tähtaeg 20.07.2024.
 - 2.1.2. Töövõtja esitas töö ekspertiisi läbiviimiseks 10.06.2024.
 - 2.1.3. Ekspertiisi läbiviimiseks sõlmiti eraldi Töövõtjast sõltumatu Töövõtuleping 3.2-3/24/1205-1 „riigitee 4 Tallinn – Pärnu – Ikla (E67) km 78,8 - 99,0 asuva Konuvere – Pärnu-Jaagupi rajatiste ja maantee eelprojekti ekspertiis“ (edaspidi Ekspertiis). Nimetatud Ekspertiisi teostamine venitas Lepingu lõpliku Töö üleandmise tähtaega. Ekspertiisile kulus oodatust pikem. Ekspertiisi alustati 04.07.2024 ja töö võeti vastu 16.12.2024. Seega kulus ekspertiisile aega 165 päeva.
 - 2.1.4. Ekspertiisi hanke läbiviimiseks ja ekspertiisi koostamiseks kulunud aja jooksul ei olnud Töövõtjal võimalik projekti lõplikult üle anda, kuna ekspertiisist tulenevad märkused oli vajalik sisse viia. Vastavalt eelnevale on Lepingu venimine toimunud Töövõtjast mitte olenevatel asjaoludel 189 päeva.

- 2.1.5. Käesolevaga teavitame Töövõtjat, et lähtudes Tellijast tulenenud viivitusest ja võttes aluseks Võlaõigusseaduse § 101 lg 3 ei esita Transpordiamet leppetrahvi Töö osa 25 üleandmisega viivitamise eest 189 päeva ulatuses.
- 2.1.6. Töövõtja esitas Töö osa 25 Tellijale ülevaatamiseks 20.01.2025. Tellija on töö üle vaadanud ning Töö osa vastu võtnud. Lähtudes eeltoodud selgitustest on Töö osa 25 Tellijale üle antud tähtaegselt.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kristi Moisto
projektijuht