



**OTSUS**  
**taotluse rahuldamise kohta**

03.11.2025

nr 11.2-1/25/5145

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi ÜSS2021\_2027) § 8 lg 2 punkti 2 ja 9 alusel, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi ühendmäärus) § 12 lõike 1 ja lõike 2 punkti 4 ja riigihalduse ministri 08.03.2023 määruse nr 14 „Kättesaadavate kvaliteetsete avalike teenuste toetuse andmise tingimused ja kord“ (edaspidi meetme määrus) § 24 lõike 1 alusel ning arvestades toetuse saaja AS Põlva Vesi 27.10.2025 esitatud taotlust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi rakendusüksus)

**otsustab:**

1. muuta projekti nr 2021-2027.5.02.23-0224 „Võõpsu küla veemajandusprojekt“ 05.03.2024 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-50/24/166 punkte 4 ja 9.10.2. järgmiselt:

1.1 „4. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.02.2024 – 28.02.2026.“;

1.2 „9.10.2. lõpparuande hiljemalt 20.03.2026“.

Toetuse saaja esitas 27.10.2025 rakendusüksusele avalduse muuta projekti abikõlblikkuse lõppkuupäeva. Taotlusega koos esitati ka allkirjastatud muudatus projekteerimis-ehitustööde lepingu tähtaja pikendamiseks.

Varasemas kirjavahetuses toetuse saajaga on selgunud, et projekteerimis-ehitustööde elluviija on taotlenud toetuse saajaga sõlmitud lepingu lõpptähtaja pikendamist. Vajadust on põhjendatud järgmiselt:

„Vastavalt lepingu punkt 7.1 järgi on määratud Etapp III tööde täitmisaeg 15 kuud lepingu sõlmimisest (08.11.2025) ja tööde teostamise tähtaeg 16 kuud lepingu sõlmimisest (08.12.2025)

*Käesolevaga teavitatakse, et saime Elektrilevi partnerilt Leonhard Weiss OÜ teate, et on alustanud elektri liitumispunktide ehitustöödega ja planeerivad liitumispunktide valmimist 30.11.2025, mis ületab meie Etapp III tööde täitmisaega. Pärast elektriliitumise väljaehitamist on meile veel vajalik lisaaeg 30 päeva pumplate katsetuste läbiviimiseks ning dokumentatsiooni vormistamiseks ja kasutusloa taotluse esitamiseks kohalikule omavalitsusele. Käesolevaga esitan taotluse Etapp III tööde tähtaja muutmiseks 31.12.2025 ja Tööde täitmisaaja pikendamiseks kuni 31.01.2026“.*

Toetuse saaja on teema läbi arutanud nii projekteerimis-ehitustööde elluviijaga kui ka omanikujärelevalveteenuse pakkujaga 07.10.2025 toimunud nõupidamisel nr 13 ja jõudnud järeldusele, et antud tähtaegade pikendamine on vajalik, sest ehitajal ei ole

võimalik oma töid tähtaegselt lõpetada, kui ei ole rajatud elektri liitumispunkte. Eeltoodu põhjal on toetuse saaja pikendanud projekteerimis-ehitustööde lepingu tähtaega kuni 31.01.2026.

Toetuse saaja soovib projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist kuni 28.02.2026. Sõlmitud lepingumuudatusest pikema projekti abikõlblikkuse perioodi määramise eesmärgiks on tagada piisav aeg vajaliku aruandluse koostamiseks pärast ehitustööde lepingu lõppemist.

Rakendusüksuse hinnangul on projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamine kuni 28.02.2026 põhjendatud, kuna pikendamise vajadust võib tõlgendada eriolukorrana meetme määruse § 9 lg 5 tähenduses. Pikendamine toetab projekti eesmärkide ja oodatavate tulemuste saavutamist. Käesoleva otsusega ei anta hinnangut hankelepingu muutmise õiguspärasusele.

### **Otsuse vaidlustamine**

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021\_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

Meetme eest vastutav ministeerium on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams  
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Saskia Piibor  
521 7162  
saskia.piibor@rtk.ee