

Nr	Etapi tööde lühikirjeldus alates töövõtulepingu sõlmimisest*	Algus (kalendripäeva lepingu sõlmimisest)	Lõpp (kalendripäeva lepingu sõlmimisest)	Etapi tööde tulemi kirjeldus
1	Puursüdamike kogumine	1	10	Südamikpuurimine nõutud mahus on tehtud ja vajalik info seirepuuraukude rajamiseks ning tehnoloogiliste proovide puurtöödega jätkamiseks on kätte saadud.
	sh ettevalmistavad üldtööd	1	3	Südamikpuurtööde puurimiseks vajalik varustus on komplekteeritud ja transporditud Aru-Lõuna lubjakivikarjääris asuvale Fiona I alale.
	sh puursüdamike puurimine, puuraukude sulgemine ja puursüdamike käitlemine	4	9	Kolm PQ nimidiameetriga südamikpuurauku sügausena 27-30 m on puuritud, südamikukastid on transporditud Arbavere uurimiskeskusesse ja puuraugud on likvideeritud.
	sh puurtööde ala korrastamine	10	10	Südamikpuurimise puurvarustus on ära viidud. Südamikpuuraukude puurimisplatsid on korrastatud.
2	Põhjaveeseire puuraukude rajamine	11	27	Kolm seirepuurauku on nõuetekohaselt rajatud sh 7 kalendripäeva ooteaega.
	sh ettevalmistavad üldtööd	1	5	Seirepuuraukude puurimiseks vajalik varustus on komplekteeritud ja transporditud Aru-Lõuna lubjakivikarjääris asuvale Fiona I alale.
	sh seirepuuraukude rajamine	11	19	Kolm seirepuurauku on rajatud, millest kaks avavad Leetse ja Varangu kihistu kihte (sügavus ~25 m) ning üks avab Ordoviitsium-Kambrium veekihti Fosforiidi paiknemise sügavusel (sügavus ~29 m). Seirepuuraukudes on tehtud puhastuspumpamine.
	sh puuraukude ümbruse korrastamine	20	21	Puurimise puurvarustus on ära viidud. Seirepuuraukude puurimisplatsid on korrastatud.

3	Katseproovide kogumine ja tööde aruandlus	1	90	Seitse suure diameetriga puurauku on puuritud vastavalt EGT lähteülesandele. Vajalikus koguses fosforiidi, graptoliitargilliidi ja glaukoniitliivakivi tehnoloogilised proovid on käes ja viidud Arbavere uurimiskeskusesse. Platsid on korrastatud ja aruanne on koostatud.
	sh ettevalmistavad üldtööd	1	27	Puurvarustus erinevate kivimite läbimiseks ja laaduri tühjenduskonteiner on kohale tarnitud. LDD puurmasin, selle lisavarustus ja ekskavaator on objektile transporditud.
	sh katseproovide puurimine ja puuraukude sulgemine	28	62	Seitse suure diameetriga puurauku on puuritud. Proovimaterjal on ladustatud selleks ettenähtud platsedele. Puuraugud on likvideeritud.
	sh proovi segamine, pakendamine ja transport Arbaverre	63	69	Proovid on kogutud, segatud ja pakendatud Big-Bag kottidesse. Big-Bag kotid on transporditud Arbavere uurimiskeskusesse.
	sh ala korrastamine	70	76	Puurvarustus on ära viidud. LDD puurimisplatsid on korrastatud.
	sh dokumentatsiooni vormistamine, aruande koostamine.	77	90	Vajalikud dokumendid ja aruanne on koostatud. ÜV akt(-id) on üle antud.

*Ajakava erinevad etapid kattuvad osaliselt ajaliselt

OÜ Inseneribüroo STEIGER

(Pakkuja nimetus)

Meelis Peetris

(pakkuja esindaja nimi)