

AKT nr 3

## Teostatud Töö osade kohta

detsember  
(Periood)

|                                |  |                  |  |
|--------------------------------|--|------------------|--|
| <b>Töövõtja:</b>               | <b>Uniuro Grupp OÜ</b>                           | <b>Tellija:</b>  | <b>MTU Meremäe Vabatahtlikud Päästjad</b>        |
| Aadress:                       | Turu 34b, Tartu, 51014                           | Aadress:         | Petseri tee 45, Meremäe küla, Setomaa vald 65302 |
| Töövõtja esindaja nimi ja tel: | Roman Gavrilov, tel. 580018                      | Tellija esindaja | Mikk Kooser                                      |
| <b>Lepingu nr:</b>             | <b>EHITUSTÖÖDE TÖÖVÖTULEPING nr 1</b>            |                  |  |
| Projekti nimetus:              | Meremäe päästetepoo rekonstrueerimine            |                  |  |
| Ehituse aadress:               | Petseri tee 45, Meremäe küla, Setomaa vald 65302 |                  |  |

## TEOSTATUD LEPINGULISED TÖÖD

| Jrk nr | Kood | Tööde nimetus                               | TEOSTATUD TÖÖD    |                        |         | Lepingu hinna jääk |         |
|--------|------|---|-------------------|------------------------|---------|--------------------|---------|
|        |      |   | Aruande perioodil | Lepingu algusest kokku |         | €                  | %       |
|        |      |   | €                 | €                      | %       | €                  | %       |
| 1      |      | Konstruktivse osa joonised (vajadusel)      | 0,00              | 2750,00                | 100,00% | 0,00               | 0,00%   |
| 2      |      | Eriosade projekteerimine                    |                   |                        |         |                    |         |
| 3      |      | Küttesüsteemide põhiprojekt                 | 0,00              | 1287,00                | 60,00%  | 858,00             | 40,00%  |
| 4      |      | Veevarustuse ja kanalisatsiooni põhiprojekt | 0,00              | 1110,00                | 60,00%  | 740,00             | 40,00%  |
| 5      |      | Ventilatsioonisüsteemide põhiprojekt        | 0,00              | 0,00                   | 0,00%   | 2150,00            | 100,00% |
| 6      |      | Tugevvoolu põhiprojekti                     | 0,00              | 2160,00                | 90,00%  | 240,00             | 10,00%  |
| 7      |      | Nõrkvoolu ja automaatika põhiprojekt        | 0,00              | 990,00                 | 90,00%  | 110,00             | 10,00%  |
| 8      |      | Täitedokumentatsiooni vormistamine koos     | 0,00              | 800,00                 | 50,00%  | 800,00             | 50,00%  |
| 9      |      | Ettevalmistus ja lammutus                   |                   |                        |         |                    |         |
| 10     |      | Ettevalmistustööd                           | 0,00              | 1000,00                | 100,00% | 0,00               | 0,00%   |
| 11     |      | Hoonete ja rajatiste kaitse                 | 0,00              | 300,00                 | 100,00% | 0,00               | 0,00%   |
| 12     |      | Betoonpõrandate lammutamine hoones koos     | 0,00              | 3213,00                | 100,00% | 0,00               | 0,00%   |
| 13     |      | Puitpõrandate lammutamine hoones koos       | 0,00              | 609,00                 | 100,00% | 0,00               | 0,00%   |
| 14     |      | Vaheseinte lammutamine hoones koos          | 0,00              | 1344,00                | 100,00% | 0,00               | 0,00%   |
| 15     |      | Hooneosa eterniitkatuse lammutamine koos    |                   |                        |         |                    |         |
| 16     |      | Ukse- ja aknaavade lammutus                 | 0,00              | 517,00                 | 100,00% | 0,00               | 0,00%   |
| 17     |      | Hoonevälised ehitised                       |                   |                        |         |                    |         |
| 18     |      |   |                   |                        |         |                    |         |
| 19     |      | Septiku paigaldus 6m3 vastavalt tootja      | 0,00              | 4200,00                | 100,00% | 0,00               | 0,00%   |
| 20     |      | Välisvõrgud                                 |                   |                        |         |                    |         |
| 21     |      | Väliskanalisatsiooni paigaldus 160mm, koos  | 0,00              | 1656,00                | 100,00% | 0,00               | 0,00%   |
| 22     |      | Välivalgus fassaadil, uste kohal            | 0,00              | 465,60                 | 60,00%  | 310,40             | 40,00%  |
| 23     |      | Maa-ala pinnakatted                         |                   |                        |         |                    |         |

|    |  |         |          |         |         |         |
|----|--|---------|----------|---------|---------|---------|
| 24 | Betoonplatsi killustikalused                       | 0,00    | 571,20   | 70,00%  | 244,80  | 30,00%  |
| 25 | Aluspõrandad                                       |         |          |         |         |         |
| 26 | Põrandate killustikalused 200mm                    | 0,00    | 3900,00  | 100,00% | 0,00    | 0,00%   |
| 27 | Garaaži lihvitud betoonpõrand 150mm, arm 10,       | 0,00    | 10980,00 | 100,00% | 0,00    | 0,00%   |
| 28 | Lihvitud betoonpõrandad 100mm, arm 8, 2002x200     | 0,00    | 8880,00  | 100,00% | 0,00    | 0,00%   |
| 29 | Välisuste alla tsiingitud 50x50 vinklite paigaldus | 0,00    | 980,00   | 100,00% | 0,00    | 0,00%   |
| 31 | 100 mm XPS 300 paigaldus põranda perimeetril       | 0,00    | 525,00   | 100,00% | 0,00    | 0,00%   |
| 32 | 200 mm EPS 120 põranda soojustus                   | 0,00    | 2423,50  | 100,00% | 0,00    | 0,00%   |
| 33 | Kile paigaldus, min 0,2mm                          | 0,00    | 372,80   | 100,00% | 0,00    | 0,00%   |
| 34 | Vuukide lõikamine 4x4m                             | 0,00    | 248,00   | 100,00% | 0,00    | 0,00%   |
| 35 | Remondikanali ehitus (pikkus 12000mm, laius        | 0,00    | 4675,20  | 100,00% | 0,00    | 0,00%   |
| 36 | Kandvad ja välisseinad                             |         |          |         |         |         |
| 37 | Akna- ja ukseavade kinni ladumine                  | 0,00    | 1425,00  | 100,00% | 0,00    | 0,00%   |
| 38 | Aknaplekkide paigaldus                             | 0,00    | 0,00     | 0,00%   | 375,00  | 100,00% |
| 39 | Trepielemendid                                     |         |          |         |         |         |
| 40 | Käsi puude paigaldus sisetrepil, (kahe toru piire) | 0,00    | 0,00     | 0,00%   | 738,00  | 100,00% |
| 41 | Aknad  |         |          |         |         |         |
| 42 | Puitaknad karastatud klaasiga, väljast värvitud    | 0,00    | 720,00   | 100,00% | 0,00    | 0,00%   |
| 43 | PVC aknad, 3k paketiiga                            | 0,00    | 8120,00  | 100,00% | 0,00    | 0,00%   |
| 44 | Välisüksed ja väravad                              |         |          |         |         |         |
| 45 | Terasuksed 1200X2100 koos liistudega               | 0,00    | 0,00     | 0,00%   | 850,00  | 100,00% |
| 46 | Tõstanduksed käiguuksega, automaatikaga (kõik      | 0,00    | 9400,00  | 100,00% | 0,00    | 0,00%   |
| 47 | Tõstanduksed automaatikaga (kõik paneelid          | 0,00    | 3880,00  | 100,00% | 0,00    | 0,00%   |
| 48 | Tõstanduksed automaatikaga (kõik paneelid          | 0,00    | 10400,00 | 100,00% | 0,00    | 0,00%   |
| 49 | Piirded ja käiguteed                               |         |          |         |         |         |
| 50 | Käiguteede rajamine püüningule h=500mm,            | 0,00    | 990,00   | 100,00% | 0,00    | 0,00%   |
| 51 | Katusetarindid                                     |         |          |         |         |         |
| 52 | Hooneosa eterniitkatuse lammutamine koos           | 0,00    | 5863,00  | 100,00% | 0,00    | 0,00%   |
| 53 | Kandekonstruksiooni tugevdamine                    | 0,00    | 2826,00  | 100,00% | 0,00    | 0,00%   |
| 54 | Aluskatte paigaldamine                             | 0,00    | 1177,50  | 100,00% | 0,00    | 0,00%   |
| 55 | Distantssliist 32mm                                | 0,00    | 2119,50  | 100,00% | 0,00    | 0,00%   |
| 56 | Alusroovituse paigaldus 50x100 vastavalt eterniiti | 0,00    | 4239,00  | 100,00% | 0,00    | 0,00%   |
| 57 | Asbestivaba eterniitplaadi paigaldus, h hall       | 0,00    | 6594,00  | 100,00% | 0,00    | 0,00%   |
| 58 | Pööningu soojustamine tsellu-puistevillaga 500mm   | 6150,00 | 6150,00  | 100,00% | 0,00    | 0,00%   |
| 59 | Puistevillale tuulesuunajate ehitus 2m ulatuses    | 0,00    | 648,00   | 100,00% | 0,00    | 0,00%   |
| 60 | Räästakastide ehitus, räästakasti laius 800mm      | 0,00    | 3200,00  | 100,00% | 0,00    | 0,00%   |
| 61 | Sadeveesüsteem                                     | 0,00    | 3430,00  | 100,00% | 0,00    | 0,00%   |
| 62 | Vaheseinad   |         |          |         |         |         |
| 63 | Siseaknad EI30                                     | 0,00    | 5200,00  | 100,00% | 0,00    | 0,00%   |
| 64 | Siseüksed  |         |          |         |         |         |
| 65 | Terasuks 1950x1900, EI30, kahepoolne               | 0,00    | 700,00   | 50,00%  | 700,00  | 50,00%  |
| 66 | Terasuks 900x2100, EI30                            | 0,00    | 425,00   | 50,00%  | 425,00  | 50,00%  |
| 67 | Terasuks 1500x2000, EI30, kahepoolne               | 0,00    | 650,00   | 50,00%  | 650,00  | 50,00%  |
| 68 | Terasuks 700x2100, EI30                            | 0,00    | 375,00   | 50,00%  | 375,00  | 50,00%  |
| 69 | Lukustus ja varustus                               | 0,00    | 0,00     | 0,00%   | 1500,00 | 100,00% |

|                                   |  |                  |                   |            |                  |            |
|-----------------------------------|--|------------------|-------------------|------------|------------------|------------|
| 70                                | Sulgurid                                       | 0,00             | 0,00              | 0,00%      | 600,00           | 100,00%    |
| 71                                | Veevarustus ja kanalisatsioon                  |                  |                   |            |                  |            |
| 72                                | Veevarustus                                    | 0,00             | 980,00            | 70,00%     | 420,00           | 30,00%     |
| 73                                | Kanalisatsioon                                 | 0,00             | 2200,00           | 100,00%    | 0,00             | 0,00%      |
| 74                                | Sanitaartechnika seadmed                       | 600,00           | 1200,00           | 100,00%    | 0,00             | 0,00%      |
| 75                                | Garaaži põrandale 100mm rennide paigaldus      | 0,00             | 2697,00           | 100,00%    | 0,00             | 0,00%      |
| 76                                | Isolatsioonid                                  | 0,00             | 400,00            | 50,00%     | 400,00           | 50,00%     |
| 77                                | Küte, ventilatsioon ja jahutus                 |                  |                   |            |                  |            |
| 78                                | Küttetorustikud                                | 540,00           | 1620,00           | 90,00%     | 180,00           | 10,00%     |
| 79                                | Põrandaküttetorustiku paigaldus                | 0,00             | 3525,00           | 100,00%    | 0,00             | 0,00%      |
| 80                                | Küttekalorifeelide paigaldus garaažiosas       | 0,00             | 4800,00           | 100,00%    | 0,00             | 0,00%      |
| 81                                | Vesi-õhk soojuspumba paigaldus koos            | 4350,00          | 14500,00          | 100,00%    | 0,00             | 0,00%      |
| 82                                | Tuletõrjevastatus                              |                  |                   |            |                  |            |
| 83                                | Tulekustutid 6kg pulber koos paigaldusega      | 550,00           | 550,00            | 100,00%    | 0,00             | 0,00%      |
| 84                                | Tugevvoolupaigaldis                            |                  |                   |            |                  |            |
| 85                                | Elektri peajaotussüsteemid                     | 110,00           | 880,00            | 80,00%     | 220,00           | 20,00%     |
| 86                                | Kaabliteed                                     | 140,00           | 1120,00           | 80,00%     | 280,00           | 20,00%     |
| 87                                | Kaabeldus (pinnapealne torus, olmeosas)        | 180,00           | 1440,00           | 80,00%     | 360,00           | 20,00%     |
| 88                                | Valgustussüsteemid                             | 360,00           | 2880,00           | 80,00%     | 720,00           | 20,00%     |
| 89                                | Installatsioonimaterjalid                      | 140,00           | 1120,00           | 80,00%     | 280,00           | 20,00%     |
| 90                                | Piksekaitse ja maandus                         | 210,00           | 1680,00           | 80,00%     | 420,00           | 20,00%     |
| 91                                | Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika              |                  |                   |            |                  |            |
| 92                                | Andmevõrgud, telefoni- ja infoedastussüsteemid | 0,00             | 1470,00           | 70,00%     | 630,00           | 30,00%     |
| 93                                | Valveseadmete paigaldus                        | 0,00             | 1960,00           | 70,00%     | 840,00           | 30,00%     |
| 94                                | Ajutised ehitised ehitusplatsil                | 0,00             | 0,00              | #DIV/0!    | 0,00             | #DIV/0!    |
| 95                                | Soojakud ja olmeruumid                         | 0,00             | 1312,50           | 75,00%     | 437,50           | 25,00%     |
| 96                                | Tellingud, lavad, tõstukid                     | 0,00             | 3150,00           | 75,00%     | 1050,00          | 25,00%     |
| 97                                | Juhtimiskulud                                  |                  |                   |            |                  |            |
| 98                                | ITP palgad                                     | 3500,00          | 22250,00          | 89,00%     | 2750,00          | 11,00%     |
| 99                                | Kontori ülalpidamiskulud                       | 60,00            | 622,50            | 83,00%     | 127,50           | 17,00%     |
| ##                                | Valve  | 60,00            | 622,50            | 83,00%     | 127,50           | 17,00%     |
| ##                                | Sidekulud                                      | 22,50            | 210,00            | 84,00%     | 40,00            | 16,00%     |
| ##                                | Trasnpordikulud                                | 140,00           | 1640,00           | 82,00%     | 360,00           | 18,00%     |
| ##                                | Ehitusplatsi korrashoid/prügivedu              | 176,00           | 3476,00           | 79,00%     | 924,00           | 21,00%     |
| ##                                | Lõppkoristus                                   | 0,00             | 588,00            | 30,00%     | 1372,00          | 70,00%     |
| ##                                | Lepingu erikulud                               |                  |                   |            |                  |            |
| ##                                | Ehitustööde CAR kindlustus, ka garantiiperiood | 0,00             | 3500,00           | 100,00%    | 0,00             | 0,00%      |
| ##                                | 0  | 0,00             | 0,00              | #DIV/0!    | 0,00             | #DIV/0!    |
| <b>A Lepingulised tööd kokku:</b> |  | <b>17 288,50</b> | <b>216 882,80</b> | <b>90%</b> | <b>23 604,70</b> | <b>10%</b> |

## LISA- JA MUUDATUSTÖÖD

|  |  |  |                |  |  |  |
|--|--|--|----------------|--|--|--|
|  |  |  |                |  |  |  |
|  |  |  | TEOSTATUD TOOD |  |  |  |

| Jrk<br>nr                | Kood | Tööde nimetus                           | Aruande<br>perioodil |   | Lepingu algusest kokku |                | Lepingu hinna jääk |              |
|--------------------------|------|---|----------------------|---|------------------------|----------------|--------------------|--------------|
|                          |      |   | €                    | % | €                      | %              | €                  | %            |
| 1                        |      | Kõrval olevate bokside katusetööd       | 0,00                 |   | 12627,00               | 100,00%        | 0,00               | 0,00%        |
| 2                        |      | 0                                       | 0,00                 |   | 0,00                   | #DIV/0!        | 0,00               | #DIV/0!      |
| <b>B Lisatööd kokku:</b> |      |   | <b>0,00</b>          |   | <b>12 627,00</b>       | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00%</b> |
|                          |      | A Lepingulise tööd+B Lisatööd<br>kokku: | 17 288,50            |   | 229 509,80             | 90,67%         | 23 604,70          | 9,33%        |
|                          |      | Käibemaks                               | 3803,47              |   | 50492,156              |                | 5193,034           |              |
|                          |      | Kokku koos käibemaksuga                 | 21 091,97            |   | 280 001,96             |                | 28 797,73          |              |
|                          |      | <b>Kuulub tasumisele (koos km-ga)</b>   | <b>21 091,97 €</b>   |   |                        |                |                    |              |

Koostas:

(Alltöövõtja)

Kontrollis:

(Tellija)

Kuupäev:

Kuupäev: