

AKT nr __1__

Teostatud Töö osade kohta

august
(Periood)

Töövõtja:	Uniro Grupp OU	Tellija:	MTU Meremäe Vabatahtlikud Pää
Address:	Turu 34b, Tartu, 51014	Address:	Petseri tee 45, Meremäe küla, Setomaa vald 65302
Töövõtja esindaja nimi ja tel:	Roman Gavrilov, tel. 580018	Tellija esindaja	Mikk Kooser

Lepingu nr:	EHITUSTÖÖDE TÖÖVÖTULEPING nr 1
Projekti nimetus:	Meremäe päästetepoo rekonstrueerimine
Ehituse aadress:	Petseri tee 45, Meremäe küla, Setomaa vald 65302

TEOSTATUD LEPINGULISED TÖÖD

Jrk nr	Kood	Tööde nimetus	TEOSTATUD TÖÖD			Lepingu hinna jääk	
			Aruande perioodil	Lepingu algusest kokku		€	%
		Tarindid	€	€	%	€	%
1		Konstruktivse osa joonised (vajadusel)	1100,00	1100,00	40,00%	1650,00	60,00%
2		Eriosade projekteerimine					
3		Küttesüsteemide põhiprojekt	0,00	0,00	0,00%	2145,00	100,00%
4		Veevarustuse ja kanalisatsiooni põhiprojekt	0,00	0,00	0,00%	1850,00	100,00%
5		Ventilatsioonisüsteemide põhiprojekt	0,00	0,00	0,00%	2150,00	100,00%
6		Tugevvoolu põhiprojekti	0,00	0,00	0,00%	2400,00	100,00%
7		Nõrkvoolu ja automaatika põhiprojekt	0,00	0,00	0,00%	1100,00	100,00%
8		Täitedokumentatsiooni vormistamine koos	0,00	0,00	0,00%	1600,00	100,00%
9		Ettevalmistus ja lammutus					
10		Ettevalmistustööd	1000,00	1000,00	100,00%	0,00	0,00%
11		Hoonete ja rajatiste kaitse	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00%
12		Betoonpõrandate lammutamine hoones koos	3213,00	3213,00	100,00%	0,00	0,00%
13		Puitpõrandate lammutamine hoones koos	609,00	609,00	100,00%	0,00	0,00%
14		Vaheseinte lammutamine hoones koos	1344,00	1344,00	100,00%	0,00	0,00%
15		Hooneosa eterniitkatuse lammutamine koos					
16		Ukse- ja aknaavade lammutus	517,00	517,00	100,00%	0,00	0,00%
17		Hoonevälised ehitised					
18							
19		Septiku paigaldus 6m3 vastavalt tootja	3780,00	3780,00	90,00%	420,00	10,00%
20		Välisvõrgud					
21		Väliskanalisatsiooni paigaldus 160mm, koos	1490,40	1490,40	90,00%	165,60	10,00%
22		Välivalgus fassaadil, uste kohal	0,00	0,00	0,00%	776,00	100,00%

23	Maa-ala pinnakatted					
24	Betoonplatsi killustikalused	0,00	0,00	0,00%	816,00	100,00%
25	Aluspõrandad					
26	Põrandate killustikalused 200mm	3900,00	3900,00	100,00%	0,00	0,00%
27	Garaaži lihvitud betoonpõrand 150mm, arm 10,	10980,00	10980,00	100,00%	0,00	0,00%
28	Lihvitud betoonpõrandad 100mm, arm 8, 2002x200	8880,00	8880,00	100,00%	0,00	0,00%
29	Välisuste alla tsingitud 50x50 vinklite paigaldus	980,00	980,00	100,00%	0,00	0,00%
31	100 mm XPS 300 paigaldus põranda perimeetril	525,00	525,00	100,00%	0,00	0,00%
32	200 mm EPS 120 põranda soojustus	2423,50	2423,50	100,00%	0,00	0,00%
33	Kile paigaldus, min 0,2mm	372,80	372,80	100,00%	0,00	0,00%
34	Vuukide lõikamine 4x4m	248,00	248,00	100,00%	0,00	0,00%
35	Remondikanali ehitus (pikkus 12000mm, laius	3740,16	3740,16	80,00%	935,04	20,00%
36	Kandvad ja välisseinad					
37	Akna- ja ukseavade kinni ladumine	1425,00	1425,00	100,00%	0,00	0,00%
38	Aknaplekkide paigaldus	0,00	0,00	0,00%	375,00	100,00%
39	Trepielendid					
40	Käsi puude paigaldus sisetrepil, (kahe toru piire)	0,00	0,00	0,00%	738,00	100,00%
41	Aknad					
42	Puitaknad karastatud klaasiga, väljast värvitud	360,00	360,00	50,00%	360,00	50,00%
43	PVC aknad, 3k paketi	4060,00	4060,00	50,00%	4060,00	50,00%
44	Välisüksed ja väravad					
45	Terasused 1200X2100 koos liistudega	0,00	0,00	0,00%	850,00	100,00%
46	Tõstanduksed käiguuksega, automaatikaga (kõik	4700,00	4700,00	50,00%	4700,00	50,00%
47	Tõstanduksed automaatikaga (kõik paneelid	1940,00	1940,00	50,00%	1940,00	50,00%
48	Tõstanduksed automaatikaga (kõik paneelid	5200,00	5200,00	50,00%	5200,00	50,00%
49	Piirded ja käiguteed					
50	Käiguteede rajamine püüningule h=500mm,	990,00	990,00	100,00%	0,00	0,00%
51	Katuse tarindid					
52	Hooneosa eterniitkatuse lammutamine koos	5863,00	5863,00	100,00%	0,00	0,00%
53	Kandekonstruktsiooni tugevdamine	2826,00	2826,00	100,00%	0,00	0,00%
54	Aluskatte paigaldamine	1177,50	1177,50	100,00%	0,00	0,00%
55	Distantliist 32mm	2119,50	2119,50	100,00%	0,00	0,00%
56	Alusroovituse paigaldus 50x100 vastavalt eterniiti	4239,00	4239,00	100,00%	0,00	0,00%
57	Asbestivaba eterniitplaadi paigaldus, h hall	6594,00	6594,00	100,00%	0,00	0,00%
58	Pööningu soojustamine tsellu-puistevillaga 500mm	0,00	0,00	0,00%	6150,00	100,00%
59	Puistevillale tuulesuunajate ehitus 2m ulatuses	0,00	0,00	0,00%	648,00	100,00%
60	Räästakastide ehitus, räästakasti laius 800mm	3200,00	3200,00	100,00%	0,00	0,00%
61	Sadeveesüsteem	3430,00	3430,00	100,00%	0,00	0,00%
62	Vaheseinad					
63	Siseaknad EI30	2600,00	2600,00	50,00%	2600,00	50,00%
64	Siseüksed					
65	Terasuks 1950x1900, EI30, kahepoolne	700,00	700,00	50,00%	700,00	50,00%
66	Terasuks 900x2100, EI30	425,00	425,00	50,00%	425,00	50,00%
67	Terasuks 1500x2000, EI30, kahepoolne	650,00	650,00	50,00%	650,00	50,00%
68	Terasuks 700x2100, EI30	375,00	375,00	50,00%	375,00	50,00%

69	Lukustus ja varustus	0,00	0,00	0,00%	1500,00	100,00%
70	Sulgurid	0,00	0,00	0,00%	600,00	100,00%
71	Veevarustus ja kanalisatsioon					
72	Veevarustus	0,00	0,00	0,00%	1400,00	100,00%
73	Kanalisatsioon	1980,00	1980,00	90,00%	220,00	10,00%
74	Sanitaartechnika seadmed	0,00	0,00	0,00%	1200,00	100,00%
75	Garaaži põrandale 100mm rennide paigaldus	2697,00	2697,00	100,00%	0,00	0,00%
76	Isolatsioonid	0,00	0,00	0,00%	800,00	100,00%
77	Küte, ventilatsioon ja jahutus					
78	Küttetorustikud	0,00	0,00	0,00%	1800,00	100,00%
79	Põrandaküttetorustiku paigaldus	2467,50	2467,50	70,00%	1057,50	30,00%
80	Küttekalorifeelide paigaldus garaažiosas	4320,00	4320,00	90,00%	480,00	10,00%
81	Vesi-õhk soojuspumba paigaldus koos	0,00	0,00	0,00%	14500,00	100,00%
82	Tuletõrjevarustus					
83	Tulekustutid 6kg pulber koos paigaldusega	0,00	0,00	0,00%	550,00	100,00%
84	Tugevoolupaigaldis					
85	Elektri peajaotussüsteemid	0,00	0,00	0,00%	1100,00	100,00%
86	Kaabliteed	0,00	0,00	0,00%	1400,00	100,00%
87	Kaabeldus (pinnapealne torus, olmeosas)	0,00	0,00	0,00%	1800,00	100,00%
88	Valgustussüsteemid	0,00	0,00	0,00%	3600,00	100,00%
89	Installatsioonimaterjalid	0,00	0,00	0,00%	1400,00	100,00%
90	Piksekaitse ja maandus	0,00	0,00	0,00%	2100,00	100,00%
91	Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika					
92	Andmevõrgud, telefoni- ja infoedastussüsteemid	0,00	0,00	0,00%	2100,00	100,00%
93	Valveseadmete paigaldus	0,00	0,00	0,00%	2800,00	100,00%
94	Ajutised ehitised ehitusplatsil	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
95	Soojakud ja olmeruumid	612,50	612,50	35,00%	1137,50	65,00%
96	Tellingud, lavad, tõstukid	1470,00	1470,00	35,00%	2730,00	65,00%
97	Juhtimiskulud					
98	ITP palgad	8750,00	8750,00	35,00%	16250,00	65,00%
99	Kontori ülalpidamiskulud	262,50	262,50	35,00%	487,50	65,00%
##	Valve	262,50	262,50	35,00%	487,50	65,00%
##	Sidekulud	87,50	87,50	35,00%	162,50	65,00%
##	Trasnpordikulud	700,00	700,00	35,00%	1300,00	65,00%
##	Ehitusplatsi korrashoid/prügivedu	1540,00	1540,00	35,00%	2860,00	65,00%
##	Lõppkoristus	0,00	0,00	0,00%	1960,00	100,00%
##	Lepingu erikulud					
##	Ehitustööde CAR kindlustus, ka garantiiperiood	3500,00	3500,00	100,00%	0,00	0,00%
##	0	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
A Lepingulised tööd kokku:		126 926,36	126 926,36	53%	113 561,14	47%

LISA- JA MUUDATUSTÖÖD

		TEOSTATUD TÖÖD				
--	--	----------------	--	--	--	--

Jrk nr	Kood	Tööde nimetus	Aruande	Lepingu algusest kokku		Lepingu hinna jääk	
			perioodil	€	%	€	%
1		Kõrval olevate bokside katusetööd	12627,00	12627,00	100,00%	0,00	0,00%
2		0	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
B Lisatööd kokku:			12 627,00	12 627,00	100,00%	0,00	0,00%

		A Lepingulise tööd+B Lisatööd kokku:	139 553,36	139 553,36	55,13%	113 561,14	44,87%
		Käibemaks	30701,7392	30701,739		24983,4508	
		Kokku koos käibemaksuga	170 255,10	170 255,10		138 544,59	
		Kuulub tasumisele (koos km-ga)	170 255,10 €				

Koostas:

(Alltöövõtja)

Kontrollis:

(Tellija)

Kuupäev:

Kuupäev: