

1. Peatöövõtja/ehitaja:		<h1 style="text-align: center;">KAETUD TÖÖDE AKT</h1>		5. Akti nr.: 2	
AS Kiirkandur				6. Kuupäev: 02.07.2024	
2. Ehitusloa nr:					
3. Ehitise nimetus				11395 Laulasmaa-Lohusalu 2.06 km	
4. Ehitise asukoht:		Luige tee 2, Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald			
7. Kaetud töö ülevaatus teostajad:		Ettevõtte		Ees-, perekonnanimi	
Peatöövõtja / ehitaja esindaja vastutav pädev isik:		AS Kiirkandur		Tiit Ploom	
Alltöövõtja / ehitajavastutav pädev isik:					
Omanikujärelevalve esindaja / pädev isik:					
8. Kaetava töö ülevaatus tegemise kirjeldus.					
Visuaalne ülevaatus					
9. Ülevaatuses ja vastuvõtmiseks on esitatud <b>ehitise osa</b> , mida kaetakse järgmise ehitise osaga					
Killustikust fr. 32/63 aluse ehitus					
10. Töödega seotud ehitusprojekt (projekteerimisettevõtja nimetus , jooniste nr. ja kuupäevad):					
Road-Expter OÜ, projekt 22043, joonise nr. TL-4-02 10.02.2023					
11. Tööde tegemisel kasutatud ehitustooted, -materjalid ja -seadmed ning nende vastavused( Toote/ materjali nimetus, tootja, vastavustõendamise domumendi nimetus ja nr.):					
Kopplaadur Caterpillar					
Pinnasetihendaja Wacker Neuson 500kg.					
Killustik 32/63, AS Kiirkandur, Sutlema lubjakivikarjäär, toimivusdeklaratsioon nr. 03-23					
12. Tööde alustamise kuupäev:		02.07.2024		Tööde lõpetamise kuupäev : 02.07.2024	
13. Hinnang ülevaadatud töö kvaliteedile ning vastavusele hea ehitustavaga.					
Töö on teostatud kvaliteetselt ja vastavuses hea ehitustavaga.					
14. Fikseeritud erinevused või kõrvalekalded ehitusprojektist. ( Tellja / OJV tegija märked)					
15. Aktile lisatud kaetud töö kohased muud dokumendid :					
Antud ehitusdokumendi allkirjastamine annab õiguse käesolevas kaetud töö aktis kajastatud ehise osale peale paigaldada/ ehitada ja teostada järgnevat tööd:					
Sidumata segu 0/31,5 kattekiht				tegemine/ paigaldamine lubatud	
16. Allkirjad,	Ehitustöö eest vastutav pädev isik:		Vajadusel muu osaleja		Omanikujärelevalve tegja:
	Tiit Ploom (digiallkiri)				