

AKT nr 2

Tööde üleandmine-vastuvõtmine

1. Käesolevaga Töövõtja annab üle ja Tellija võtab vastu RMK ja Inseneribüroo Steiger OÜ vahel sõlmitud töövõtulepingu **3-6.11/2021/57** alusel tehtud järgmise töö:

Jalase maastikukaitseala soode veerežiimi taastamise projekt (Töö nr 21/3483)

2. Projekteerimistööd teostati kokku **264,45 hektaril**.

3. Tellija tasub projekteerimistööde eest 70% Lepingu punktis 4.1. nimetatud tasust (106,4 €/ha), mis on 74,48 eurot hektari kohta. Tellija tasub tehtud töö eest $264,45 \times 74,48 =$ **19 696,24 eurot** (üheksateist tuhat kuussada üheksakümmend kuus eurot ja kakskümmend neli eurosent). Hinnale lisandub käibemaks.

4. RMK võttis projekteerimistööd vastu 27.12.2023, mis on **696 päeva hiljem**, kui lepingus määratud tähtaeg (31.01.2022). Vastavalt Lepingu punktile 3.5. on tähtaja ületamise eest nähtud leppetrahv punktis 4.1. ettenähtud tasust. Leppetrahvi suuruseks on $19\,696,24 \times 0,3 =$ **5 908,87 eurot** (viis tuhat üheksasada kaheksa eurot ja kaheksakümmend seitse eurosent). Tellija arvestab leppetrahvi maha Töövõtjale makstavast tasust.

Tellija

/ allkirjastatud digitaalselt /

Priit Voolaid
RMK looduskaitseosakond

Töövõtja

/ allkirjastatud digitaalselt /

Erki Vaguri
Inseneribüroo Steiger OÜ