

TÖÖ VASTUVÕTMISE AKT nr.      V142552

4. november 2024. a.

Leping nr.                    3-6.11/2024/82  
Töö teostaja                Hanso MK OÜ

Objekti ID	LK eesmärgiga ala	Teostatud töö	Mööd-ühik	Maht	Ühiku-hind; €	Summa; €
1659	Selisoo veerežiimi taastamine	Sookoosluse taastamistöö raie	km	20,000	2 200,00	44 000,00
1659	Selisoo veerežiimi taastamine	Sookoosluse taastamistöö raie	km	0,000	2 200,00	0,00
1659	Selisoo veerežiimi taastamine	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	32,00	170,00	5 440,00
1659	Selisoo veerežiimi taastamine	Sookoosluse taastamistöö kraavivalli likvideerimine	km	0,450	1 990,00	895,50
1659	Selisoo veerežiimi taastamine	Sookoosluse taastamistöö muu	tk	3,00	200,00	600,00
1659	Selisoo veerežiimi taastamine	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	0,00	2 000,00	0,00
1659	Selisoo veerežiimi taastamine	Sookoosluse taastamistöö truupide likvideerimine	tk	0,00	500,00	0,00
1659	Selisoo veerežiimi taastamine	Sookoosluse taastamistöö truupide ehitamine	tk	1,00	1 900,00	1 900,00
1659	Selisoo veerežiimi taastamine	Sookoosluse taastamistöö muu	m	525,00	15,00	7 875,00
1659	Selisoo veerežiimi taastamine	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	256,00	240,00	61 440,00
1659	Selisoo veerežiimi taastamine	Sookoosluse taastamistöö muu	m	525,00	49,00	25 725,00
1659	Selisoo veerežiimi taastamine	Sookoosluse taastamistöö muu	m	72,00	49,00	3 528,00
KOKKU						151403,50

Märkused

Ala I - tööd suures mahus teostatud ning vastu võetud, 10 (tüüp 2) paisu jääb veel teha. Ala II - tööd vastuvõetud terves mahus.  
Ala III - vastu võetud 80% laudtee ehitusest. Üld - vastu võetud 70% trassiraiete teostamisest.

**Tellija**

(Digitaalselt allkirjastatud)

Märt Reha

**Töövõtja**

(Digitaalselt allkirjastatud)

Kaupo Jansen