

TÖÖ VASTUVÕTMISE AKT nr. V142890

7. oktoober 2025. a.

Leping nr. 3-6.11/2025/71
Töö teostaja Praktov OÜ

Objekti ID	LK eesmärgiga ala	Teostatud töö	Mõõt-ühik	Maht	Ühiku-hind; €	Summa; €
1972	Punsu soo taastamine	Sookoosluse taastamistöö muu	tk	4,00	120,00	480,00
1972	Punsu soo taastamine	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	0,00	800,00	0,00
1972	Punsu soo taastamine	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	4,00	175,00	700,00
1972	Punsu soo taastamine	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	156,00	155,00	24 180,00
1972	Punsu soo taastamine	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	2,00	370,00	740,00
1972	Punsu soo taastamine	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	4,00	201,00	804,00
1972	Punsu soo taastamine	Sookoosluse taastamistöö kraavivalli likvideerimine	m	2 345,00	4,00	9 380,00
KOKKU						36284,00

Märkused

Tööd teostatud vastavalt nõetele. Projektiga oli ette nähtud nelja tüüp 2 paisu ehitamine käsitsi, kuid kõik neli paisu ehitati ekskavaatori abil, seega nende paisude eest makstakse tüüp 2 tavahinna alusel. Lisaks jäid ehitamata neli tüüp 1 paisu (P15-8, P25-4, P16-3, P15-17) ning ühe geotekstiilpaisu (P48-9) asemel ehitati tavaline tüüp 1 pais.

Tellija

(Digitaalselt allkirjastatud)

Märt Reha

Töövõtja

(Digitaalselt allkirjastatud)

Piret Toovis

