



TRANSPORDIAMET

Richard Viies
Osaühing Roadservice
roadservice@roadservice.ee
Allika tee 20
76403, Alliku küla, Saue vald Harju
maakond

Teie 06.04.2022

Meie 13.04.2022 nr 8-6/22/3615-4

Lepingu nr 3.2-3/21/2903-1 riigitee 3 Jõhvi- Tartu- Valga maantee äärse Haaviku tee 1 ja 3 kinnistu müratõkkeseina projekteerimine ja ehitamine, tehnoloogilise pausi pikendamine

Transpordiameti ja Osaühing Roadservice vahel on 03.11.2021 sõlmitud leping nr 3.2-3/21/2903-1 riigitee 3 Jõhvi- Tartu- Valga maantee äärse Haaviku tee 1 ja 3 kinnistu müratõkkeseina projekteerimine ja ehitamine. Käesolevas kirjas omavad kasutatud suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu neile on omistatud Lepingus.

Vastavalt lepingu nr 3.2-3/21/2903-1 punktile 3.1. määras Tellija projektijuht tööde alguskuupäevaks 12.11.2021.

Töövõtja lepingu projekteerimise tähtaeg oli 12.12.2021. Töövõtja edastas esialgse tööprojekti 13.12.2021.

Töövõtja edastas 21.12.2021, et kinnistu omanikud soovivad esialgse lahenduse asemel profiilplekist väravat.

Seoses kinnistu omanike sooviga muuta värava lahendust, määras Transpordiamet täiendavalt lepingu nr 3.2-3/21/2903-1 „Riigitee 3 Jõhvi- Tartu- Valga maantee äärse Haaviku tee 1 ja 3 kinnistu müratõkkeseina projekteerimine ja ehitamine“ projekteerimise tähtajaks 31.01.2022.

Töövõtja edastas vastavalt kinnistu omanike soovile korrigeeritud tööprojekti 26.01.2022.

Tellija kooskõlastas 15.02.2022. Töövõtja poolt 26.01.2022. edastatud riigitee 3 Jõhvi- Tartu- Valga maantee äärse Haaviku tee 1 ja 3 kinnistu müratõkkeseina tööprojekti.

Vastavalt lepingu punktile 3.3.2. on ehitustööde tähtaeg 3 kuud alates põhiprojekti heakskiitmisest Tellija poolt. Tellija määras 15.02.2022. kirjaga ehitustööde teostamise tähtajaks koos kogu dokumentatsiooni esitamisega 15.05.2022.

Töövõtja esitas 16.02.2022. lepingu nr 3.2-3/21/2903-1 tehnoloogilise pausi taotluse. Töövõtja viitab kirjas külmunud pinnasele, mis raskendab arheoloogiliste tööde teostamist ja kaablite väljaotsimist. Töövõtja soovib ilmastikuolude tõttu taotluses tööde edasi lükkamist ja uueks

ehitustööde algus kuupäevaks 18.04.2022.

Vastavalt lepingu nr 3.2-3/21/2903-1 punktile 3.4. nõustus Tellija projektijuht 17.02.2022. kehtestada tehnoloogiline paus. Tellija viitas oma kirjas, et kuna ilmastikuolusid ei ole võimalik ette ennustada, siis töö teostamist jätkatakse 2022. aasta kevadel Tellija kirjalikus korralduses märgitud kuupäevast.

Töövõtja esitas 06.04.2022. tehnoloogilise pausi pikendamise taotluse. Töövõtja viitab kirjas, et külma kevade tõttu on arheoloogiliste tööde teostamine hetkel raskendatud. Töövõtja soovib taotluses ehitustööde edasi lükkamist ja uueks ehitustööde algus kuupäevaks 16.05.2022.

Tellijal kooskõlastab Töövõtja 06.04.2022. esitatud tehnoloogilise pausi pikendamise taotluse ja määrab ehitustööde algus kuupäevaks 16.05.2022. Lepingus on ehitustööde teostamise tähtaeg 3 kuud. Ehitustööd sh kogu tööde dokumentatsioon peavad olema lõpetatud ja esitatud hiljemalt 16.08.2022.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Liivar Laks
ehituse projektijuht
taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna lõuna üksus

Lisa: 220406_Taotlus_Haaviku_MTS_tehnoloogiline_paus_pikendus

Liivar Laks
56887344, Liivar.Laks@transpordiamet.ee