

Lõpparuande vorm

„Kohaliku omavalitsuse üksuse riigikaitsealise kriisivalmiduse suurendamine“

Riigieelarvelise toetuse lepingu nr : 6.4-2.1.1/168ML 07.06.2024

Aruande esitaja: Põlva Vallavalitsus

Projekti läbiviimise aeg: 10.05.24 – 31.12.24

Aruande koostamise kuupäev: 15.01.2025

Projekti toetusega kaasnevad kulud (kululiik sh selgitus kulude arvutuse kohta)	Projekti eelarve kulud	Tegelikud kulud
Projekteerimine	813,87	813,87
Ehitamine	3111	3111
KULUD KOKKU:	3924,87	3924,87

Projekti tulemused (Kuidas projekt oma eesmärgi (d) täitis? Kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid? Millised /tulemused saavutati? Kuidas tehtud investeering/soetus muutis kohaliku omavalituse kriisivalmiduse taset)

Projekti tulemusel suurenes kohaliku omavalitsuse kriisideks valmisoleku tase.
Põlva valla kui terviku riigikaitsealine kriisivalmidus suurenes – kriisisituatsioonis on tagatud Peri Külakeskuse, millele on loodud antud projektiga generaatori ühendamise valmidus, võimekus funktsioneerida generaatori toitel juhul, kui võrguühendus on katkenud.
Põlva valda lisandus uus kerksuskeskus – Projektijärgselt on tagatud Peri Külakeskuse toimepidevus, mis omakorda võimaldab seda vajadusel kasutada kriisisituatsioonis kerksuskeskusena.

Projekti tegevuste väljundid (Loetlege läbiviidud tegevused ja soetatud varad. Kirjeldage nende kasutamise. Kuidas on tagatud investeeringute kasutus, kättesaadavus ja töökorras hoidmine? Nimetage vastutaja ja säilitamise asukoht)

Telliti hankega projekt „Peri külakeskuse elektriosa osaline ümberehitus“.
Uude ehitatavasse uus peajaotuskeskus ja sellesse paigaldati RLA võrgutoite ümberlülitamiseks generaatori toitele. Küttesüsteemi elektriosa lahendati tööprojektiga järgmiselt: võrgutoite kadumisel lülituks maaküttepump välja ning jääks töösse ainult ringluspump ja elektrikatla elektritenn. Samuti tagab generaatoritoide kogu hoone elektripaigaldise käigushoidmise elektrikatkestuse ajal.
Vara töökorras hoidmisega tegelevad Põlva Haldusteenistus ja Peri küla vanem Innar Lutsar 5358 5776, lutsar.innar@gmail.com.



Peajaotuskeskusesse paigaldatud RLA, võrgutoite ümberlülitamiseks generaatori toitele.



Generaatori ühendamise jõupesa hoone seinal.



Paigaldati hoonesse vajalikud elektri jaotuskaablid.



Elektrikatel, mida saab käivitada generaatori baasil.

Hinnang projekti elluviimisele (Kuidas kulges projekti elluviimine? Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi või kõrvalekaldeid võrreldes kavandatuga, millest tulenevalt? Kuidas probleeme lahendati?)

Projekti elluviimine kulges ilma kõrvalekalleteta.

Aruandele lisatud kuludokumentide koopiade loetelu

Arve nr 202963: projekteerimine, millest toetus 813,87 eurot

Maksekorraldus: makse_3659599635

Arve nr 24041201: Peri külakeskuse elektritööd lõppmakse, millest toetus 3111 eurot

Maksekorraldus: makse_3790094240

Aruande koostamise kuupäev: 15.01.2025

Aruande koostanud: Tiina Suur