

Hr. Antti-Armin Pärna
Transpordiamet
Teelise 4, 10 916 Tallinn

02.10.2024

Töövõtueping nr 3.2-3/24/446-1 - „Kruusateede remont Valga maakonnas“.

Tööde tähtaja pikendamise taotlus

Seoses alljärgnevate asjaoludega palub töövõtja tööde tähtaja pikendamist:

- 1) Juuli keskmine sajuhulk oli 109 mm, mis on 163% normist, paljuaastane keskmine on 67 mm, sh. Valgamaa keskmine sajuhulk oli 157 mm (andmed pärinevad Keskkonnaagentuuri kodulehelt). Sellega seoses olime tugevate vihmahoogude tõttu sunnitud kaevama üle kraave ca 500 m. Täielik tööseisak toimus 29.07. Seoses pinnase ladustamise laoplatside liigjärja olekuga oli jõudlus ca 50% ulatus pärsitud tervel 31. nädal.
Kulunud meeskonna lisaaeg ca 3 tööpäeva.
- 2) Riigitee 23218 Võime - Valtina km 0,000-6,149 – projektne truupide paigaldusmaht oli 250jm, tegelik kokku paigaldatud maht 377jm. Arvutuslik keskmine truubi jooksevmeetri paigaldus 10 jm päevas. Kulunud meeskonna lisaaeg 13 tööpäeva (taotluse lisa 2).
- 3) Riigitee 23157 Alaküla - Rüa km 0,04-4,734 – projektne truupide paigaldusmaht 182 jm, eeldatav 285 jm. Arvutuslik keskmine truubi jooksevmeetri paigaldus 10 jm päevas.
Kulunud meeskonna lisaaeg 10 tööpäeva.
Projektne üksikute puude langetamine koos käändude juurimisega 41tk, tegelik 108 tk. Tööde teostamise periood oli 22.08-06.09 ehk 12 päeva. Päeva keskmine tootlus 9 üksikut puud koos juurimisega. Kulunud meeskonna lisaaeg ca 7 tööpäeva.
Kraavi põhja kindlustamine lubjakivikillustikuga geotekstiilil – projektne maht 200 m², tegelik vajalik kontrollitud maht 1995 m². Arvutuslik paigaldus ca 250 m² tööpäevas.
Eelduslik meeskonna lisaaeg ca 8 tööpäeva. Lisaks on ca 1/3 objekti ulatuses on kraavide kaevamine tõsiselt raskendatud tänavu kevadel teemaale paigaldatud optilise kaabli tõttu.
- 4) Töövõtja on omalt poolt tööde mahtude suurenemise tõttu pikendanud tööpäeva pikkuse kõnealuses lepingus kuni 19:00-ni ehk 11 tunniseks. Samuti oleme lisanud juurde ühe ekskavaatori brigaadi.

Seoses eeltooduga palume Tellijal mõistvat suhtumist ning tööde tähtaja pikendust kuni 25.10.2024.

Lisa1: täiendatud tööde kalendergraafik.

Lisa2: Võime - Valtina km 0,000-6,149 lisatruupide ajaline paigaldustabel.

/allkirjastatud digitaalselt/

Lugupidamisega

Peep Sinisaar
JBS Infra OÜ
projektijuht / juhatuse liige
Tel. 5087680