



**RIIGITEEDE 10 RISTI – VIRTSU – KUIVASTU –
KURESSAARE KM 88,322-88,545 JA
75 TUMALA – ORISSAARE – VÄIKE VÄIN
KM 7,534-8,254
TEEKATTE TAASTUSREMONT**

**Ajutise liikluskorralduse projekt
Seletuskiri**

Asukoht: T10 Risti – Virtsu – Kuivastu – Kuressaare km 88,322-88,545 ja T75 Tumala – Orissaare – Väike väin km 7,534-8,254

Projekti tellija: Altos Teed OÜ
Õlleköögi põik 6, Rae
Tõnu Vilipuu
Tel +372 5306 3643
tonu.vilipuu@altosteed.ee

Projekteerija: AS Signaal TM, 12394501
ELK000009, EEP002572
Liimi 3, 10621 Tallinn
Chris Müür
Tel +372 5667 7552
chris.myyr@signaal.ee

Tallinn 2024

Sissejuhatus

Ajutise liikluskorralduse projektiga nähakse ette ajutine liikluskorraldus Riigiteel nr 10 Risti – Virtsu – Kuivastu – Kuressaare km 88,322-88,545 ja T75 Tumala – Orissaare – Väike väin km 7,534-8,254 teekatte taastusremondi ajal.

Suurim lubatud sõidukiirus põhimaanteel nr. 10 on 90 km/h. Suurim ööpäevane sõidukite liiklussagedus on 1863 sõidukit, sealjuures raskeliikluse osakaal on 8% (loendamise aasta 2023).

Suurim lubatud sõidukiirus tugimaanteel nr. 75 on 70 km/h. Suurim ööpäevane sõidukite liiklussagedus on 1387 sõidukit, sealjuures raskeliikluse osakaal on 5% (loendamise aasta 2023).

Objekti ehitus koosneb järgnevatest etappidest :

1. Ettevalmistustööd
2. Mullatööd
3. Asfalteerimistööd
4. Liikluskorraldusvahendite paigaldus

1.Liikluskorraldus ja ohutus

Teetöödel juhendada „Riigiteede ajutise liikluskorralduse juhendist MA 2018-009“. Maanteeameti peadirektori 14.11.2018 a käskkiri nr 1-2/18/458 ning majandus- ja taristuministri 13.07.2018 nr 43 määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“.

Enne töödega alustamist tuleb ajutise liikluskorralduse projekt kooskõlastada Inseneriga ja Transpordiametiga.

Töövõtja määrab liikluskorralduse eest vastutavaks isikuks Altos Teed OÜ esindaja Tõnu Vilipuu, tel. 5306 3643.

Liikluskorralduse eest vastutav isik on kohustatud:

- planeerima ajutise liikluskorralduse ja kooskõlastama selle teomanikuga;
- korraldama liikluskorraldusvahendite paigaldamise vastavalt kooskõlastatud projektile või joonisele;

Liikluskorralduse muutmisel peab arvestama järgmisi nõudeid:

- vastavalt vajadusele peab liikluskorraldusvahendid ümber tõstma, vahetama või neid täiendavalt juurde lisama, mittevajalikud eemaldama, kinni katma või lühiajaliselt tühistama;
- tööde katkestamisel ja vaheajal (öösel, nädalavahetusel jne) peab hoidma maha võetud või mittevajalikke liikluskorraldusvahendeid sellisel, et need ei segaks sõidukeid ega jalakäijaid ja et neid ei saaks kasutada kõrvaline isik liikluse omavoliliseks ümberkorraldamiseks;
- tööde lõpetamisel peab üles seadma uue, tee edasise kasutamise liikluskorralduse vastavalt teetööde kirjelduses toodud nõuetele.
- teetöö tegija on kohustatud täitma tee omaniku ettekirjutisi liikluskorralduse muutmise kohta.
- liikluskorraldusvahendeid käitlev isik on objektil tee-ehitustööde tegemise ajal.
- Hoiatus- ja keelumärgid ning osutusmärgid 53 peavad olema kollasetaustalised. Samuti peavad olema kollasetaustalised ka lisateetahvlid ja märgid 681, 682, 683, 684, 685b ja 686.

Kui märk paigaldatakse kauemaks kui 30 päeva, peab selle paigaldama sarnaselt alaliselt paigaldatavate märkidega. Kui ühele toele või kõrvuti olevatel tagedel on tee ristlõikes mitu

ühele poole suunatud märki, peab sõiduteepoolne või ülemine märk olema väiksema numbriga ja märgid peavad olema ühel kõrgusel. Liiklusmärk 158 „Teetööd“ pannakse alati kõige üles.

Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust, e-post tmc@transpordiamet.ee või Transpordiameti liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas. Võimalusel kasutada teetöödest teavitamiseks elektroonseid liikluskorraldusvahendeid, konsulteerida Transpordiameti liiklusjuhtimiskeskusega.

2. Infotahvlid teetöödest

Objekti infotahvlite paigalduse asukohad on toodud joonistel **13512 TL-1-3 ja TL-1-4**.

Liiklusmärk 595c „Tööliigi teave“ infotahvel paigaldada enne tööde alustamist risti tee teljega.

Märk peab olema kollase valgust peegeldava kilega (joonis 1).



Joonis 1. Tööliigi teave

Kasutatavad joonised

Objektile tööde teostamiseks paigaldatakse enne ehitustööde teostamise alustamist liiklusmärgid ja infotahvlid vastavalt teetööde üldise tähistuse joonistele **13512 TL-1-3 ja TL-1-4**.

Taastusremondi ajal rakendatakse vastavalt teostatavatele töödele täiendavalt jooniseid **13512:**

- Ajutise liikluskorralduse joonist TL 1-2, kus sulgetakse T75 km 7,534-8,254 lõik ning on korraldatud sõidukite ümbersuunamine.
- Ajutise liikluskorralduse joonist TL 1-3 ja TL 1-4, kus ajutise fooride abil suletakse sõidusuund, vastavalt kas pärisuunas või vastassuunas. Fooride kasutamisel peab foori küljes olema ooteaja loendur või sõiduki olemasolu tuvastav andur.

Vajadusel tuleb koostada täiendavad ajutise liikluskorralduse joonised ning need ka täiendavalt kooskõlastada.