



TRANSPORDIAMET

RoadWolf OÜ
info@roadwolf.ee
Uuekalda 6a
85009, Tammiste küla, Tori vald
Pärnu maakond

Meie 20.01.2026 nr 3.2-7/26/1029-1

**Selgitus töövõtulepingu nr 3.2-3/25/1537-1
täitmise ja leppetrahvi määramise kohta**

Transpordiamet (edaspidi *Tellija*) ja OÜ Roadwolf (edaspidi *Töövõtja*) sõlmisid 14.10.2025 töövõtulepingu nr 3.2-3/25/1537-1, mille esemeks on liiklusmärkide ja tähispostide eemaldus- ja paigaldustööd Lääne-Viru maakonna riigiteedel.

Lepingu punkti 3.1 kohaselt on tööde teostamise tähtaeg kaks kuud alates alustamiskorraldusest. Tellija poolt väljastatud alustamiskorralduse järgi on tööde teostamise periood 21.10.2025–21.12.2025.

18.12.2025 TRAM-i päringule tööde edenemise kohta vastates teavitas Töövõtja, et töövõtulepingu maht on täidetud vaid osaliselt ning tööde täielik teostamine lepingu tähtajaks ei ole võimalik.

Töövõtja märkis, et lepingu täitmise käigus esitas ta Tellijale kooskõlastamiseks suunaviitade eskiisid ja liiklusmärkide paigaldamisega seotud muudatused, kuid Tellija vastus viibis. Seetõttu ei saanud Töövõtja enne Tellija kinnituse saamist töödega jätkata. Selle alusel palus Töövõtja arvestada kooskõlastamisele kulunud aega trahvi määramisel.

Töövõtja esitas suunaviitade eskiisid Tellijale 22.10.2025.

23.10.2025 palus Tellija eskiise täiendada.

2.11.2025 esitas Töövõtja täiendatud eskiisid koos liiklusmärkide mahtude muudatusetaga uuesti kooskõlastamiseks.

24.11.2025 andis Tellija lõpliku kinnituse Töövõtja esitatud suunaviitade eskiisidele ning liiklusmärkidele.

Seega kuulus kooskõlastamiseks kokku 20 päeva

Kokku kulus eskiiside kooskõlastamiseks 20 päeva, mida Tellija arvestab tööde tähtaja pikendamisel. Seega on töövõtulepingu uus tähtaeg 10.01.2025.

Alates 28.12.2025 muutusid ilmastikuolud talvisteks ning liiklusmärkide paigaldamine ei olnud sellest kuupäevast alates enam võimalik. Kinnituseks on lisatud Lähtse teekaamera fotod kuupäevadega 27.12.2025 ja 28.12.2025.

Liiklusmärkide (v.a suunaviitade) paigaldamine ei nõudnud Tellija kooskõlastust ning nende paigaldamine oli võimalik kohe peale alustamiskorralduse väljastamist. Seetõttu leiab Tellija, et Töövõtjale tuleb määrata leppetrahv lepingu tähtaja ületamise eest järgmiselt:

$$(T - ST) \times P \times 0,15\% , \text{ kus}$$

T – lepingu tasu: 34 887,37 €

ST – suunaviitade paigaldamise eest ettenähtud tasu: 12 520,37 €

P – tähtaega ületanud päevade arv, mil tööde teostamine oli ilmastiku tõttu veel võimalik: 6 päeva

0,15% - lepingus sätestatud trahvimäär iga ületatud päeva eest

Võttes arvesse eeltoodut, nõuab Transpordiamet Töövõtjalt leppetrahvi summas 201,3 €. Palume tasuda leppetrahv 14 päeva jooksul alates käesoleva nõude väljastamise kuupäevast.

Kuna alates 28.12.2025 ei olnud ilmastikuolude tõttu võimalik töid jätkata, nõustub Tellija kehtestama tehnoloogilise pausi ning võimaldama Töövõtjal jätkata lepingu täitmist 2026. aasta kevadel.

Tehnoloogilise pausi lõpp fikseeritakse Tellija poolt väljastatava alustamiskorraldusega. Pärast korralduse väljastamist jääb Töövõtjale aega lepingu täitmiseks 14 päeva. Juhul kui Töövõtja ei jõua selle aja jooksul töid lõpetada, jääb Tellijale õigus rakendada leppetrahvi kogu lepingu tasust.

Tellija nõustub akteerima Töövõtja poolt 2025. aastal teostatud tööd summas 25 624,00 eurot, tingimusel, et Töövõtja kohustub 2026. aasta kevadel tööde vastuvõtmisel likvideerima kõik puudused (sh 2025. aastal paigaldatud liiklusmärkide, suunaviitade ja tähispostide osas).

Lisa 1: Lähtse teekaamera pildid

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ivan Nikitin

juhataja

Ivan Nikitin

5043631, Ivan.Nikitin@transpordiamet.ee

Lisa. Lähtse teekaamera pildid

Lähtse 27.12.2025 12:00



Lähtse 28.12.2025 11:55



Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Ivan Nikitin

juhataja

Lisa: [kui on lisasid, kirjutada lisade pealkirjad, muidu kustutada]

Ivan Nikitin
5043631, Ivan.Nikitin@transpordiamet.ee