



TRANSPORDIAMET

Teedeprojekt OÜ  
info@teedeprojekt.ee  
Kanali tee 4  
10112, Tallinn, Harju maakond

Meie 17.04.2025 nr 8-1/24-027/3472-2

### **Riigitee 3 Aovere-Kõrveküla ja Vahi kergliiklusteeühenduse põhiprojektide koostamise tähtaegadest**

Transpordiameti ja Teedeprojekt OÜ vahel on 15.08.2024 sõlmitud tövõtuleping nr 3.2-3/24/1435-1 „Riigitee 3 Aovere-Kõrveküla ja Vahi kergliiklusteeühenduse põhiprojektide koostamine“. Käesolevas kirjas omavad kasutatud suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu neile on omistatud lepingus.

Lepingu punkt 3.2 sätestab, et Töö teostamise tähtajad ja üleandmine toimub Lisa 4 kohaselt. Lisa 4 kohaselt oli Tööde (Töö: Riigitee 3 km 122,2-126,4 asuva Aovere-Kõrveküla kergliiklustee põhiprojekti koostamine ja Töö: Riigitee 3 km 129,3-130,1 Vahi kergliiklusteeühenduse põhiprojekti koostamine) teostamise tähtaeg 04.03.2025.

Töövõtja edastas Aovere-Kõrveküla kergliiklustee ja Vahi kergliiklusteeühenduse projekti esialgsed lahendused 21.11.2024 Tellijale üle vaatamiseks. Tellijalt tuli tagasiside projekti kohta 06.01.2025. Tellijal kulus seega 46 päeva üle vaatamiseks, Lisa 4 järgi on projekteerimise vaheetappide materjalide üle vaatamiseks ette nähtud 15 päeva. Seega Tellija vaatas projektlahendust üle **31 päeva** ettenähtust pikemalt.

Riigitee 3 km 122,2-126,4 asuva Aovere-Kõrveküla kergliiklustee põhiprojekti materjali esitas Töövõtja liiklusohutusauditi läbi viimiseks 29.01.2025. Tellija saatis Töövõtjale otsused liiklusohutusauditile 20.03.2025. Tellija oleks pidanud andma tagasiside 15 päevaga aga tagasiside anti 50 päeva pärast. Seega Tellijal läks **35 päeva** rohkem aega liiklusohutusauditi otsuste vormistamisega.

Riigitee 3 km 129,3-130,1 Vahi kergliiklusteeühenduse põhiprojektile andis Tellija vajalikud otsused projekti kokkuviiamise osas Tartu Linna Kvissentali projektiga ja riigitee 39 ületamise lahenduse otsuse osas 11.03.2025. Töövõtjal polnud võimalik projektiga edasi liikuda vahemikus 06.01.2025-11.03.2025 ehk **64 päeva**.

Tulenevalt Tellija otsuste viibimisest „Töö: Riigitee 3 km 122,2-126,4 asuva Aovere-Kõrveküla kergliiklustee põhiprojekti koostamine“ tähtaeg pikeneb  $31+35=66$  päeva

„Töö: Riigitee 3 km 129,3-130,1 Vahi kergliiklusteeühenduse põhiprojekti koostamine“ tähtaeg  
pikeneb 31+64=**95 päeva**

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kaarel Kaine

projektijuht

planeerimise osakonna projekteerimise üksus

Kaarel Kaine

53484214, Kaarel.Kaine@transpordiamet.ee