



















ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	<div><div></div><div></div><div>May '24</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>Jun '24</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>Jul '24</div></div>													
								15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	01		
1			Vardja kergliiklustee	42 days	Thu 02.05.24	Fri 28.06.24		<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>													
2			Ettevalmistustööd	2 days	Thu 02.05.24	Fri 03.05.24		<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>													
3			Väljakaevetööd	2 days	Mon 13.05.24	Tue 14.05.24	8	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>													
4			Dreenkihi ehitus	2 days	Wed 15.05.24	Thu 16.05.24	3	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>													
5			Killustikaluse ehitus	2 days	Fri 17.05.24	Mon 20.05.24	4	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>													
6			Asfalteerimistööd	1 day	Tue 21.05.24	Tue 21.05.24	5	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>													
7			Haljastustööd ja väikevahendite paigaldamine	3 days	Wed 22.05.24	Fri 24.05.24	6	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>													
8			Tänavavalgustust trasside ehitustööd	5 days	Mon 06.05.24	Fri 10.05.24	2	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>													
9			Kose kergliiklustee	42 days	Thu 02.05.24	Fri 28.06.24		<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>													
10			Ettevalmistustööd	2 days	Thu 02.05.24	Fri 03.05.24		<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>													
11			Väljakaevetööd	6 days	Mon 06.05.24	Mon 13.05.24	10	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>													
12			Dreenkihihitus	4 days	Mon 27.05.24	Thu 30.05.24	16	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>													
13			Killustikaluse ehitus	6 days	Fri 31.05.24	Fri 07.06.24	12SS+1 day	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>													
14			Asfalteerimistööd	1 day	Mon 10.06.24	Mon 10.06.24	13	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>													
15			Haljastustööd	4 days	Tue 11.06.24	Fri 14.06.24	14	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>													
16			Tänavavalgustust trasside ehitustööd	9 days	Tue 14.05.24	Fri 24.05.24	11	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>													
17			Teostusdokumentatsiooni kokkupanek	10 days	Mon 17.06.24	Fri 28.06.24	15	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>													

