



TRANSPORDIAMET

Landverk OÜ
info@landverk.ee
Sepa 19
50113, Tartu

Meie 05.07.2024 nr 8-1/22-123/11981-1

**Lepingu nr 3.2-3/22/1849-1 „Riigitee
nr 24124 Viljandi – Suure-Jaani
km 21,270– 22,505 Suure-Jaani linnalõigu
rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine
ajagraafikust**

Transpordiameti ja Landverk OÜ vahel on 25.08.2022 sõlmitud leping nr 3.2-3/22/1849-1 „Riigitee nr 24124 Viljandi – Suure-Jaani km 21,70-22,505 Suure-Jaani linnalõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine“ (edaspidi Leping). Kui käesolevas kirjas ei ole märgitud teisiti, siis omavad teates kasutatud suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu Lepingus.

Lepingu punktis 2.1.4. viidatud Lisas 4 on toodud tähtajad, milliseks ajaks peab Töövõtja Tellijale esitama Töö osad ja Töö. Kirjas käsitletakse Töö osa „Rekonstrueerimise põhiprojekti esitamine ekspertiisi/tellijale“ ja Töö „Riigitee nr 24124 Viljandi – Suure-Jaani km 21,270-22,505 Suure-Jaani linnalõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine“ esitamise tähtaegadega seonduvat. Vastavalt Lepingu punktile 8.5. on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi 0,5% Tasust iga viivitatud päeva eest, kui Töövõtja rikub Lepingus sätestatud tähtaegu.

Töövõtja esitas Töö osa „Rekonstrueerimise põhiprojekti esitamine ekspertiisi/tellijale“ Tellijale ülevaatamiseks 18.12.2022, so tähtaegselt. Tellija pidas vajalikuks enne Töö osa edastamist Töövõtjast sõltumatu lepinguga ekspertiisi teostajale viia läbi Transpordiameti siseselt põhiprojekti kontroll, mille tulemusena esitati Tellija märkused põhiprojekti korrigeerimiseks Töövõtjale 09.01.2024. Töövõtja esitas vastavalt Tellija märkustele täiendatud põhiprojekti 15.01.2024. Eelnevalt lähtudes esitati Tellija tõttu projekt ekspertiisi 28 päeva hiljem kui Lisa 4 ette nähtud.

Ekspertiisi I etapi aruanne esitati Tellijale eksperdi poolt tähtaegselt, mis oli 02.02.2024. Töövõtja esitas oma seisukoha eksperdi märkustele 09.02.2024. Tellija esitas oma seisukohad märkustele 23.02.2024, st otsuste tegemiseks kulus 14 päeva. Lisaks esitas Tellija jooksvalt täiendavaid märkuseid, mistõttu Töövõtja sai lõpliku info puudustest 15.03.2024, millal esitati viimased täiendavad märkused. Eelnevalt lähtudes tekkis Tellija tõttu tööde teostamises viivitus 21 päeva.

18.04.2024 esitas Töövõtja Tellijale täiendatud projekti, millele teostati II etapi ekspertiisi. Ekspertiisi II etapi tähtaeg oli 10.05.2024, millele ekspert palus ajapikendust ühe nädala.

Ajapikendusega Transpordiamet nõustus ja ekspertiisi II etapi lõplik tähtaeg oli 17.05.2024, mis põhjustas 7 päeva täiendavat viibimist põhiprojekti ajagraafikus. Töövõtja esitas lõpliku põhiprojekti 11.06.2024.

Eeltoodud selgitustest lähtudes ja arvestades, et Tellijast tulenev viivitus oli 56 päeva, loeb Tellija, et Töö osa „Rekonstrueerimise põhiprojekti esitamine tellijale/ekspertiisi“ ja Töö „Riigitee nr 24124 Viljandi – Suure-Jaani km 21,270-22,505 Suure-Jaani linnalõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine“ on Töövõtja poolt Tellijale esitatud tähtaegselt.

Lisaks teavitame, et kirjas toodud selgitustest lähtudes ja võttes aluseks Võlaõigusseaduse § 101 lg 3 ei arvesta Transpordiamet leppetrahvi Töö esitamisel Tellijast tuleneva viivituse tõttu.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kärt Aardam

projektijuht

planeerimise osakonna projekteerimise üksus

Kärt Aardam

58535072, Kart.Aardam@transpordiamet.ee