



## OTSUS

### Taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta

24.07.2024 nr 11.2-28/24/816

Riigihalduse ministri 07.05.2019. a määruse nr 25 "Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede" (edaspidi meetme määrus) § 22 lg 1 alusel ning arvestades **Saaremaa Vallavalitsus**, registrikood 77000306, 05.07.2024 esitatud avaldust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *RTK* või *rakendusüksus*)

#### otsustab:

1. Muuta projekti nr **RE.2.01.22-0653** „**Jalgpallihalli projekteerimine ja ehitamine**“ (edaspidi projekt) 30.12.2022 taotluse rahuldamise otsust nr 11.2-28/1674 (edaspidi otsus) järgmiselt:

1.1. Muuta otsuse punkti 6 ja sõnastada see järgmiselt: "6. projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on **24.10.2022 a.** ja lõppkuupäev on **31.12.2024 a.**"

1.2. Muuta otsuse punkti 11 ja sõnastada see järgmiselt: "11. Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise kohta lõpparuande hiljemalt **30.01.2025 a.**"

#### 2. Muudatustaotluse põhjendused

Saaremaa Vallavalitsus sõlmis riigihankemenetluses viitenumbriga 262681 „Kuressaare multifunktsionaalse jalgpallihalli projekteerimis- ja ehitustööd“ pakkujatega OÜ Arens Ehitustööd ja Dreibau OÜ (edaspidi töövõtja) töövõtulepingu nr 12-23 (2-7.4/158-1) Kuressaare multifunktsionaalse jalgpallihalli ehitamiseks, mis jõustus 12.12.2023.

Dreibau OÜ poolt 16.05.2024 esitatud hankelepingu muutmise taotlusest ilmnevad ettenägematud asjaolud, mille tõttu töövõtja taotleb hankelepingu pikendamist 3 kuu võrra uue lõpptähtajaga 30.11.2024.

Töövõtulepingu muutmise vajadus on tingitud projekti muutunud vajadustest, mille kohaselt selgus projekteerimistööde käigus, et hanke alusmaterjalides (tehnilises kirjelduses) kavandatud peakaitsme suurus 3x100A ei piisa ning vajamineva võimsuse saavutamiseks peab olema peakaitsme suurus vähemalt 3x160A. Elektrilevi OÜ poolt edastatud info kohaselt suudab Elektrilevi OÜ tagada liitumise alles oktoobris 2024. Tegemist on ettenägematute asjaoludega, mida polnud ei töövõtjal ega tellijal võimalik ette näha. Nimetatud asjaolud mõjutavad nii jalgpallihallile kasutusloa saamise kui ka tellija poolt jalgpallihalli kasutusele võtmise tähtpäeva. Toetuse saaja soovib pikendada projekti lõppkuupäeva kuni 31.12.2024.

### **3. Rakendusüksuse põhjendused**

Vastavalt meetme määruse § 9 lg 4 saab projekti maksimaalset abikõlblikkuse perioodi kuni kuue kuu võrra pikendada projekti rakendamise käigus juhtunud avariide või muude eriolukordade tõttu. RTK hinnangul on muudatus põhjendatud, kuna toetuse saaja ei saanud ette näha projekteerimise käigus selgunud vajadust suurema peakaitsme järele ega mõjutada Elektrilevi OÜ suurema võimsusega liitumise võimaldamise aega. Pikendamine on vajalik projekti täies mahus elluviimiseks.

### **4. Otsuse vaidlustamine**

Otsuse peale võib esitada vaide RTK-le 30 päeva jooksul, arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, mil isik pidi teada saada oma õiguste rikkumisest (haldusmenetluse seaduse § 73 lg 2 ja § 75) või päevast, mil isik pidi teada saada oma õiguste rikkumisest (HMS § 73 lõige 2 ja § 75), või arvestades halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul käesoleva otsuse teatavaks tegemisest arvates.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams  
osakonnajuhataja

Koostaja: Birgit Diedrichsen  
663 1883  
Birgit.Diedrichsen@rtk.ee