

AKT nr 16
LEPPETRAHVI MÄÄRAMISE KOHTA

Lepingu nr ja nimetus: 3.2-3/22/1365-1 riigitee nr 4 Tallinn–Pärnu–Ikla km 133,4-143 Pärnu–Uulu 2+2 teelõigu ehitus

05. juuni 2024.a on Töövõtjale Verston OÜ määratud leppetrahv lepingulistest nõuetest mittekinnipidamise eest.

Leppetrahvid lepingu-, kvaliteedi-, tehnoloogia- ja liikluskorraldusnõuete rikkumise puhul määratakse ja vormistatakse Tellija või Tellija Projektijuhi poolt. Leppetrahvi määramise kohta koostatud akti alusel esitab Tellija Töövõtjale nõude leppetrahvi tasumiseks.

Märke määramise kohta	Põhjus	Leppetrahvi suurus (eurodes)
	Keskkonnanõuete eiramise eest	2000
	Tööde ja materjalide kvaliteedi kontrolliga seotud mõõtmiste, katsetuste ja muude tegevuste eiramise eest	1000
	Tellija või Inseneri poolt tehtud pistelise proovi tulemusel kvaliteedinõuetest avastatud kõrvalekaldumiste eest, millest Töövõtja ei ole kirjalikult Inseneri teavitanud	2000
	Omavoliliselt, ilma kooskõlastuseta töövõtja poolt põhjustatud liikluse seiskamise eest tee(de)l vähemalt 5 minutiks	600
	iga järgmise 5 min eest	2000
	Töövõtja poolt tööde ja materjalide kvaliteedi kontrolliga seotud dokumentides, tööde vastuvõtu aruannetes või objektipäevikutes olulise iseloomuga mittetõepärase andmete esitamise eest	3200
	Dokumentide sh. kaetud tööde akt, teostusjoonis, objektipäevikute jne mitteõigeaegse või ebakohase täitmise või mittetäitmise eest	600
	sama, teistkordselt	1000
	sama, iga järgneva korra puhul	2000
	Objekti teenindusvedudel (pinnase-, asfaltbetooni, konstruktsioonide jne veod) sõidukite (sh veoautodele koos haagisega või ilma, autorongidele, masinrongidele) kehtestatud igakordse registrimassi ületamise eest. Kaalumise puhul on Tellija mõõtmise veaks 5% registrimassist, seda ületades nõuab Tellija leppetrahvi	iga ületatud 1 kilogrammi eest 1 euro
	Järgmise etapi või tööde alustamisega viivitamise eest kalendergraafikuga võrreldes (järgmise kattekonstruktsiooni kihi paigaldamisega, märgistustöödega pärast asfaltkatte viimase kihi paigaldamist, piirde- ja tähispostide paigaldamisega pärast teepeenra vastuvõtmist jne)	1000

	Tööde tegemisel puudub Tellijaga kooskõlastatud liikluskorraldusprojekt või puuduvad objekti töötsooni tähistavad liiklusemärgid või tähistus ei vasta nõuetele	1000
	Töövõtjaga seotud isikud ei kasuta objektile nõuetekohaseid ohutusveste või teel töötavad mehhanismid ei kasuta vilkureid või vilkur ja selle kasutamine ei vasta LS § 44, § 84 (4)	300
	sama, teistkordselt	600
	sama, iga järgneva korra puhul	1000
	Liikluskorralduse muudatustest ei ole liiklejad teavitatud	300
	Kõikide muude liikluskorralduse, liikluskorralduse teavitamise või tööohutuse alaste rikkumiste eest või kõrvalekaldumiste puhul	Kuni 300
	sama, teistkordselt	600
	sama, iga järgneva korra puhul	1000
	Tee seisundinõude rikkumise eest	300
	sama, teistkordselt	600
	sama, iga järgneva korra puhul	1000
	Garantiitööde kokkulepitud ajalise, liikluskorralduslike või muude piirangute tähtajast mittekinnipidamise eest	2000 iga päeva eest
	Järgmise nädala tööde graafiku esitamata jätmise või vale graafiku esitamise või graafikus esitatud tööde mitteteostamise eest	600
	Puudulikest töö dokumenteerimistest tulenevad rikkumised	300
X	Kõik muud eelpool nimetatud rikkumised, iga rikkumise eest, kuni-	10000

Inseneri / Tellija Projektijuhi selgitused:

Vastavalt Lepingu lisa 2.1 Teetööde tehnilise kirjelduse eritingimused on toodud – „Töövõtja ehitab vajadusel ka ajutisi bussipeatusi (koos ajutise paviljonidega), mahasõite ja põhisõiduradade kasutamiseks võimalikke üleminekuid“. Töövõtja eemaldas enimkasutatavate bussipeatuste olemasolevad ootekojad ning ei alustanud uute bussipeatuste ehitust koos nõutud ootekodadega.

Erinevatele suhtlusvormidele (telefonikõned, suulised kohtumised) protokolliti ära töökoosolekul nr 32 punktis 12.10 „T: Täna sajab väljas lund aga TV ei ole siiani paigaldanud bussioote paviljone. TV: Hiljemalt järgmise nädala kolmapäevaks (29.11.2023) paigaldame ära Rae, Viira ja Lottemaa paviljonid ja ülejäänud paviljonide paigaldamine on hetkel lahtine. Infoks, et seal ei olnud ka enne paviljone.“

Kokkulepitud kuupäevaks ei olnud ootekodasid paigaldatud.

Kooskõlastatud nõuetekohased ootekojad paigaldati 05.12.2023 õhtuks.

Vastavalt Tellija poolt saadetud e-kirjas 05.12.2023 iga ülemineva päeva eest rakendub leppetrahv summas 1000.- alates 29.11.2023 (k.a)

Käesolevaga määratakse leppetrahv kogusummas 6000,00 eurot.

Lisa: Foto 05.12.2023 Rae bussipeatuse poolikust paviljonist

Akti koostas:

Roger Voll (Tellija projektijuht)

/allkirjastatud digitaalselt/

Timo Tsefels (Teede ja silla järelevalveinsener)

/allkirjastatud digitaalselt/