

AKT nr 3

Tööde üleandmine-vastuvõtmine

1. Käesolevaga Töövõtja annab üle ja Tellija võtab vastu RMK ja Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS vahel sõlmitud töövõtulepingu **3-6.11/2022/6** alusel tehtud järgmise töö:

Vanaveski paisu osalise likvideerimise ja loodusliku jõesäangi taastamise projekti

2. Tellija tasub tehtud töö eest 20% Lepingu punktis 4.1. nimetatud tasust ehk **5000, 00 eurot** (viis tuhat eurot). Hinnale lisandub käibemaks.

3. RMK võttis projekti vastu 05.01.2023, mis on 95 päeva hiljem kui lepingus määratud tähtaeg (01.10.2022). Vastavalt Lepingu punktile 3.5. on iga ületatud päeva eest ette nähtud leppetrahv 0,15 % punktis 4.1. ettenähtud tasust ehk $5000 \times 0,0015 \times 95 =$ **712,50 eurot** (seitsesada kaksteist eurot 50 senti). Tellija arvestab leppetrahvi maha Töövõtjale makstavast tasust.

Tellija

/ allkirjastatud digitaalselt /

Küllike Kuusik
RMK looduskaitseosakond

Töövõtja

/ allkirjastatud digitaalselt /

Henri Daniel Ots
PB Maa ja Vesi AS