



TRANSPORDIAMET

Asfaldigrupp OÜ
info@asfaldigrupp.ee
madis@roadwest.ee
silver@asfaldigrupp.ee

Meie 24.10.2025 nr 8-6/25/18166-1

Tähtaja ületamise eest leppetrahvi arvestamisega alustamise teatis

Transpordiameti, Rápina Vallavalitsuse ja Asfaldigrupp OÜ vahel on 10.07.2025 sõlmitud töövõtuleping nr 3.2-3/25/1001-1 „Riigitee nr 18292 Rápina – Aravu km 0,03-0,95 jalgratta- ja jalgte ehitamine“.

Vastavalt lepingu punktile 3.2.1. on ehitustöö teostamise tähtaeg 3 kuud alates alustamiskorralduses märgitud kuupäevast, milliseks ajaks kohustub Töövõtja lõpetama kõik ehitustööd.

Alustamiskorraldus väljastati 18.07.2025 kuupäevaga, mis tähendab, et ehitustööde lõpetamise tähtaeg oli 18.10.2025.

Töövõtja ei ole tähtajaks lõpetanud kõiki ehitustöid. Paigaldamata on pörkepiire ning kooskõlastamiseks esitamata Meeksi mnt 6 piirdeaia ja liugvärava tööprojekt. Töövõtja omal riisikol ehitatud aed ei vasta kõigile tehnilise kirjelduse nõuetele, samuti lepingu lisa „Teetööde tehnilised kirjeldused“ nõuetele, mille kohaselt peab puitaia betoonist alusrajatise pinnasesse paigaldatava osa sügavus olema vähemalt 1/3 aia kõrgusest ja ulatuma maa külmumispiirist sügavamale.

Vastavalt lepingu punktile 10.9., juhul kui Töövõtja rikub lepingus sätestatud tähtaegu või viivitab puuduste kõrvaldamisega või viivitab garantiikohustuste täitmisega on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi kuni 0,1% lepingu esialgsest maksumusest iga viivitatud päeva eest.

Käesolevaga teavitame Töövõtjat, et Tellija alustas leppetrahvi arvestamist 0,1% lepingu esialgsest maksumusest iga viivitatud päeva eest alates 19.10.2025 kuni kõigi ehitustööde teostamiseni.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Janar Taal
juhataja
Lõuna osakond

Lisaadressaadid: Rápina Vallavalitsus
BRP Insenerid OÜ

Antti-Armin Pärna
53048415, Antti-Armin.Parna@transpordiamet.ee