

AKT nr 23163 -3
Teostatud tööde kohta
04.01.2024-29.02.2024
(Periood)

Töövõtja:	FiProSystem OÜ	Tellija:	Tallinn, Astangu tn 52 korteriühistu
Aadress:	E.Vilde tee 131a,Tallinn	Aadress:	Astangu 52,Tallinn
Töövõtja esindaja nimi:	Sergei Tsernov	Tellija esindaja nimi:	Svetlana Bogdanova
Lepingu nr :	Töövõttuleping nr. 23136-1		
Projekti nimetus:	Astangu 52,Tuleohutusautomaatika		
Ehituse aadress:	Astangu 52,Tuleohutusautomaatika,Tallinn		

TEOSTATUD TÖÖD

Jrk nr.	Tööde nimetus	Maksumus lepingu järgi	Teostatud tööde %		Summa		
			Kokku	s.h aruande- perioodil	Algusest	s.h aruande-perioodil	Jääk
	Astangu 52,Tuleohutusautomaatika						
1	TOAK Keskseade Advanced,Akud	1 607,40	100,0	0,0	1 607,40	0,00	0,00
2	Infotabloo EN-54	2 485,20	100,0	0,0	2 485,20	0,00	0,00
3	Suitsueemaldusklappide juhtimiskilp SEJK (sisend/väljund moodul)	4 463,56	100,0	0,0	4 463,56	0,00	0,00
4	Suitsueemaldus ventilaatorite juhtimiskilp STJK(RLA)	2 166,00	100,0	0,0	2 166,00	0,00	0,00
5	ATS Moodulid SE Juhtimiseks 7 kmpl	478,80	100,0	0,0	478,80	0,00	0,00
6	Tulekindlad harukarbid(30 tk)	855,00	100,0	0,0	855,00	0,00	0,00
7	Mootorite ühendus	45,50	100,0	0,0	45,50	0,00	0,00
8	Korruste vaheline aukude puurimine	2 052,00	100,0	0,0	2 052,00	0,00	0,00
9	Kaablid	3 156,00	100,0	0,0	3 156,00	0,00	0,00
10	Kaabliredelid tulekindlad+tarvikud ja kinnitused	2 748,54	100,0	0,0	2 748,54	0,00	0,00
11	Tulekindlad tarvikud	500,00	100,0	0,0	500,00	0,00	0,00
12	Instalartarvikud	450,00	100,0	0,0	450,00	0,00	0,00
13	Dokumentatsioon	238,00	100,0	84,0	238,00	200,00	0,00
14	Transport	200,00	100,0	0,0	200,00	0,00	0,00
15	Paigaldus,kaabeldus,seadistus,üleandmine	14 754,00	100,0	13,6	14 754,00	2 000,00	0,00
	Kokku:	36 200,00	100,0	6,1	36 200,00	2 200,00	0,00
KOKKU TASUMISEKS ARUANDEPERIOODIL:					2 200,00		

Kontrollimiseks esitamise kuupäev: 29.02.2024

Koostas: Sergei Tsernov
(Töövõtja)

Kontrollis: Svetlana Bogdanova
(Tellija)

Kuupäev: 29.02.2024

Kuupäev: 29.02.2024