

Reaalprojekt OÜ
info@reaalprojekt.ee

Teie nr

Meie (digitaallkirja kuupäev)
nr 3-2.1/2025/4626

Leppetrahvi rakendamine

Austatud Mikk Reier

Vastavalt Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) ja Reaalprojekt OÜ vahel 16. novembril 2023. a. sõlmitud töövõtulepingu nr 3-1.5/2023/125 (edaspidi leping) punktile 3.1.1 pidi projekteerija andma valmis Mätta tee ehitusprojekti, mille asjakohane ekspertiis on läbi viimata, tellijale üle hiljemalt 01.11.2024. a.

Reaalprojekt OÜ andis eelnimetatud projekti II etapi- projekteerimistööd tellijale üle 05.05.2025. a. Seoses eelnevaga oleme sunnitud Teie suhtes rakendama lepingu punktis 3.5 ettenähtud leppetrahvi 0,15% projekteerimistööde antud etapi maksumusest iga viivitatud päeva eest perioodil, konkreetse arve summast.

Projekteerimise II etapi käibemaksuta maksumus on 4'635,00 eurot ja viivitatud päevade arv on kokku 185. Lepingu punkti 5.3 alusel arvutatud leppetrahv 185 päeva ulatuses on $(4'635,00 \times 0,15\% \times 185)$ 1'286,21 eurot.

RMK peab Teile määratud leppetrahvi 1'286,21 eurot kinni Teie poolt 09.06.2025. a. esitatud arvest nr MA-2500272.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Reimann
Metsataristuosakond juhataja