



Tarmo Jõe
Selektor Projekt OÜ
tarmo@selektor.ee
Pärnu mnt 139e/11
11317, Tallinn, Harju maakond

Teie 11.03.2024

Meie 26.03.2024 nr 8-1/23-123/4296-2

**Lepingu 3.2-3/23/1660-1 täitmiseks
täiendava tähtaja andmine**

1. SISSEJUHATUS

- 1.1 Transpordiameti ja Selektor Projekt OÜ vahel on 16.08.2023 sõlmitud töövõtuleping nr 3.2-3/23/1660-1 **“Riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 160,6-165,5 asuva Kärevere möödasõidu põhiprojekti koostamine”** (edaspidi Leping).
- 1.2 Käesolevas teates omavad kasutatud suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu Lepingus.

2. TÄIENDAV TÄHTAEG LEPINGU TÄITMISEKS

- 2.1 Lepingu punkti 3.2 kohaselt toimub töö teostamine ja üleandmine lisa 4 kohaselt. Lisa 4 kohaselt kohustus töövõtja teostama töö osa „Topo-geodeetiline uuring“ tähtajaks 14.12.2023.
- 2.2 Töövõtja on Lepingut rikkunud, kuna seisuga 25.03.2024 pole korrektset töö osa „Topo-geodeetiline uuring“ üle antud.
 - 2.2.1 Töövõtja esitas Töö osa „Topo-geodeetiline uuring“ digitaalse versiooni Tellijale ülevaatamiseks 11.03.2024. Pärast töö osa üleandmist on tellijal lisa 4 kohaselt aega 20 päeva töö osa kontrollimiseks.
 - 2.2.2 Tellija kontrollis Töö osa „Topo-geodeetilist uuringu“ vastavust ja leidis, et Töö osa ei vasta Lepingule.
 - 2.2.3 Lepingu punkti 3.7 kohaselt kui Töövõtja ei esita kohast Tööd või Töö osa Lepingu Lisas 4 toodud Töö või Töö osa üleandmise tähtaja jooksul, loetakse, et Töö või Töö osa tähtaegselt üle andmata. Tellijal on õigus kuni puuduste likvideerimiseni Töövõtja poolt keelduda Töö vastuvõtmisest ja selle eest maksimisest.
- 2.3 Maakorralduslike tööde käigus selgus, et topo-geodeetiliste uuringutes on jäänud alusplaani peale mõõtmata kelder. Tellija käis objektil olukorraga tutvumas ning lühikese jalutuskäiguajal märkas tellija, et objektil on veel elemente jäänud mõõtmata.
- 2.4 Järgnevalt on loetletud üles puudused/objektid, mis jäid lühikese jalutuskäigu ajal silma:

- 2.4.1 Kelder (lisa 1, lisa 2)
- 2.4.2 Võrkaed (lisa 2)
- 2.4.3 Betoonpostid (lisa 3)
- 2.4.4 Side/elektrikilp (lisa 4)
- 2.4.5 Infotahvel (lisa 5)
- 2.4.6 Pakiautomaat (lisa 6)
- 2.4.7 Puidust aiapostid (lisa 7)
- 2.4.8 Istepink (lisa 8)
- 2.5 Tellijal jääb segaseks, kuidas on algandmed saadud ning kuidas on jäänud märkamata kelder, millest mõne meetri kauguselt on mõõdetud kõrgused.
- 2.6 Arvestades, et töö varasemas ülevaatamise etapis on olnud samuti puudusi olemasoleva situatsiooni kuvamisel, tuleb töövõtjal teostada „Topo-geodeetiline uuring“ uuesti. Töövõtjal tuleb esitada tellijale mõõtmiste originaalfailid, originaalandmetega (job fail vms), et tellijal oleks võimalik veenduda andmete õigsuses. Pärast korrigeeritud töö osa esitamist kontrollib tellija töövõtja poolt esitatud originaal mõõtmisandmeid ja topo-geodeetilist uuringut ning ei välistata ka objektil täiendava kontrolli teostamist.
- 2.7 Tulenevalt eeltoodust annab tellija töövõtjale võlaõigusseaduse § 114 lg-le 1 tuginedes lepingu täitmiseks täiendava tähtaja 14.06.2024, hiljemalt milliseks kuupäevaks peab tellijale esitama nõuetekohase töö osa „Topo-geodeetiline uuring“.
- 2.8 Ühtlasi teatame, et alates 26.03.2024 arvestab tellija lepingu punkti 8.5 alusel leppetrahvi eelpoolnimetatud kohustuse rikkumise osas.

Võlaõigusseaduse (VÕS) § 116 lg 2 p-i 5 kohaselt on täiendava tähtaja jooksul lepingulise kohustuse täitmata jätmine oluliseks Lepingu rikkumiseks, mis annab VÕS § 116 lg-e 1 kohaselt Transpordiametile õiguse Lepingust taganeda.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Raimo Kivi

projektijuht

planeerimise osakonna projekteerimise üksus

Lisa 1 Kelder

Lisa 2 Võrkaed

Lisa 3 Betoonpostid

Lisa 4 Side/elektrikilp

Lisa 5 Info tahvel

Lisa 6 Pakiautomaat

Lisa 7 Puidust aiapostid

Lisa 8 Istepink

Raimo Kivi

53335340, Raimo.Kivi@transpordiamet.ee