

Projekti Riigitee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Neanurme-Pikknurme teelõigu ehitus (2021-2027.3.01.22-0016) aruanne number 1

Projekti detailne info

Projekti number: 2021-2027.3.01.22-0016

Projekti nimi: Riigitee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Neanurme-Pikknurme teelõigu ehitus

Projekti algus ja lõpp: 19.03.2023 – 31.03.2024

Toetuse saaja andmed

Toetuse saaja nimi: Transpordiamet

Registrikood: 70001490

Juriidiline vorm: Täidesaatva riigivõimu asutus või riigi muu institutsioon

Telefon: +372 6201200

E-post: info@transpordiamet.ee

Riik: Eesti

Aadress: Valge tn 4, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond

Postiindeks: 11413

Pangakonto: EE891010220034796011

Lehel saate sisestada projekti aruande üldandmed ning vajadusel märkida täpsustusi ja laadida üles lisadokumente. Aruannet saavad e-toetuse keskkonna kaudu näha, muuta ja esitada üksnes projekti kontaktisikuks lisatud isikud.

Projekti aruande detailne info

Aruande number: 1

Esitamise tähtaeg: 15.01.2024

Aruande seisu kuupäev: 31.12.2023

Aruande liik: Vahearuanne

Aruande täpsustus:

Lehel saate sisestada näitajate saavutustasemed aruande perioodi lõpu seisuga ning lisada selgituse.

Näitajad valdkonna lõikes

Transpordi konkurentsivõime (Maanteetranspordi taristu) (2021-2027.3.1.1)

Näitaja nimetus	Mõõtühik	Sihtväärtus	Saavutatud väärtus 31.12.2023 seisuga
Ehitatud ~6,4 2+1 km maanteed			
Rekonstrueeritud või ajakohastatud teede pikkus – TEN-T	km	6,40	6,40
Saavutatud väärtuse selgitus: Rahaliselt teostatud tööde maht ca 94% ja tegelikult teostatud tööde maht ca 97%. Välja on ehitatud 2+1 sõidurajaga põhimaantee lõik ning see on täies mahus avatud liiklusele. 2024. aasta kevadesse jäid haljastuse lõpetamine, markeering, põristid, asfadi pealmise kihi paigaldamine ringristmikele, kogujateedele ja tagasipöördekohtadele ning asfaldi paigaldamine mahasõitudele ja bussipeatuse platvormidele. Lõik kogu põhimaantee osas on valmis ja avatud liiklusele.			
Meetme tegevuse ülesed näitajad			
Hukkunute arv uutel ja rekonstrueeritud maanteelõikudel	hukkunute arv / aastas	0,03	0,00
Saavutatud väärtuse selgitus:			
Täiustatud maanteetaristust tulenev ajasääst	inimpäeva / aastas	0,00	0,00
Saavutatud väärtuse selgitus:			

Lehel saate sisestada tegevuste tegelikud elluviimise kuupäevad ja lisada selgitused, mida aruande perioodil tehti, sh selgitada erinevusi planeeritu ja elluviidu vahel.

Tegevused valdkonna lõikes

Transpordi konkurentsivõime (Maanteetranspordi taristu) (2021-2027.3.1.1)

Projekti tegevuse tunnus	Projekti tegevuse nimetus	Tegevuse planeeritud algus ja lõpp	Tegelik tegevuse algus	Tegelik tegevuse lõpp
Ehitatud ~6,4 2+1 km maanteed				
6	Ehitamine	19.03.2023 – 31.03.2024	03.04.2023	
Eelarve rea täpsustus (taotluse vormilt):				
Tegevuse täpsustus (taotluse vormilt):				
Täpsustus / kommentaar:				
"Riigitee nr 2 (E263) Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa km 135,5-141,9 Neanurme – Pikknurme 2+1 teelõigu ehitus" riigihange avaldati 08.12.2022 (viitenumber nr 257937). Hankes esitati 6 pakkumust ja kõik tunnistati vastavaks. Leping sõlmiti 19.03.2023 AS Taristoniga (lepingu nr 3.2-3/23/514-1). Tööde teostamise tähtaeg on kaheksa kuud. Garantiiperiood on viis aastat. Ehitusluba väljastati 15.09.2022. Tööde teostamist alustati 03.04.2023. Tööde teostamise tähtaeg 8 kuud ehk 02.12.2023. Tellija andis töövõtjale 04.12.2023 täiendava tähtaja tööde teostamiseks (46 päeva). Tellija kuulutas 21.12.2023 välja tehnoloogilise pausi. Töödega jätkatakse 2024. aasta kevadel esimesel võimalusel alates tellija uuest tööde alustamiskorraldusest. 2024 kevadel jääb töövõtjal aega tööde teostamiseks 28 päeva. Eeldatav tööde lõpp mai 2024.				
Rajatud projektne lahendus ning objekt on täies mahus liiklusele avatud. Põhimaantee osas on kõik lepingulised tööd teostatud. Rajatud on tagasipöördekohad, ringristmikud ja kummaski suunas kolm 40 m pikkust SOS taskut. Ehitatud on kogujateed, rajatud bussipeatused, loomade läbipääs, paigaldatud ca 7,2 km ulukitara koos 18 tagasihüppe kohaga, paigaldatud on liikluskorraldusvahendid (va markeering ja pöristid, mida tehnoloogiliselt ei saanud 2023 lõpus enam teostada). Rajatud on ka valgustus km 141,6 ristmikule, aga hetkel ootame Elektrilevi liitumispunkti rajamise taga, et valgustus ka tööle saada.				

Lehel saate sisestatud andmed genereeritud pdf-failis üle vaadata ja projekti aruande rakendusüksusele esitada. Enne aruande esitamist tuleb selles sisalduvate andmete korrektsust kinnitada.

Aruande esitamine

RÜ-le esitamise aeg: 05.01.2024 13:41

Kinnitaja ees- ja perenimi: Janno Sammul

Kinnitan, et kõik esitatud andmed on õiged ja täielikud.