

Lugupeetud Gened Sander
Transpordiamet
Lõuna regioon

Meie: 17.06.2022 kiri nr T800-1/11716

C.c. Järelevalve Hannes Freiberg, Insten Projekt OÜ

Põhimaantee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa; km 156,441-156,641 asuva Laeva veoautode parkla ja puhkekoha ehitus

TAOTLUS

Transpordiamet (edaspidi **Tellija**) ja **AS TREV-2 Grupp** (edaspidi **Töövõtja**) sõlmisid 2021. a riigihanke „Põhimaantee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa; km 156,441-156,641 asuva Laeva veoautode parkla ja puhkekoha ehitus“ viitenumber 237353 tulemusel tee-ehituse töövõtulepingu nr 3.2-3/21/2357-1 (edaspidi **Leping**).

Lepingu punktis 3.2 on öeldud, et Töö teostamise tähtaeg 5 kuud alates Alustamiskorralduses märgitud kuupäevast. Alustamiskorralduses (14.04.2022 nr 3.2-3/21/2357-4) on ehitustööde teostamise tähtajaks märgitud 22.06.2022.

Vastavalt Lepingu punktile 9.6 on Töövõtjal õigus ajapikendusele kui ta informeerib Inseneri ja Tellijat kirjeldades sündmust või asjaolusid, mis annavad aluse nõude esitamiseks. Töövõtja on teatanud (29.03.2022 kiri nr T800-1/11443) mitmete kaupade tarnimine Eestisse on takistatud ja lubanud teavitada kui asjaolud avaldavad mõju Lepingu tähtajale:

- Alumiiniumist lumepuhastustellingu materjali tarne pidanuks toimuma mai alguses, kuid toimus 13.06.2022. Tellingu tootmise ajakulu on viis nädalat ja montaažiks kulub nädal
- WC inventari tarded pidanuks toimuma mai alguses, kuid täielik tarne pole toimunud tänaseni
- Variseina terase tarne oli planeeritud mai lõppu, hetkel lubatud tarnida 26.kalendrinädalal. Variseina tootmise ajakulu on kolm nädalat ja montaaž nädala jooksul peale tootmist

Tulenevalt eelpool loetletud objektiivsetest asjaoludest palume pikendada Lepingu tähtaega kuni 29.07.2022.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Avo Plato
AS TREV-2 Grupp
Töövõtja esindaja