



TRANSPORDIAMET

Jüri Ligi  
AS Infragate Eesti  
Jyri.Ligi@infragate.ee  
Mäealuse 2/3  
12618, Tallinn, Harju maakond

Teie 05.08.2025 nr MTA101-15

Meie 13.08.2025 nr 3.2-7/25/12591-3

**Vastuskiri Leppetrahvi tagasilükkamise  
kohta (RH nr 270068)**

Vastuseks Teie kirjas esitatud selgitustele esitab Tellija täiendavad täpsustused.

Viitate oma kirjas, et 2025 a. talvisel perioodil vahetus Töövõtja objektijuht. Tellija juhib tähelepanu, et Töövõtja võtmeisikud on Tellija kooskõlastanud 19.12.2023 kirjaga nr 8-1/23-170/25885-1. Töövõtja sillaehituse objektijuhti on kaks korda vahetatud. Sillaehituse objektijuhtide asendamine on kooskõlastatud 05.03.2024 kirjaga nr 8-1/23-170/3813-1 ja 09.09.2024 nr 8-1/23-170/15548-1. Töövõtja võtmeisikuid ei ole 2025 a. talvisel perioodil vahetatud. Lepingu täitmisega seotud küsimustes tuleb Inseneril eelkõige pöörduda Töövõtja võtmeisikute poole, kes vastutavad lepingu täitmise eest.

Alates 10.10.2024 on koosoleku protokollides punkt 5.2 “Tellija juhib töövõtja tähelepanu Ehitustööde dokumenteerimise nõuetele”. Viidatud koosolekul räägiti töövõtulepingu Lisa 2.1. – “Teetööde tehnilise kirjelduse eritingimused” lisast 10 “Ehitustööde dokumenteerimise juhend”. Sellel koosolekul, ega ka ühelgi järgneval koosolekul kuni 03.07.2025 ei ole olnud teemaks ehituspäevikute vormistamisega viivitamine. On olnud teemaks muud dokumenteerimise puudused. Näiteks viivitas Töövõtja Sikeldi loomatunneli ehitusobjekti kvaliteedijuhtimise süsteemi lisade vormistamisega, millele Tellija töökoosolekul tähelepanu juhtis. Nende lisade vormistamata jätmine on samuti Inseneril tähelepanuta jäänud.

Lepingu kohaselt on Inseneri kohustuseks kontrollida ja nõuda teetööde dokumentidest kinnipidamist, dokumenteerida ja esitada Inseneri päevikus kõrvalekalded Töövõtulepingu ja õigusaktidega sätestatud nõuetest, teetööde tehnoloogianõuetest, ja etapikohastest töökirjeldusest. Kõrvalekalletest tuleb viivitamatult teavitada Tellija Projektijuhti.

Tellija juhtis kirjalikult tähelepanu ehitustööde päevikute puudumisele 17.06.2025, misjärel 18.06.2025 ehitustööde päevikuid vormistama ja allkirjastama hakati. Ehitustööde päevikud olid vormistamata alates 28.04.2025. Perioodil 28.04.2025 kuni 17.06.2025 ei ole Insener Tellijat probleemist informeerinud, lepingu kohaselt tuleb seda teha viivitamatult. Teie kirjas esitatud väide, et töövõtja tegevusetuse kohta oleks korduvalt esitatud meeldetuletusi, millest on teadlik ka Tellija, ei vasta tõele. Insener ei ole ehitustööde päevikute puudumisest Tellijat informeerinud, samuti ei ole Inseneri päevikus ega muul moel puuduseid dokumenteeritud.

Tellija ei tühista Insenerile 29.07.2025 kirjaga nr 3.2-7/25/12591-1 määratud Leppetrahvi. Insener ei ole täitnud Lepingulist kohustust nõuda Töövõtulepinguliste dokumentide ja teiste teetööde dokumentide tähtaegset esitamist, ei ole kõrvalekalletest teavitanud Tellija projektijuhti ning ei ole kõrvalekaldeid dokumenteerinud ega Inseneri päevikus esitanud.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Viktor Kisseljov

juhataja

Põhja osakond

Indrek Vendla

53036103, Indrek.Vendla@transpordiamet.ee