



OTSUS

28.01.2026

nr 11.3-1/26/406

**taotluse rahuldamise  
otsuse muutmise kohta**

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021\_2027*) § 8 lõike 2 punkti 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lõike 2 punkti 4 ning sotsiaalkaitseministri 01.09.2023 määruse nr 50 „Kogukonnapõhiste toetatud elamiste toetamine” (edaspidi *meetme määrus*) § 20 lõike 1 alusel ning arvestades Sotsiaalministeeriumi (edaspidi *rakendusasutus*) 27.01.2025 kooskõlastust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

**otsustab:**

muuta projekti nr 2021-2027.4.01.24-0019 „Kogukonnapõhise toetatud eluaseme loomine Kihnu vallas“ 23.07.2024 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-60/24/800 punkti 3 järgmiselt:

„Projekti abikõlblikkuse periood on **01.04.2024 – 31.12.2026**.“

**Asjaolud ja põhjendused**

Kihnu Vallavalitsus, registrikood 75003967, aadress Kooli/1, Linaküla, Kihnu vald, Pärnu maakond (edaspidi *toetuse saaja*) esitas 31.12.2025 projekti postkasti kaudu rakendusüksusele avalduse toetuse rahuldamise otsuses määratud tähtaja pikendamiseks 12 kuu võrra.

Projekti elluviimise ajakava osutus esialgselt kavandatust pikemaks eelkõige projekteerimisprotsessi algfaasis tekkinud viivituste tõttu. Hoone projekteerimise hankemenetlus kuulutati välja planeeritust hiljem, kuna toetuse saaja täpsustas projekteerimise lähteülesannet eesmärgiga tagada majanduslikult otstarbekas ja sisuliselt sobivaim lõpptulemus. Projekteerimisleping sõlmiti 04.04.2025 ning projekteerimistööd lõpetati oktoobris 2025, mille tulemusena valmis hoone põhiprojekt. Põhiprojekt läbis ligipääsetavuse ekspertiisi ning vajalikud muudatused on projekti sisse viidud.

Kuna kavandatav hoone peab sobituma olemasolevasse keskkonda ja vastama spetsiifilistele nõuetele, osutused planeerimis- ja kooskõlastustegevused tavapärasest ajamahukamaks. Samuti viibis ehitusloa väljastamisega seotud toimingud ning vajalikud kooskõlastused.

Ehitustööde hanke väljakuulutamise lükkus edasi seoses kohaliku omavalitsuse valimiste järgselt toimunud volikogu ja vallavalitsuse koosseisu vahetumisega. Ehitushange kuulutati välja 19.01.2026, ehituslepingu sõlmimiseni plaanitakse jõuda 2026. aasta märtsis ning ehitustööd kavandatakse lõpetada 2026. aasta jooksul. Eeltoodud asjaoludest tulenevalt on vajalik projekti elluviimise tähtaega pikendada ning teha vastav projekti muudatus.

ÜSS2021\_2027 § 13 lõike 2 punkt 2 sätestab, et toetuse saajale antakse võimalus esitada oma seisukohad enne taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamist või muutmist, välja arvatud juhul, kui toetuse saaja taotlus rahuldatakse täielikult.

Käesoleval juhul rahuldatakse toetuse saaja taotlus täielikult, seepärast otsuse eelnõud toetuse saajale seisukohtade esitamiseks ei saadetud.

### **Otsuse vaidlustamine**

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021\_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

Meetme eest vastutav ministeerium on Sotsiaalministeerium.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams  
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Karin Plakk  
526 6897  
karin.plakk@rtk.ee