

Piiber Projekt OÜ
enn@piiber.ee

Teie nr

Meie (digitaallkirja kuupäev)
nr 3-2.1/2026/1987

Leppetrahvi rakendamine

Austatud Enn Kulp

Vastavalt Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) ja Piiber Projekt OÜ vahel 28.08.2025. a. sõlmitud töövõtulepingu nr 3-1.5/2025/52 (edaspidi leping) punktile 3.2.1 pidi projekteerija andma valmis Lindimetsa tee ehitamise projekti, mille asjakohane ekspertiis on läbi viimata, tellijale üle hiljemalt 2.03.2026. a.

Piiber Projekt OÜ andis eelnimetatud projekti II ja III etapi- projekteerimistööd tellijale üle 25.03.2026. a.

Seoses eelnevaga oleme sunnitud Teie suhtes rakendama lepingu punktis 3.5 ettenähtud leppetrahvi 0,15% projekteerimistööde antud etapi maksumusest iga viivitatud päeva eest perioodil, konkreetse arve summast.

Projekteerimise II ja III etapi käibemaksuta maksumus on 1'984,50 eurot ja viivitatud päevade arv on kokku 21. Lepingu punkti 5.3 alusel arvutatud leppetrahv 21 päeva ulatuses on $(1'984,50 \times 0,15\% \times 21)$ 62,51 eurot.

RMK peab Teile määratud leppetrahvi 62,51 eurot kinni Teie poolt 23.03.2026. a. esitatud arvest nr 831.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Reimann
Metsataristuosakond juhataja