

Henri Daniel Ots
Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS
henri@maajavesi.ee

(digitaallkirja kuupäev) nr 3-6.1/2025/6590

Mosina paisu tehiskärestiku projekteerimise osas leppetrahvi rakendamine

Austatud Henri Daniel Ots

Arvestades, et Aktsiaselts Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi ei andnud kokkulepitud tähtajaks (04.07.2025) üle esialgse projekti toimikut, alustas Tellija vastavalt riigihanke raamlepingu nr 3-6.11/2024/98 punktile 7.8 leppetrahvi arvestamist alates kuupäevast 5.07.2025 kuni esialgse projekti üleandmiseni Tellijale. Esialgse projekti üleandmine toimus aktiga 25.09.2025, mis on 83 päeva hiljem kui töövõtulepingu nr 3-6.11/2024/143 punktis 3.1.2 sätestatud tähtaeg.

Vastavalt raamlepingu punktile 7.8 on iga viivitatud päeva eest ette nähtud leppetrahv 0,15% hankelepingu maksumusest projekteerimistööde töövõtulepingu nr 3-6.11/2024/143 punktis 4.1 ettenähtud tasust. Seega $16999 \times 0,0015 \times 83 = 2116,38$ eurot (kakstuhat ükssada kuusteist eurot ja kolmkümmend kaheksa senti). Tellija arvestab leppetrahvi maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Sander Sandberg
veeökoloogide juht
looduskaitseosakond

Anett Reilent
anett.reilent@rmk.ee
53824350