



Selektor Projekt OÜ  
selektor@selektor.ee  
Pärnu mnt 139e/11  
11317, Tallinn, Harju maakond

Meie 13.03.2025 nr 8-1/23-063/4106-1

**Leping 3.2-3/23/2263-1 "riigitee nr 52 Viljandi-Rõngu km 46,845 asuva Pikasilla silla põhiprojekti koostamine" leppetrahvi nõue**

**1. SISSEJUHATUS**

- 1.1. Transpordiameti ja OÜ Selektor Projekt vahel on 29.11.2023.a sõlmitud töövõtuleping nr 3.2-3/23/2263-1 „riigitee nr 52 Viljandi-Rõngu km 46,845 asuva Pikasilla silla põhiprojekti koostamine“ (edaspidi Leping).
- 1.2. Kui käesolevas kirjas ei ole märgitud teisiti, siis omavad käesolevas kirjas kasutatud suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu neile on omistatud Lepingus.

**2. LEPPETRAHVI NÕUDMISEL TÄHTSUST OMAVAD ASJAOLUD**

- 2.1. Transpordiamet on seisukohal, et Töövõtja on rikkunud Lepingut. Lepingu rikkumine Töövõtja poolt seisneb järgnevas:
  - 2.1.1. Vastavalt Lepingu punktis 3.2 viidatud Lisa 4 kohustus Töövõtja 380 päeva jooksul alates Lepingu sõlmimisest (s.o. 13.12.24) Tellijale üle andma töö osa „Riigitee nr 52 Viljandi-Rõngu km 46,845 asuva Pikasilla silla põhiprojekti esitamine tellijale/ekspertiisi“ ja 220 päeva jooksul alates Lepingu sõlmimisest (s.o. 06.07.24) Tellijale üle andma töö osa „Valgustusprojekt“.
  - 2.1.2. 14.08.24 toimunud koosoleku protokollis nr 12 pikendas Tellija töö osa „Riigitee nr 52 Viljandi-Rõngu km 46,845 asuva Pikasilla silla põhiprojekti esitamine tellijale/ekspertiisi“ esitamist 31.01.25 ja töö osa „Valgustusprojekt“ esitamist Töövõtja poolt soovitud 31.01.25 kuupäevani. Koosoleku protokollis on kirjas, et vahetähtaegade muutmise ei kaasne lõpptähtaaja muutmise vajadust. Tähtaaja pikendamine on tingitud töö osade koostamise järjekorrast ja eskiisi staadiumis variantide kaalumisele kulunud täiendavast ajast.
  - 2.1.3. Töövõtja esitas Tellijale töö osa „Riigitee nr 52 Viljandi-Rõngu km 46,845 asuva Pikasilla silla põhiprojekti esitamine tellijale/ekspertiisi“ ja töö osa „Valgustusprojekt“ 31.01.2025, mille kontrollimisel Tellija tuvastas, et töös esineb mitmeid olulisi puudusi ning esitas esmased märkused 02.02.25 kirjaga. Sama kirjaga juhtis Tellija tähelepanu, Töövõtja on ületanud täiendavat tähtaega, kuna esitatud on poolik projekt. Järgnes kirjavahetus, kus Töövõtjas lubas esitada korrigeeritud lahendus 07.02.25 kui ka 14.02.25.

- 2.1.4. Korrigeeritud töö osa esitati Tellijale 14.02.25, kuid ka selle kontrollimisel tuvastas Tellija ja Ekspert varasemalt välja toodud märkuseid. Töövõtja esitas uuesti parandatud versiooni 21.02.25, kuid ka selles oli vastuolusid, eelkõige rajatise ja valgustuse osas.
- 2.1.5. Tellija loeb korrigeeritud töö osa „Riigitee nr 52 Viljandi-Rõngu km 46,845 asuva Pikasilla silla põhiprojekti esitamine tellijale/ekspertiisi“ ja töö osa „Valgustusprojekt“ esitamise kuupäevaks 14.02.25 – sellest lähtuvalt on tähtaegu ületatud **13 päeva**, kusjuures Tellija on arvestanud üksnes seda, et esitatud oleks komplektne projekt ja jättes arvestamata selles toodud vastuolusid.
- 2.2. Võttes arvesse eelneva, on Töövõtja rikkunud Lepingu punktis 3.2 nimetatud kohustust.

### **3. LEPING NR 3.2-3/23/2263-1 LEPPETRAHV**

- 3.1. Lepingu punkti 8.5 kohaselt juhul, kui Töövõtja rikub Lepingus sätestatud tähtaegu, on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi 0,5% Tasust iga viivitatud päeva eest.
- 3.2. Võttes arvesse võlaõigusseaduse § 162 lg-s 1 sätestatud võtab Tellija käesolevaga leppetrahvi arvutamise aluseks nimetatud töö osa „Riigitee nr 52 Viljandi-Rõngu km 46,845 asuva Pikasilla silla põhiprojekti esitamine tellijale/ekspertiisi“ ja töö osa „Valgustusprojekt“ makse suurused. Lepingu Lisas 4 on töö osa „Riigitee nr 52 Viljandi-Rõngu km 46,845 asuva Pikasilla silla põhiprojekti esitamine tellijale/ekspertiisi“ makse suurus 11 200 eurot ja töö osa „Valgustusprojekt“ makse suurus 3800 eurot, mis on kokku 15 000 eurot, millele lisandub käibemaks.
- 3.3. Arvestades asjaolu, et töö osa „Valgustusprojekt“ on üks töö osa „Riigitee nr 52 Viljandi-Rõngu km 46,845 asuva Pikasilla silla põhiprojekti esitamine tellijale/ekspertiisi“ komponentidest, siis kohaldab Tellija leppetrahvi 50% ulatuses töö osade maksumusest.
- 3.4. Võttes arvesse eeltoodu, nõuab Transpordiamet käesolevaga Töövõtjalt 13 päevase Lepingukohase töö osa „Riigitee nr 52 Viljandi-Rõngu km 46,845 asuva Pikasilla silla põhiprojekti esitamine tellijale/ekspertiisi“ ja töö osa „Valgustusprojekt“ esitamise tähtaja ületamise eest leppetrahvi  $(15\,000 \times 0,005 \times 0,5) = 37,50$  eurot iga viivitatud päeva eest ehk kokku  $(13 \times 37,50) = 487,50$  eurot.
- 3.5. Leppetrahv tasuda 14 päeva jooksul alates käesoleva nõude väljastamise kuupäevast

Lugupidamisega  
(allkirjastatud digitaalselt)  
Janar Taal  
juhataja  
Lõuna osakond

Lisa: Arve 11265253

Lisaadressaadid: Tarmo Jõe

Liivar Laks  
56887344, Liivar.Laks@transpordiamet.ee