



OTSUS
taotluse rahuldamise
otsuse muutmise kohta

28.11.2025

nr 11.3-1/25/5386

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi ÜSS2021_2027) § 8 lg 2 p2 ja p 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi ühendmäärus) § 12 lg 1 ja lg 2 p 4 ning riigihalduse ministri 08.03.2023 määruse nr 14 „Kättesaadavate kvaliteetsete avalike teenuste toetuse andmise tingimused ja kord“ (edaspidi meetme määrus) § 24 lõike 1 alusel, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi ka RTK)

otsustab:

1. muuta Rapla Vallavalitsuse (edaspidi *toetuse saaja*), projekti nr 2021-2027.5.02.24-0304 (edaspidi *projekt*) „Rapla valla alusharidus- ja tugiteenuste kättesaadavuse ning kvaliteedi parandamine“ (edaspidi *projekt*) 26.06.2024 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-50/24/687 punkti 3 järgmiselt:
 - 1.1. „3. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.04.2024– 31.03.2027“
2. muudatus kajastub e-toetus keskkonnas;.

Toetuse saaja esitas projekti postkasti kaudu 26.11.2025 avalduse, milles palub pikendada lõppkuupäeva.

Toetuse saaja põhjendas taotlust järgmiselt. Projekti esimese tegevusena oli kavas ehitustegevus koos riigihankega uue HEV keskuse ja lasteaiahoone rajamiseks, mille lõpptähtajaks oli planeeritud 30.04.2025. Riigihanke (viitenumber 279968) läbi viimise faasis esitati hankijale suur hulk täpsustavaid küsimusi ja seeläbi pikendati alusdokumentides hoone ehituperioodi 2 kuu võrra (pakkujate teabevahetuses esitatud väidetel ei olnud taotluse planeeritud 10 kuuline periood teostatav). Samuti oli ka riigihanke küsimuste ja vastuste periood olulisemalt pikem kui seda planeeriti taotluse esitamisel (vajalikud olid mõned täpsustused eelprojekti projekteerijatega jms). Ka esitasid pakkujad oma küsimusi suhteliselt pika viivitusega, mis kõik tõi kaasa hankele pakkumuste esitamise tähtaja korduvat edasi lükkamist. Taotlust esitades oli toetuse saaja arvestanud, et saavad hankelepingu sõlmida tähtajaga 01.07.2024. Eelneva tõttu lükkus aga see

kuupäev edasi ning leping sõlmiti 03.10.2024. Tugiteenuste hoone ehitus lõppes tähtaegselt ehk 03.10.2025. Tegevuste sisuline käivitamine võttis veel 1 kalendrikuu aega, mida ei olnud ette nähtud (tellitud mööbli tarnes esinesid viivitused). Tugiteenuste keskus sai oma tööd alustada novembri algusest 2025. Seega mitmed põhjused on tekitanud projekti 1 tegevuse „Ehitustegevus“ juures viivituse 6 kuu ulatuses eelnevalt planeeritud ajagraafikuga. Selleks, et projekti edukalt järgnevate tegevustega ellu viia, palutakse projekti lõpptähtajale pikenduse andmist 6 kuu võtta kuni 31.03.2027.

Meetme määruse § 24 kohaselt võib taotluse rahuldamise otsust muuta toetuse saaja sellekohase kirjaliku avalduse alusel ühendmääruse §-des 12 ja 13 sätestatud tingimustel ja korras, välja arvatud juhul, kui see on vastuolus riigiabi reeglitega.

Meetme määruse § 9 lg 5 kohaselt võib projekti abikõlblikkuse perioodi pikendada ühe korra kuni kuus kuud projekti rakendamise käigus juhtunud avariide või muude eriolukordade tõttu.

Rakendusüksuse hinnangul vastab toetuse saaja põhjendus meetme määruse § 9 lg-le 5. Muudatus on projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele.

3. Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Reelika Kivimurd
5907 2568
reelika.kivimurd@rtk.ee