

Andrus Treier
Keskonnainvesteeringute Keskus SA
info@kik.ee

(digitaallkirja kuupäev) nr 1-
46.10.11/2024/378

Projekti 2014-2020.8.01.001.02.15-0076 "RMK looduskaitse tegevused" vabatahtlikud tagastused

Austatud Andrus Treier

10. Jaanuaril 2024 toimunud projekti 2014-2020.8.01.001.02.15-0076 "RMK looduskaitse tegevused" juhtrühma koosolekul esitles projekti elluviija (RMK) juhtrühmale ja rakendusüksusele projekti lõpparuannet ja lõpptulemusi. Projekt saavutas oma eesmärgid. Lisaks teavitas projekti elluviija juhtrühma ja rakendusüksust vajadusest vabatahtlikult tagastada rakendusüksusele mõnede projekti lõpuks lõpetamata jäänud objektide eest välja makstud summad. Projekti juhtrühm võttis info teadmiseks ja kinnitas projekti eesmärkide täitmist. Samuti kinnitati mõningate lisatavate täiendustega projekti lõpparuanne.

Vabatahtliku tagastuse vajaduse asjaolud on alljärgnevad.

RMK ja Praktov OÜ vahel on hanke 1-47.2553 „Puhatu ja Agusalu soode lõunaosa veerežiimi taastamine“ (viitenumber 249896) alusel sõlmitud töövõtuleping nr 3-6.11/2022/76, mille punkti 2.1. kohaselt kohustus töövõtja teostama Puhatu ja Agusalu soode lõunaosa veerežiimi taastamistööd. Permisküla ja Agusalu SKV tööalal võeti aktiga V142028, 30. detsembrist 2022, vastu 4,27 km. ulatuses „kraavide täitmine koos kraavivallide likvideerimisega“. Jääk pärast akteerimist jäi 5,77 km. Kuna talveperioodil ei olnud võimalik suletud kraavide kvaliteeti hinnata siis teostati tööde ülevaatamine sügisperioodil 2023. Tööde ülevaatamisel selgus, et sulgemata kraavide kogumaht on 7,28 km. Enam väljamakstud summa (kuludokument 2988) 1,51 km kraavide täitmise eest on 2189,50 eurot käibemaksuta, mille osas tehakse töövõtjaga tagasiarvestus. Mahud ja detailsem selgitus kajastuvad tööde vastuvõtmise aktis. Enam väljamakstud summast osa on tasaarveldatud teostatud töödega ja osale on töövõtja koostanud kreditarve kogusummas 1011 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi osa on 859,35 eurot. RMK soovib ühtekuuluvusfondi osa vabatahtlikult tagastada 10 tööpäeva jooksul peale vastavasisulist otsust.

Seoses ebasobivate ilmastikuoludega 2023 aasta sügiskul on jäänud mõned poollooduslike koosluste taastamistööd lõpetamata. Töövõtja on nendel objektidel töödega alustanud ja osaliselt tegevusi lõpetanud kuid objekti tervikuna vastu võtta ei saa. Allpool toodud objektide kohta on RMK esitanud kuludokumente ja nende eest on KIK ka väljamaksed teostanud.

Siimuna poollooduslikud kooslused.

Leping 3-6.11/2023/12 (8-13) [H - 236005]. Esitatud kuludokument 3205. Makstud summa 14515,2 eurot, millest ühtekuuluvusfondi osa on 12 337,92 eurot.

Merekaru niidud.

Leping 3-6.11/2023/12 (8-13) [H - 236005]. Esitatud kuludokument 3205. Makstud summa 5861,76 eurot, millest ühtekuuluvusfondi osa on 4 982,5 eurot.

Pikla rooala.

Leping 3-6.11/2023/41 (4-19) [H - 236005]. Esitatud kuludokument 3115. Makstud summa 1275,98 eurot, millest ühtekuuluvusfondi osa on 1 084,51 eurot.

Meerimõisa.

Leping 3-6.11/2023/29 (5-15) [H - 236005]. Esitatud kuludokument 3216 ja 3170. Makstud summa kokku 22950 eurot, millest ühtekuuluvusfondi osa on 19 507,56 eurot.

Karioja lammiala.

Leping 3-6.11/2023/29 (5-15) [H - 236005]. Esitatud kuludokument 3145. Makstud summa 12690 eurot, millest ühtekuuluvusfondi osa on 10 786,53 eurot.

RMK soovib Ühtekuuluvusfondi osa vabatahtlikult tagastada 10 tööpäeva jooksul peale vastavasisulist otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ahti Bleive
projektijuht
looduskaitseosakond

Lisad:

Tööde vastuvõtmise akt, Lisa 2- Prakrov_Puhatu_Agusalu soode lõunaosa akt 27-11-2023.asice
Kreeditarve, Lisa 1- Prakrov_Puhatu_Agusalu_lounaosa_kreeditarve_1594.pdf

5011614 ahti.bleive@rmk.ee