



Roadplan OÜ  
info@roadplan.ee  
Tiigi 78  
50410 Tartu

13.06.2025 nr 3.2-7/25/10018-1

**Lepingu nr 3.2-3/23/1426-1 „Riigitee nr 23164 Palupera jaama tee km 0,0-0,3 kergliiklustee ja Palupera raudteejaama kinnistul sõiduautode ja jalgrattaparkla põhiprojekti koostamine“ ajagraafikust**

## **1. SISSEJUHATUS**

- 1.1. Transpordiameti ja Roadplan OÜ vahel on 14.07.2023 sõlmitud töövõtuleping nr 3.2-3/23/1426-1 „Riigitee nr 23164 Palupera jaama tee km 0,0-0,3 kergliiklustee ja Palupera raudteejaama kinnistul sõiduautode ja jalgrattaparkla põhiprojekti koostamine“ ja 18.10.2024 Lepingu muudatus nr 2 (edaspidi Leping).
- 1.2. Kui käesolevas kirjas ei ole märgitud teisiti, siis omavad käesolevas kirjas kasutatud suure algustähena mõisted samasugust tähendust nagu neile on omistatud Lepingus.

## **2. AJAGRAAFIKUT MÕJUTANUD TÄHTSUST OMAVAD ASJAOLUD**

- 2.1. Vastavalt Lepingu punktile 3.2. kohustus Töövõtja lähtuma Töö osade ja Töö üleandmisel Lepingu muudatuses nr 2 toodud tähtaegadest, mille alusel oli lõpliku Töö üleandmise tähtaeg 14.01.2025. Vastavalt Lepingu punktile 7.5. on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi 0,2% Tasust iga viivitatud päeva eest, kui Töövõtja rikub Lepingus sätestatud tähtaegu.
- 2.2. Töövõtja esitas töö AS-le Eesti Raudtee 11.12.2024 ning vastus koos täiendavate märkustega tuli 13.01.2025. Pärast märkuste sisse viimist esitas Töövõtja projekti uuesti AS-le Eesti Raudtee 17.01.2025, millele vastati samal päeval, et nad enne projekti uuesti menetlusse ei võta, kui Transpordiameti poolt on IKÕ joonised kinnitatud ja need lisatud projektdokumentatsiooni kausta.
- 2.3. AS Eesti Raudtee andis oma kooskõlastuse projektile 21.03.2025.
- 2.4. Töövõtja esitas Töö osa 4 koos lisatöödega Tellijale ülevaatamiseks 07.04.2025. Tellija võttis Töö vastu koos lisatöödega 11.04.2025.
- 2.5. AS Eesti Raudtee projekti kooskõlastamisele kulunud aja jooksul ei olnud Töövõtjal võimalik projekti lõplikult üle anda. Vastavalt eelnevale on Lepingu tähtaegade viivitus kestnud Töövõtjast mitte olenevatel asjaoludel 83 päeva.

2.6. Vastavalt lepingu punktile 7.5 on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi iga viivitatud päeva eest. Kuivõrd tähtaegade viivitus ei sõltunud Töövõtjast, on Tellija kaalunud tähtaja ületuse mõju Lepingus eesmärgile, sh võtnud arvesse ka Tellija poolset mõningast viivitust ja leiab kokkuvõttes, et leppetrahvi määramine ei ole antud Lepingus korral põhjendatud. Tellija loeb, et Töö osa 4 koos lisatöödega oli Töövõtja poolt Tellijale üle antud tähtaegselt, puudus vaid üks kooskõlastus.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Kristi Moisto  
projektijuht