

Irina Belik
Ida Päästkeskus
Päästeamet
Rahu 38
JÕHVI
e-post: irina.belik@rescue.ee

Teie: 07.03.2018 nr 7.2-6.4/466

Meie: 20.04.2021 nr KV-TUG-2/21

Taotlus ettekirjutuse täitmise tähtaegade pikendamiseks

Enefit Power AS on arutanud ettekirjutuse nr 7.2-6.4/466, kuupäevaga 07.03.2018, punktide 1 ja 2 kavandatava nõuete sisu.

Käesolevaga teeme ettepaneku määrata eelmainitud ettekirjutuse punktide 1 ja 2 täitmise tähtajad järgnevalt:
Punkt 1 „Evakuatsiooni tagamiseks paigaldada EEJ peahoonesse väljapääsutee valgustus“: 2019 aastal projekteeriti EEJ peahoone evakuatsioonivalgustus, millele väljastati ehitusluba 2020 a. Samal aastal realiseeriti kõnealuse projekti I etapp. Paigaldatud süsteemi osale väljastati kasutusluba. Ülejäänud projekti realiseerimise etapid jagunevad järgnevalt:

II etapp – ehitamine 2021 a.

III etapp – ehitamine 2022 a.

IV etapp – ehitamine 2023 a.

V etapp – ehitamine 2024 a.

Palun määrata punkti 1 uueks tähtajaks 12.2024 a.

Punkt 2 „Evakuatsiooni tagamiseks paigaldada EEJ peahoonesse automaatne adresseeritud tulekahjusignalisatsioonisüsteem etapiviisiliselt (I etapp – süsteemi paigaldamine plokkide 5, 6 ja 8 ruumidesse ning II etapp – süsteemi paigaldamine plokkide 1, 2, 3, 4, ja 7 ruumidesse)“: 2019 aastal projekteeriti automaatne adresseeritud tulekahjusignalisatsioonisüsteem (edaspidi ATS) EEJ peahoone punktergaleriisse, mille realiseerimine on kestnud kaks aastat (2019-2020a.). 12.2020 a. väljastati paigaldatud süsteemi osale kasutusluba. Ülejäänud etapid jagunevad järgnevalt:

II etapp – ehitamine 2021 a.

III etapp – ehitamine 2022 a.

IV etapp – ehitamine 2023 a.

Palun määrata punkti 1 uueks tähtajaks 12.2023 a.

Ettepanek tähtaegade muutmiseks on tingitud sellest, et mõlema süsteemi ehitamise maksumused tunduvalt ületavad planeeritud investeringuid (eeldatav maksumus ca 0,7mln eurot).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Andres Vainola
juhatuse esimees

Ekaterina Fedorova
ekaterina.fedorova@energia.ee