

Teostatud tööde akt nr 1-18/2025/110-2*kuupäev vastavalt hilisemale digiallkirjale*

Tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus
Objekt: RMK Tahu vaatetorni ehitustööd
Projekt: Projektibüroo OÜ, töö nr 24125
Töövõtuleping nr 1-18/2025/110

Tööde nimetus	Maksumus lepingu järgi	Eelnevalt teostatud tööde %	Summa	Jääk	Teostatud tööde % oktoober	Summa	Lepinguliste tööde jääk %	Summa
Torni asukoha mahanärimine vastavalt projektile	300,00	85%	255,00	45,00	15%	45,00	0%	0,00
Vaaketorni ehitustööd	9800,00	85%	8330,00	1470,00	15%	1470,00	0%	0,00
Teostusdokumentatsiooni koostamine ja kasutusloa taotlemine	700,00	85%	595,00	105,00	15%	105,00	0%	0,00
Kokku	10800,00		9180,00	1620,00		1620,00		0,00
Käibemaks 24%	2592,00		1836,00	388,80		388,80		0,00
Kokku koos käibemaksuga:	13392,00		11016,00	2008,80		2008,80		0,00

TELLIJA

Riigimetsa Majandamise Keskus
Sagadi küla, Haljala vald, Lääne-
Viru maakond
Reg.kood 70004459
Marju Pajumets

*/allkirjastatud digitaalselt/***TÖÖVÕTJA**

OÜ Reibal JRK
Kasvandu tee 5, Kaiu,
Raplamaa
Registrikood 10309684
Rein Jõessar

*/allkirjastatud digitaalselt/***OMANIKU-
JÄRELEVALVE**

E&A Ehitus ja Kaubandus
OÜ

Kauge tn 11/2, Viljandi
Registrikood 11652728
Eldur Kalmann

/allkirjastatud digitaalselt/