



TRANSPORDIAMET

Ott Ojaperv
Landverk OÜ
info@landverk.ee; ott@landverk.ee
Sepa 19
50113, Tartu

Meie 09.08.2024 nr 8-1/22-146/13920-1

Projekti ajagraafikust

Austatud hr Ojaperv

Transpordiamet soovib fikseerida, et riigitee 14 Kose–Purila km 4,284-11,713, km 11,713-24,560 ja km 30,054-31,382 asuvate lõikude rekonstrueerimisprojekti koostamisel on tekkinud ajagraafikus järgmised viivitused:

- Töö osa: topo-geodeetiline uuring esitamisel oli lumeoludest tingitud tehnoloogiline paus 104 kalendripäeva;
- Töö osa: eskiis vastuvõtmisel esines tellijapoolne viivitus ajagraafikust 66 päeva;
- Tellija ülesandeks olnud tööloigis – projekteerimistingimuste andmine – esines tellijapoolne viivitus 269 päeva (Töövõtja poolt esitatud PT väljastamiseks ettenähtud materjalid kinnitati 11.09.2023, PT andmine Tellija poolt oleks saanud toimuda ca 60 päeva jooksul, seega viivituse alguseks loeb Transpordiamet tinglikult kuupäeva 11.11.2023 ja viivitus lõppes 06.08.2024 ehk viivituse kestvus 269 päeva).

Eeltoodud viivitused tingisid ajalise nihke kõikide järgmiste töö osade üleandmisel, st mõjutasid kõiki edasisi projekteerimistöid.

Praeguseks on lepingu täitmisel jäänud teostada kaks tegevust, mille tähtajaks vastavalt lepingu ajagraafikule oli 11.02.2024:

- esitada lõplik töö: riigitee 14 Kose - Purila km 4,284-11,713, km 11,713-24,560 ja km 30,054-31,382 lõikude põhiprojekti koostamine;
- esitada lõplik töö: riigitee 14 Kose - Purila km 7,44-10,86 Ojasoo-Habaja lõigu jalg- ja jalgrattatee põhiprojekti koostamine.

Ülaltoodud selgitustest lähtudes ning võttes aluseks Võlaõigusseaduse § 101 lg 3 ei esita Transpordiamet leppetrahvi Tellijast tuleneva viivituse tõttu 269 päeva ulatuses alates 11.02.2024. Töövõtjal esitada mõlemad lõplikud tööd ülevaatamiseks hiljemalt 06.11.2024 ja lõplikuks kinnitamiseks 06.01.2025.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Elle Tamm
projektijuhi asendaja
planeerimise osakonna projekteerimise üksus

Elle Tamm
55976476, Elle.Tamm@transpordiamet.ee