



TRANSPORDIAMET

Kristjan Tambik
KMG OÜ
kristjan.tambik@kmg.ee
Betooni tn 28
13816, Tallinn Harjumaa

Meie 08.04.2024 nr 8-1/23-137/5932-1

**Riigitee 11410 Kiia - Vääna-Viti km 0.0-0.5
teekatte taastusremondi ja bussipeatuste
ümberehitamise tehnoloogilise pausi
lõpetamine**

Võttes arvesse Töövõtja 25.10.2023 kirja, Inseneri 31.10.2023 kinnituskirja ja talviseid ilmastikuolusid, mis ei võimaldanud töid teostada nõutud kvaliteediga, on Transpordiameti 31.10.2023 kirjaga nr 8-1/23-137/22536-2 lepingu punkti 3.3. kohaselt kehtestatud tehnoloogiline paus alates 31.10.2023. Tehnoloogilise pausi lõpetamise järgselt jääb Töövõtjale tööde teostamiseks 85 päeva.

02.04.2024 kirjaga teavitas Töövõtja töödega jätkamise soovist alates 10.04.2024.

Tellijal määrab tööde jätkamise kuupäevaks 10.04.2024. Tööde teostamiseks on aega 85 päeva. Tööde teostamise tähtpäev on seega 04.07.2024.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Indrek Vendla
ehituse projektijuht
Põhja osakonna ehituse üksus

Lisaadressaadid: Saue Vallavalitsus, Indrek Brandmeister
Sweco EST OÜ, Jaanus Heinla

Indrek Vendla
53036103, Indrek.Vendla@transpordiamet.ee