



RÕUGE VALLAVALITSUS

Urve Vool
Hariduse teaduse ja Interregi talituse juhataja
Riigi Tugiteenuste Keskus
pille-triin.paasukene@rtk.ee

25.11.2025 nr 5-2/93-1

Projekti „Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Rõuge Põhikoolis” lõpptähtaja pikendamise taotlus

Käesolevaga esitame taotluse projekti elluviimise tähtaja pikendamiseks ühe kuu võrra. Projekti lepingu kohane lõpptähtaeg on 31.12.2025. Palume uueks lõpptähtajaks määrata 31.01.2026.

Projekti pikendamise vajadus on tingitud asjaoludest, mis on seotud ehitustööde hanke läbiviimisega. Esialgne ehitushange ei õnnestunud, kuna laekunud pakkumised ületasid oluliselt projekti eelarves ettenähtud summasid ja ei olnud võimalik lepingut sõlmida.

Viisime läbi uue ehitushanke, see protsess võttis aega ning lükkas edasi ehitustöödega alustamise, vähendades oluliselt ehitustegevuse jaoks algselt kavandatud aega.

Ühtlasi on riskiks, et tööde vastuvõtmine ja arveldamine jääb riigipühade perioodile, ehitustööde eeldatav valmimise tähtaeg (27. detsember). See asjaolu võib kaasa tuua viivitusi lõplikus tööde vastuvõtmises ja arvete tasumises.

Seoses eeltooduga palume projekti lõpptähtaja pikendamist kuni 31.01.2026, et tagada ehitustööde korrektne lõpetamine, nõuetekohane dokumenteerimine ning sujuv ja õigeaegne tööde vastuvõtmine ning arveldamine.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Britt Vahter
vallavanem

Rutt Riitsaar
516 9476, rutt.riitsaar@rougevald.ee